

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण बडिकेदार गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन

बडिकेदार गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
खडेउली, डोटी
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिलगढी, डोटी



विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी.....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	5
२.२. भौतिक प्रगति.....	5
२.३. क्षमता विकास	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	9
५. नीति तर्जुमा	10
६. सहकार्य	10
७. आइपरेका समस्याहरु.....	10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	17
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	20
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	22
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	23

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	बडिकेदार गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट	पूँजीगत	१,२१,८८,३६१।००	१,२१,८८,३६१।००	१,२१,८८,३६१।००	१००।
तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	५३६००००।००	५३६००००।००	४४१००७७।००	८२।२८
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	१,७५,४८,३६१।००	१,७५,४८,३६१।००	१,६५,९८,४३८।००	९४।५९
श्रोतगत रुपमा आर्थिक	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
बर्षको बजेट तथा	स्थानीय तह	२५,२७,३६१।००	२५,२७,३६१।००	२५,२७,३६१।००	१००
खर्चको अवस्था	नेपाल सरकार	६०,०१,०००।००	६०,०१,०००।००	६०,०१,०००।००	१००
(रु हजारमा)	दातृ निकाय (GoF/EU)	९०,२०,०००।००	९०,२०,०००।००	८०,७०,०७७।००	८९।४७
	जम्मा	१,७५,४८,३६१।००	१,७५,४८,३६१।००	१,६५,९८,४३८।००	९५

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	३ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न (चाल्नेछडा रोलगोल्केनी, भवानीभावर र थाप्लेखोला उल्लेखहार) २ वटा खानेपानी योजना निर्माणाधिन अवस्थामा - (उत्पुरन सेलाने र चाचरा), - हालसम्म निर्माण भई प्रयोगमा आएका चर्पी संख्या - ५०८, साबुन पानीले हात धुने अभ्यास गर्ने घरधुरी संख्या - ४१६ - भाडा सुकाउने चाड - ३४९, भाडा माभ्ने जुठ्यान - ३४९ - फोहर फाल्ने खाडल तयार गर्ने घरधुरी - २८६ - खेर गएको पानीको पुनः प्रयोग गर्ने घरधुरी - ३८० - खाना/पानी छोपेर राख्ने घरधुरी संख्या - २०५ - खेरजानेपानीको खाल्टो निर्माण: गर्ने घरधुरी- २८६ - सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या २८८

नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	● १ वटा सिचाई कुलो (भेलछडा सिचाई) योजना निर्माणाधिन अवस्थामा ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम घरवारी व्यवस्थापन समूह – १९ ● घरवारी व्यवस्थापन समूहमा आवद्ध घरधुरी – ५२३ ● गोठेमलको व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी – ५२३ ● प्रदर्शनिका लागि प्लाष्टिक घर निर्माण – १६ ● थोपा सिचाई निर्माण – १६
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	● सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या २८८ ● सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम पाउनेको संख्या ६ जना ● घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी संख्या ५२३ ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिनेको संख्या ५२३ ● प्लाष्टिक घर निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या १६ ● योजनाको मुहानमा श्रोत संरक्षण ४ ● योजनाको मुहानमा वृक्षारोपण ४
नतिजा ४ : क्षमता विकास	● खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम लाभान्वित संख्या ५९४ ● सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु लाभान्वित संख्या १२०७ ● जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ३२२ ● स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु लाभान्वित संख्या २८ ● जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ५८३ ● नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ९ ● गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु लाभान्वित संख्या ८९

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण ३१ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये दातृ निकाय तर्फको रु ९,४९,९२३।०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९५% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ३ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ५ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा वडीकेदार गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरुयोजना समायोजन र जीबिकोपार्जन योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी-(बडिकेदार) case-2	- गाउँपालिका स्तरिय परामर्श बैठक सम्पन्न - वाडा स्तरीय परामर्श बैठक तथा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गोष्ठी सम्पन्न - सम्पूर्ण वाडामा जल उपयोग गुरु योजना निर्माण भईसकेको - सम्पूर्ण वाडामा जीबिकोपार्जन योजना तर्जुमा भईसकेको - गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरुयोजना समायोजन र जीबिकोपार्जन योजना तर्जुमाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. ३ वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका

२. २ वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका (उत्पुरणसेलाने र चाचरा)

३. १ वटा केदारेश्वर माध्यामिक विद्यालयमा संस्थागत शौचालय र १ वटा भेलछडा सिँचाई योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेको

४. २८८ घरधुरीमा सुधारिएको चुलो निर्माण गरिएको

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	१११४	३	१११४	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०

३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२७९	१३९३	२७९	१३९३	१००%	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	१५०	८२५	२९१	१७४६	१९४%	१९४%
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०		
७							
८							

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१		
२		
३		
४		
५		
६		

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनुसूची १**मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद गरी प्रयोगमा आएको ।
२. कुर्सि, टेबल, दरार खरिद गरी प्रयोगमा आएको ।
३. गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुलाई अध्ययन भ्रमण गरिएको
४. गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नियमित रुपमा पृष्ठ पोषण गरिएको

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	५६	५४	२२	२२	१९८	२४२	२७६	३१८
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी	१६७	६०	८९	४४	५७६	२७१	८३२	३७५

व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु								
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	४५	१२	२८	२२	१५८	८३	२३१	११७
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	२	२	१	१	५	१७	८	२०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	३६	३९	४१	१९	३१०	१३८	३८७	१९६
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	१	०	१	१	०	६	२	७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	८	६	५	७	१८	४५	३१	५८
जम्मा								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी ४१७

२. आयआर्जन: १६

३. सहकारी: १

४. लघु उद्यम आदि

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: ३४

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
५	४२	०	९४	१३६	४२	५०	१८७	२७९	८२	५०	२८१	४१३
जम्मा	४२	०	९४	१३६	४२	५०	१८७	२७९	८२	५०	२८१	४१३

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				

२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
६					
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		विजय विकास बहुदेशीय सहकारी.			
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१			
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२४१			
३	कुल सम्पत्ती रु.	१०१०५९२			
४	कुल ऋण लगानी रु.	१०१०५९२			
५	असूली दर	८४।३८			
६	खुद नाफा रु.				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.				
८	जगेडा कोष रु.	१२५०००			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	चाल्नेछडा रोलोल्केनी खापायो	२	२	२
२	भवानीभावर खापायो	२	२	२
३	थाप्लेखोला उल्टेचहार खापायो	२	२	२
४	उत्पुरनसेलाने खापायो	१	१	१
५	चाचरा खापायो	१	१	१
६	सिचाई योजना	१	१	१

७				
	जम्मा	९	९	९

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	१५/०५/२०१८	फिल्डकोर्डिनटरको कोठा व्यवस्थापनमा खर्च मिलान गर्ने	तुरुन्त व्यवस्थापन भएको
२			
३			

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ। ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति मा प्रकाशित गरिएको छ। वा वेबसाइटमा राखिएको वा भाद्र महिनो अन्तिम हप्ता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	११/०९/२०१७	गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन तथा सहयोगी व्यक्तिको संझौता
२	३१/१०/२०१७	विभिन्न तालिम संचालनका लागि प्रस्तावनामाथि छलफल
३	१०/०२/२०१८	सुधारिएको चुलो र पूर्ण सरसफाई कृयाकलाप संचालन गर्न सहकारीसंग सम्झौता र स्वास्थ्य प्रवर्धकको विज्ञापन सम्बन्धमा

४	२८।०४।२०१८	वार्षिक कार्यक्रम पुनरावलोकन सम्बन्धमा
५	१४।०७।२०१८	सहयोगी व्यक्तिको करार थप गर्ने सम्बन्धमा
६		
७		
८		
९		
१०		
११		
१२		

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. खानेपानी योजनाहरू संचालन गर्दा नीजिधारालाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
२. गाउँपालिकाको पूर्ण सरसफाई रणनीति योजना तयार गर्ने
३. सम्पूर्ण गाउँपालिकामा सुधारिएको चुलो र चाङ्ग जुठ्यानमा सहयोग गर्ने र पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका उन्मुख बनाउने
- ४.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति	सुधारिएको चुलो	आर्थिक र प्राविधिक	३५०००।

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू

आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१		
२		
३		
४		
५		

मा संचालित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
योजना							
5	11,238,846.99	3,543,523.00	3,543,523.00	705,720.00	1	11,238,846.99	
5	3,733,406.81	887,446.00	887,446.00	251,446.00	1	3,733,406.81	
	14,972,253.80	4,430,969.00	4,430,969.00	957,166.00	2	14,972,253.80	
5	4,382,656.16	656,788.00	656,788.00	306,788.00	1	4,382,656.16	
	4,382,656.16	656,788.00	656,788.00	306,788.00	1	4,382,656.16	
5	865,500.11	294,784.00	294,784.00	95,205.00	1	865,500.11	
5	865,500.11	294,784.00	294,784.00	95,205.00	1	865,500.11	
	3,910,200.00	578,400.00	578,400.00	680,000.00	1	3,910,200.00	

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	समुदायिक कार्य योजना (CAP) निर्माण तालिम		१	३	३	२	१	०	१७	२०
२	परियोजना अभिमुखिकरण		१	३	३	३	१	०	१४	१२
३	GESI तथा सरसफाई गोष्ठी		१	३	३	४	१	०	१७	१०
४	घरवारी व्या. तालिम		१	३	३	५	१	०	१५	१५
५	पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी		१	३	३	३	१	०	१४	१२
६	निर्माण पश्चातको तालिम		१	४	४	४	५	१०	३४	३४
७	पानी सुरक्षा योजना निर्माण सम्बन्धि तालिम		३	४	६	४	१०	१२	२०	२२
८	सार्वजनिक सुनवाई तथा जन लेखा परिक्षण		१	४	३१	२९	२	०	६७	११७
जम्मा					५६	५४	२२	२२	१९८	२४२
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	टोल स्तरीय पुर्ण सरसफाई अभिमुखिकरण (१० वटा टोलहरुमा)		१		३९	२२	२७	२३	१०९	६३
२	नमुना टोल पुर्ण सरसफाई अभिमुखिकरण		१	४	१३	१३	०	०	४३	४८
३	महिनावारी सरसफाई व्यवस्थापन तालिम		२	१	३	१	०	०	२०	५
४	RMWASH-CC लाई पुर्ण सरसफाई तालिम		२	१	३	३	२	३	५	२६
५	SO/FESDWASUN/Cooperative प्रतिनिधिहरुलाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम		३	१	१	१	१	०	२	४
६	सरसफाई सप्ताह विशेष कार्यक्रम		७ दिन	१	२८	७	१६	१६	१२१	७०
७	महिनावारी तथा स्वच्छता दिवस		१ दिन	१	३०	५	८	०	७८	१०

८	अन्तराष्ट्रिय नारी दिवश		१	१	५०	८	३५	२	१९८	४५
	जम्मा				१६७	६०	८९	४४	५७६	२७१
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	५	३ दिन	१०	३८	४	२८	२२	१३७	५०
२	घरवारी व्यवस्थापन पनताकिय तालिम	५	१ दिन	२	६	६	०	०	२०	२६
३	प्लाष्टीक घर निर्माण तालिम	५	३ दिन	१	१	२	०	०	१	७
	जम्मा				४५	१२	२८	२२	१५८	८३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	अ गुवा कृषक तालिम	४ र ५	५ दिन	१	१	२	०	०	१	७
२	ब हुउदेश्यीय नर्सरी निर्माण तालिम	४ र ५	५ दिन	१	०	०	०	०	४	४
३	सुधारिएको चुलो प्रबर्द्धन तालिम	ग. पा.	८दिन	१	१	०	१	१	०	६
	जम्मा				२	२	१	१	५	१७
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	वाडा स्तरीय तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गोष्ठी र जल उपयोग गुरु योजना तर्जुमा गोष्ठी	१ देखि ५ वडा सम्म	१	५	२७	१६	२१	१०	१८९	७८
२	वाडा स्तरीय जीविकोपार्जन योजना तर्जुमा गोष्ठी	१ देखि ५ वडा सम्म	१	५	९	२३	२०	९	१२१	६०
	जम्मा				३६	३९	४१	१९	३१०	१३८
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुलो निर्माण/प्रबर्द्धन तालिम		८	१	१	०	१	१	०	६
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	गा. पा. सदस्यहरुलाई अभिमुखिकरण	खड्गौदी	१	१	५	३	२	५	६	१२
२	Technical capacity enhancement training on Climate Resilience and Risk Reduction in WS	दिपायल	३	१	०	०	०	०	०	५

३	SP/FESDWASUN/Cooperative प्रतिनिधिरुलाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम	दिपायल	३	१	१	१	१	०	२	४
४	गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालिम	गा. पा.	३	१	२	२	२	२	१०	२४
		जम्मा			८	६	५	७	१८	४५

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम :कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	५	५	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	१	१	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	आमा समुह	संख्या	३	३	
ख		संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	१२४	११३	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१२६	१२८	

ग. जातियताको आधारमा

१	द्यलित	संख्या	३९	४०	
	ज्जजाति	संख्या	१७	२०	
	अन्य	संख्या	०	०	

२.पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	१६३३००	१६७५००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	६००४४२	७५०९२	
३	जगेडा कोष	रु.	१२५०००	१२५०००	वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.	८८८७४२	१०१०५९२	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	६००००	१०००००	४
२	पशुपालन	रु.	२०००००	३०००००	१०
३	व्यापार	रु.	१२५०००	२०००००	१०
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.	५०३७४२	४१०५९२	२०
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्दात रु२४६४०.....

वैक मौज्दात रु.....८४००.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.		२६६९५०	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	८४८८२	४३४९१	
३	अन्य आम्दानी	रु.	६१६२	१२८०	
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	५१९६७	५७४५३	
५	भाखा नाघेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	६३८०६६	९८५९५२	
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	९१०४४	४४७७१	
८	संचालन खर्च	रु.	४१०५८	१०२१०	
९	व्याज खर्च	रु.	६२७००		

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.	१३७५८	१०२१०	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सहकारी शिक्षा	सहभागी संख्या	२५	१५	
२	लेखा व्यवस्थापन	सहभागी संख्या	५	५	
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं.	समितिहरु	दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा		कुल जम्मा
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
१	संचालक समिति	१		१		४	५	६	५	११
२	लेखा समिति		१				२			३
३	कर्मचारीहरु		१						१	२

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

वडीकेदार गाउँपालिकामै पूर्ण सरसफाई युक्त नमूना वस्ती; वयल गाँउ

वयलगाँउ वडीकेदार गाउँपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित ३८ घरधुरी रहेको वस्ती हो । यस वस्तीमा महिला २०९ र पुरुष १७९ गरी जम्मा ३८२ जनसंख्या रहेको छ । परियोजनाका कार्यक्रम संचालन हुन अगाडी यस वस्तीमा रहेको खानेपानी योजना पूर्ण रुपमा जिर्ण भईसकेकाले समुदायको पानीसंगको पहुँच सहज थियो । जिर्ण भएको खानेपानी योजनाबाट १ वटा धारामा खानेपानीको लागि पुरै वस्ती निर्भर रहेको थियो त्यो यौटा धारामा पनि नियमित पानी आपूर्ति नहुदा मौसमी ढुङ्गेधाराको पानीमा आश्रित थिए । कतिपय अवस्थामा घट्ट संचालनको लागि ल्याएको खोलाको पानी पिउनुपर्ने अवस्था थियो । सुखा याममा ढुङ्गे धारा



पूर्ण रुपमा सुक्ने भएकोले समुदायलाई पानी भरेर घर सम्म ल्याउन ४५ मिनेट भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था थियो । समुदायमा रहेको विद्यालयमा पानीको अभावले चर्पिको प्रयोग हुन सकेको थिएन र जसले गर्दा विद्यालयमा स्वास्थ्य एवं शैक्षिक वातावरण सन्तोषजनक थिएन । पानीको अपर्याप्तताले गर्दा समुदायमा शौचालयको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा खुला दिसाँमुक्तको अवस्था कायम हुन सकेको थिएन । समुदायमा आधारभुत सरसफाई नै व्यवस्थित हुन नसक्दा पूर्ण सरसफाई व्यवस्थापन गर्ने विषय समुदायको लागि अत्यन्त जटिल थियो । हरीयो सागपात, तरकारी उत्पादन र पोषणयुक्त खाने कुराहरु अनिवार्य रुपमा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चासो र ज्ञानको कमी थियो भने तरकारी खेती गर्न चाहने हरूका लागि पानीको अभावले गर्दा वर्षे तरकारी मात्र उत्पादन हुन्थ्यो । प्रयाप्त मात्रामा सिंचाईको अभावले ब्यवशायिक खेती प्रणाली हुन सकेको थिएन जसले गर्दा परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर रहनु परेको थियो । साथै सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले काठदाउरा कटानी रोक लागेका कारण पर्याप्त दाउरा आपूर्तिमा कठिनाई भएकाले जिविकोपार्ज सहज अवस्थामा थिएन ।

गत आ.व. २०७४/२०७५ मा वडीकेदार गाँउपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट संचालित चाल्नेछडा रोलगोल्केनी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाले हाल समुदायमा परिवर्तनको आभास भएको छ । चाल्नेछडा रोलगोल्केनी खानेपानी तथा सरसफाई योजना कार्यान्वयनका क्रममा संचालन गरिएका विभिन्न जनचेतनामुलक कृयाकलापहरु पूर्ण सरसफाई अभिमुखिकरण, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम, घरवारी व्यवस्थापन तालिम, सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङ्गिक समानता तालिम, सुधारिएको चुलो निर्माण, चाङ्ग, जुठयान आदि कृयाकलापहरुबाट समुदायको चेतना स्तर र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । हाल यस वस्तीमा १२ वटा खानेपानी योजनाका धाराहरु निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका छन । जसले पानीको सुविधा स्तर बृद्धिसंगै घरायसी सरसफाई र नियमित शौचालयको प्रयोग भएको छ । यसबाट ३८ वटै घरधुरीमा घरवारी व्यवस्थापन, नियमित ताजातरकारीको प्रयोग संगै पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ । सुधारिको चुलो, चाङ्ग, जुठयानको प्रयोग र निर्माणले वातावरण सरसफाईमा र स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असर कम भएको छ । सुधारिएको चुलोको प्रयोगले दाउराको खपत घट्न गई वन जंगल संरक्षणमा टेवा पुगेको छ र वन जंगल संरक्षणका लागि हुने विवादहरु घट्न गएका छन । यस समुदायमा प्रत्येक घरधुरीमा ३८ वटा चाङ्ग, जुठयान, ३८ वटा सुधारिएको चुलो ३८ वटा घरधुरीमा गोठेमल व्यवस्थापन र प्रत्येक घरमा फोहोर व्यवस्थापन खाल्डो निर्माण गरी प्रयोगमा आएको छ । धारामा खेरगएको पानी संकलन गरी घरवारी व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएको छ । हाल यस गाँउमा १ ५ घरधुरीले व्यवशायिक तरकारी खेती नजिकैको सुनालेख बजारमा विक्री गरी प्रतिघरधुरी औषत वार्षिक रु. ६००००/- आम्दानी गरेका देखिन्छ । आम्दानीबाट वयलगाँउ वस्तीमा भएको सरसफाई युक्त कार्यले गाँउपालिका भित्रका अन्य वस्तीहरुमा पनि यसको सिकाइले आगामी दिनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ ।



यस वयलगाँउ वस्तीमा निरन्तर मासिक बैठक, मासिक पानी शुल्क संकलन, मर्मत संभार कोषको स्थापना, ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता नियमित परिचालन भएकाले समुदाय योजनाको दिगोपनामा ढुक्क छन ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	०६।०३।२०७५	अनुमोदन दैनिकमा सहयोगी संस्था छनोटको सूचना र योजनाको सामान खरिद सम्बन्धमा
२	रेडियो		रेडियोमा कार्यक्रम प्रसारित
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)	कैफियत
१	गणेश राज जोशी	RVWRMP	फिल्डकोर्डिनेटर	१२ महिना	
२	गणेश कठायत	RVWRMP	सब इन्जिनियर	२ महिना	
३	चक्र मल्ल	RVWRMP	स्वास्थ्य प्रबर्धक	६ महिना	
४	खेमराज मल्ल	RVWRMP	जलश्रोत प्राविधिक	६ महिना	
५	गणेश मल्ल	RVWRMP	जलश्रोत प्राविधिक	८ महिना	
६	शेर बहादुर साउद	RVWRMP	जिविकोपार्जन प्रबर्धक	१२ महिना	
७					