

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
नौमूले गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



नौमूलेगाउँपालिका  
नौमूले गाउँकार्यपालिकाको  
कार्यालय नौमूले, दैलेख  
कर्णाली प्रदेश।



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
दैलेख।

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	Error! Bookmark not defined.
१. पृष्ठभूमि.....	Error! Bookmark not defined.
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	Error! Bookmark not defined.
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	Error! Bookmark not defined.
२.३. क्षमता विकास.....	Error! Bookmark not defined.
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	Error! Bookmark not defined.
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	Error! Bookmark not defined.
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	Error! Bookmark not defined.
५. नीति तर्जुमा.....	Error! Bookmark not defined.
६. सहकार्य.....	Error! Bookmark not defined.
७. आइपरेका समस्याहरू.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	Error! Bookmark not defined.

## तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू
तालिका ९ : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	नौमूले गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	३१७९६.६	३१७९६.६	३१७९६.६	१००.०
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	८३४४.००	८३४४.०	७४११.८	८८.८
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	४०१४०.६	४०१४०.६	३९२०८.४	९७.७%
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४५००.०	४५३७.६	४५३७.६	१००
	नेपाल सरकार	१८१८९.०	१८१८९.०	१८१८९.०	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१७४१४.०	१७४१४.०	१६४८१.८	९४.६
	जम्मा	४०१०३.०	४०१४०.६	३९२०८.४	९७.७%

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ यस आ व मा तर्जुमा गरिएका ७ वटा खा.पा. योजना मध्ये २ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई ६९ घरधुरीका ४०८ जनसंख्याको सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच उपलब्ध भएको छ। बाँकि ५ वटा योजनामा ९० प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।</li> <li>■ पुर्ण सरसफाई अभियानलाई संस्थागत तवरले सन्चालन गर्न <b>RM-WASHCCR W WASH CC</b> गठन गरि सक्रिय बनाईएको छ। साथै गाउँपालिकास्तर, योजनास्तर तथा विद्यालयस्तरमा यस अवधिमा तपशिल वमोजिमका क्रियकलापहरु सन्चालन भए: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम ११ ईभेन्ट</li> <li>➤ सेनिटरी प्याड तयारी तालिम १ ईभेन्ट</li> <li>➤ बाल क्लवहरुलाई पुर्ण सरसफाई तालिम १ ईभेन्ट</li> <li>➤ वडास्तरिय पुर्ण सरसफाई तालिम ८ ईभेन्ट</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सरसफाई तथा वातावरणमैत्री विद्यालय सम्बन्धी तालिम २ ईभेन्ट</li> <li>➤ विद्यालयमा पोषण कक्षा सन्चालन ८ ईभेन्ट</li> <li>➤ एस.डि.ए. पहिलो भेट ३८६ घरधुरीहरूमा, दोस्रो भेट १२९ घरधुरीहरूमा र तेस्रो भेट १० घरधुरीमा सम्पन्न ।</li> </ul> <p>माथिका क्रियाकलापहरूबाट यस अवधिमा योजना सन्चालित क्षेत्रमा समुदायका घरधुरीहरूले जम्मा ५०० वटा भांडा सरकाउने चांग, ३८१ वटा फोहर फाल्ने खाडल, ५३० वटा भांडा धुने प्लेटफर्म र ५०० वटा सावुनपानी सहितको हात धुने स्थानको निर्माण गरेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ घरभित्रको धुवारहित वातावरणको लागि सुधारिएको चुल्हो निर्माण योजना मार्फत् वडा नं ३ का सबै ४६६ घरधुरीहरूले ICS निर्माण गरि सो वडालाई घरभित्रको धुवा मुक्त वडा घोषण गरिएको छ ।</li> <li>■ सरसफाई तथा वातावरणमैत्री विद्यालय अन्तर्गत गेटाभैरव प्र वि लाई छनौट गरि सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएका छन् ।</li> </ul>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ घरबारी व्यवस्थापन तर्फ : ५वटा समुह, १३७ घरधुरी ले प्रतक्ष्य तालिम प्राप्त गरेका छन् ।</li> <li>■ आय आर्जन तथा उन्नत जिविकोपार्जन तर्फ: बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना, व्यावसायिक च्याउ उत्पादन तालिम, व्यवसायिक अलैच खेति तालिम लिइ हाल दैनिक उपभोगका लागि ताजा तरकारी उत्पादन भइ पारिवारिक पोषणमा सुधार भएको देखिन्छ । साथै स्थानीय स्तरका कृषकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका तालिम संचालन गरी उनिहरूको आयआर्जनको स्तर उन्नति भएको देखिन्छ ।</li> <li>■ व्यवसायिक तरकारी खेतलाई सहयोग हुने गरि गुरुंगखोला सिचाई योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन भैरहेको छ जसबाट २७ घरधुरीको १३० रोपनी जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।</li> </ul>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ वडा नं ३ का ४६६ घरधुरीमा सुधारीएको चुल्हो निर्माणमा आर्थिक तथा प्राधिक सहयोग गरि घरभित्रको धुवाँ मुक्त वडा घोषण गर्नमा सहयोग भएको ।</li> <li>■ खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको पाईप लाईन र मुहान वरपर वृक्षारोपण तथा रिचार्ज खाडल निर्माण गरिएको ।</li> </ul>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<p>नौमूले गा.पा.का ७ वटा वडाका ८ वटा योजना तथा विभिन्न स्तरमा तपसिलका क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू भएका छन् ।</p>

	<p>तपसिल:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>१ योजनाका चरणबद्ध कार्यपद्धति अनुसारका तालिम तथा गोष्ठिहरु संचालन भएको ।</li><li>२. पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि विभिन्न क्षमता विकासका तालिम संचालन भएको ।</li><li>३. आयआर्जन सम्बन्धि तालीम संचालन ।</li><li>४. घरबारी व्यवस्थापन तालीम संचालन भएको</li><li>५ योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालीम संचालन भएको ।</li><li>६. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालीम संचालन भएको ।</li><li>७ सधारीएको चुल्हो निर्माण कार्यकर्ता तालीम संचालन भएको ।</li><li>८. छाउ सचेतना कार्यक्रम संचालन ।</li><li>९. विल्यु स्कूल स्थापना तालीम ।</li></ol>
--	--

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

## १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०४ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९७.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै सकम खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ९,३२,९८७.०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये थप रकम खर्च भएको छ। गापाको विनियोजित रकम रु ४५,००,०००.०० भएकोमा रु ४५,३७,५६४.०० रकम खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०० % भन्दा वढी आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १० भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्य ३ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ७ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा नौमूले पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गा.पा. स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना परामर्श बैठक तथा अभिमुखिकरण गोष्ठी	सम्पन्न भएको (२०७४/११/२५)
वडा स्तरीय परामर्श बैठक तथा अभिमुखिकरण गोष्ठी वडा १ देखी ८ सम्म	सम्पन्न भएको (२०७४/११/२८ - ०७४/१२/२०)
जिविकोपार्जन वडा स्तरीय परामर्श बैठक	वाँकी
गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमा बैठक	वाँकी

### २.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

#### १. खानेपानी तर्फ :

- ✓ २ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना (तुषारधारी र गोगनपानी) सम्पन्न भएको ।
- ✓ ४ वटा खा.पा.योजना (काडाभ्याम, पानीधारा, जेवाला र भ्याउखोला खा पा यो) को ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।
- ✓ १ वटा खा.पा. योजना (नौमले प्रईभेट कनेक्सन) को ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।

#### २. सिचाई तर्फ :

- ✓ १ वटा सिचाई योजना (गुरुंगखोला) को ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।

#### ३. सुधारीएको चुल्हो

- ✓ ४६६ घरधुरीमा सुधारीएको चुल्हो निर्माण भएको (वडा नं ३)

#### ४. विल्यु स्कूल स्थापना :

- ✓ १ वटा विद्यालयमा विल्यु स्कूल (गेटाभैरव प्रा वि) स्थापनाका क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएको ।

माथिको योजनाहरुको विस्तृत घरधुरी, जनसंख्या र संरचनागत प्रगति पछाडी तालिकाहरुमा दिईएको छ ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष्य		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु						
	सम्पन्न गर्ने लक्ष्य	२	३९९	२	३९९	१०० %	३९९
	क्रमागत लक्ष्य	५ (५०% भौतिक प्रगति सहित)	४५०६	५ (५०% भौतिक प्रगति सहित)		१०० %	
२	सिँचाई योजनाहरु	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)	१६२	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)		१०० %	
३	संस्थागत चर्पीहरु	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन	५	६८७	५	६८७	१०० %	६८७
५	सुधारिएको चुल्हो	१	२५६३	१	२५६३	१०० %	२५६३
६	सुधारिएको पानी घट्ट	०	०	०	०		०
७	वित्तीय स्कूल स्थापना	१	८५	१	८५	१०० %	८५

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष्य गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसूची १मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- योजनाका चरणबद्ध कार्यपद्धति अनुसारका तालिम तथा गोष्ठीहरु संचालन भएको ।
- पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि विभिन्न क्षमता विकासका तालिम संचालन भएको ।
- आयआर्जन सम्बन्धि तालीम संचालन ।
- घरबारी व्यवस्थापन तालीम संचालन भएको
- योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालीम संचालन भएको ।
- मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालीम संचालन भएको ।
- सुधारीएको चुल्हो निर्माण कार्यकर्ता तालीम संचालन भएको ।
- छाउ सचेतना कार्यक्रम संचालन ।



- विल्यु स्कूल स्थापना तालीम ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी सिचाई योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	२१४	१०८	१६४	१८६	१९८	२२४	५७६	५१८
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	२२२	७५	३५८	१७५	४२१	२८८	१००१	५३८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	५२	२१	९८	२९	५७	२६	२०७	७६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु ( VMW, ICS)	०	२	२	९	०	८	२	१९
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	१८	८	४४	६१	५९	९५	१२१	१६४
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	५	४	६	१२	१३	२०	२४	३६
<b>जम्मा</b>	<b>५११</b>	<b>२१८</b>	<b>६७२</b>	<b>४७२</b>	<b>७४८</b>	<b>६६१</b>	<b>१९३१</b>	<b>१३५१</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

### १. घरबारी व्यवस्थापन

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	६५	३४	५०	१४९	२६	१	०	२७	९१	३५	५०	१७६
३	०	०	०	०	०	२४	२	२६	०	२४	२	२६
६	०	०	०	०	१	१९	८	२८	१	१९	८	२८
७	१७	५	४८	७०	१५	६	९	३०	३२	११	५७	१००
८	०	०	०	०	८	१	१७	२६	८	१	१७	२६
<b>जम्मा</b>	<b>८२</b>	<b>४९</b>	<b>९८</b>	<b>२२९</b>	<b>५०</b>	<b>५१</b>	<b>३६</b>	<b>१३७</b>	<b>१३१</b>	<b>८९</b>	<b>१३४</b>	<b>३५६</b>

२. आयआर्जन

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	२३	१०४	२८	१५६
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	अलैचि खेति	४	१८	०	२२
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	१	१
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	व्यावसायिक च्याउ उत्पादन तालिम	५	३२	१३	५०
७	प्लाष्टिक घर निर्माण तथा भित्र वेमौसमि टमाटर खेति	५	०	५	१०
<b>जम्मा</b>		<b>३७</b>	<b>१५४</b>	<b>४७</b>	<b>१३९</b>

३. सहकारी

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		लालिगुराँस दियालो कृषि सहकारी.	नवज्योति दियालो कृषि सहकारी.	सृजनशिल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०	४	८
२	शेयर धनीहरूको संख्या	१८८	१८७	६८७
३	कुल सम्पत्ती रु.	७०६०९२	६९२६००१	१३९३०६९९
४	कुल ऋण लगानी रु	६६३३६०१	६६२६००१	१३६९२८८१
५	असूली दर	८८ %	१३२९३७	९७%
६	खुद नाफा रु	३६६७९	६७५७५	७३९२५२१
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	०	२३६२३६
८	जगेडा कोष रु.	१५२९३	१२९८४४	१४४६७४२
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	०	०	१४९ प्रतिशत

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

सो कार्यदलले गरेको अनुगमनको विवरण तपशिल बमोजिम रहेको छ ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	तुषाराघारी खा.पा.	३	३	२
२	काडाँभ्याम खा.पा.	३	३	१
३	गोगनपानीखा.पा.	३	३	२
४	पानीधारा खा.पा.	३	३	२
५	जेवला खा.पा.	३	३	१
६	भ्याउखोला खा.पा.	३	३	१
७	नौमूले खा.पा.	२	२	१
८	गुरुङ्खोला सिचाई योजना	२	२	१
९	व्लियु स्कूल स्थापना योजना	१	१	१
१०	सुधारीएको चुल्लो निर्माण योजना	१	१	१
	<b>जम्मा</b>	<b>२४</b>	<b>२४</b>	

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>	<b>०</b>

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।११।२९	हालसम्मका भुक्तानीहरू आवश्यक शिफारिस अनुसार नै भएको देखिएको र क्यास बक्स अध्यावधिक राखिएको पाईएकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।	निरन्तरता दिइएको ।
२	२०७४।०८।०१	लेखा राख्दा सुत्र सफ्टवेयर को प्रयोग गरेमा आवश्यक भएको वेलामा सजिलै प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने ।	आगामी आ व वाट शुरुवात गरिने ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिएको छ । साथै ग्रामीण जलस्रोत

आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।५।१२	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ परियोजना, गाउँपालिका र सहयोगि संस्था विच आ.व. २०७४।०७५ विच गरिने आर्थिक सामाजिक र पूजिगत क्रियाकलापको सम्झौता गर्ने।</li> <li>✓ रिक्त रहेको पद पूर्तीको प्रकृया अगाडि बढाउने ।</li> <li>✓ सहयोगि कर्मचारी र बज.टको दायित्व गा.पा.लाई स्वामित्व दिएको निर्णय भएको ।</li> </ul>
२	२०७४।६।२९	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ आ.व. २०७३।०७४ माल सम्पन्न योजनाको भुक्तानी कार्तिक १५ गते भुक्तानी गर्ने</li> </ul>
३	२०७४।७।२७	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ मासिक प्रगति प्रतिवेदन समीक्षा सम्बन्धमा ।</li> </ul>
४	२०७४।८।१४	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ योजनाको स्ट्रेट स्वीकृत गर्ने जिम्मा परियोजना इन्जिनियर जनक भट्टरालाई दिने निर्णय भएको ।</li> </ul>
५	२०७४।९।१५	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ चालु आ.व. २०७४।०७५को वार्षिक कार्यक्रममा पूजिगत तर्फका योजनाहरू असोजे काप्चेसट्टा तुषाराघारी र हिउछिराको सट्टा गोगनपानी खा.पा. संशोधन गरि LMBIS समेत संशोधन गर्नका लागि परियोजना समन्वय इकाइमा अनुरोध गर्ने</li> <li>✓ स्वीकृत योजनाहरूको सम्झौता प्रकृया अगि बढाउने सम्बन्धमा</li> <li>✓ रिक्त रहेको पद पूर्ति समित समिति प्रमुख प्रशासकियको संयोजकत्मा गठन गरिएको ।</li> <li>✓ परियोजना फोकल पर्सन यस गा.पा.का ना.सु. रत्न कटुवाललाई तोकिएको</li> <li>✓ यस गाउँपालिकाको जिविकको पार्ज क्षेत्रको समग्र योजना तयारीका लागि परियोजनाले ५० प्रतिशत रगा.पा. ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरि जीविको पार्जन सुधार योजना तयारीका परियोजनालाई अनुरोध गर्ने भएको ।</li> </ul>
६	२०७४।११।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ आगामि वर्ष २०७५।०७६ मा कार्यान्वयन गरिने क्रियाकलापहरूको तर्जुमा गरिने सन्दर्भमा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत भएको बजेट तथा कार्यक्रम माथि व्यापक छलफल, सुझाव र प्छुपौषणलाई समावेश गरि परियोजनाको बजेट र कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने गरि परियोजनामा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको</li> <li>✓ गा.पा. स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयार पार्नका लागि १ दिने सरोकारवाला कार्यक्रम</li> </ul>
७	२०७४।१२।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ संशोधित कार्यक्र गा.पा.मा पेश गर्ने।</li> <li>✓ नौमूले गा.पा. परियोजना अधिकृत छनोट प्रकृयाको लागि परियोजना छनोट इकाई डडेल्धुरा लाई अनुरोध गर्ने निर्णय ।</li> <li>✓ सहयोगि संस्थाको करार सम्भलौता थप गर्ने नगर्ने भन्ने कार्य सम्पादन मुल्यान्कन समिति गठन गर्ने निर्णय ।</li> <li>✓ नौमूले खा.पा. योजनाको समितिको संयुक्त राजिनामा गा.पा. आएको सम्बन्धमा ।</li> </ul>
८	२०७५।२।२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ सहयोगि संस्था छनोट प्रकृयाको लागि परियोजनाको कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार को विधि र प्रकृयालाई अवलम्बन गरि परियोजना समन्वय इकाई डडेल्धुराको अगुवाईमा गा.पा. को समेतको संलग्नता र सहभागितामा आगामि वर्षका लागि सहयोगि संस्था छनोट प्रकृयालाई अगाडि बढाउने ।</li> </ul>
९	२०७५।३।१०	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ आ.व. २०७५।०७६ को नौमूले गा.पा. अनतरगत संचालनमा रहेको ग्रामीण जलस्रोत</li> </ul>

		<p>व्यवस्थापन परियोजना दैलेखकालागि प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदनका लागि गाउँसभामा पेश गर्ने ।</p> <p>✓ यस नौमूले गा.पा. मा संचालनमा रहेमा ५ वटा खानेपानी १वटा सिंचाई योजनाहरुका केहि कामहरु आगामि वर्ष २०७५।०७६ मा गर्नु पर्ने भएकाले योजनाहरुको निर्माण कार्यलाई सुचारु रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएकाले २९०७५।३६ गतेको परियोजनाको समन्वय इकाई डडेल्धुराबाट प्राप्त पत्रअनुसार चालु योजनालाई सुचारु गर्न हाल कार्यरत जलस्रोत प्राविधिकहरुलाईनै आगामि आ.व. को श्रावण,भाद्र र आश्विन महिना सम्मका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय भई आएको सोही बमोजि मौजुता जलस्रोत प्राविधिकहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको ।</p> <p>✓ यस नौमूले गा.पा. ,डोलिडार तथा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना विच भएको यस अवधिको सम्झदारी पत्र अनुसार तथा यस परियोजनाको कार्यान्वयन निर्देशिका मा भएको सह लगानी सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार आगामि आ.व.२०७५।०७६ का लागि यस परियोजना द्वारा निर्माण हुने विभिन्न योजनाहरुमा सहलगानिको व्यवस्था गरि गा.पा. बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय भएको ।</p>
१०	२०७५।३।१८	<p>✓ ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको सहयोगि संस्था छनोटको लागि नौमूले गाँ कार्यपालिकाको तर्फबाट ना.सु. श्री रत्न बहादुर कटुवाललाई तोक्ने निर्णय भएको ।</p>

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- ✓ गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका घोषणाको लागी गाउँपालिका स्तरीय पूर्ण सरसफाई रणनीति तयार गर्ने ।
- ✓ गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयार गर्ने ।
- ✓ प्रत्येक वडालाई पूर्ण सरसफाई वडा घोषणा गर्ने ।
- ✓ आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरसफाई नीति तयार तथा कार्यान्वयन ।
- ✓ ५ पूर्ण सरसफाइका सुचकको वारेमा प्रत्येक वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिमा छलफल र समिक्षा गर्ने ।

## ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	USAIDपहल	पूर्ण सरसफाई सम्मेलन	आर्थिक सहकार्य	५,०००।
२	नारी उत्थान समूह	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	आर्थिक,सामाजिक	५०,०००।

## ७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	स्थानिय तहमा परियोजना हस्तान्तरण भए पश्चात कार्य दिशा तिर उन्मुख हुनमा ढिलाई	परियोजनाको प्राविधिक सहयोगी ईकाई कार्यालय, सहयोगी संस्थाको सहजिकरणमा कार्यक्रमको तौर तरीकाको बारेमा छलफल पश्चात कार्यक्रम गर्न सहज भएको ।
२	न्यून जनशक्तिको परिचालनबाट कार्यबोझको महशुस	केहि समय पश्चात कर्मचारी थप गरि काम कार्यको बाडफाड गर्दा कार्य बोझमा कमि आएको ।
३	राष्ट्रिय सरसफाई नीति अनुरूप ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यक्रमको पहुचको कमि	सरसफाई क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारका जनचेतना मुलक संचार सामाग्री उपलब्ध नभए पनि स्थानिय स्तरमा समुदायलाई उत्प्रेरित गरि पूर्ण सरसफाई सुचकको बारेमा सचेत गराईएको ।
४	नौमुले खानेपानी योजनाको श्रोतमा विवाद हुदन कार्यान्वयनमा ढिला भएको	गाउँपालिकाकै पहलमा समुदाय संग छलफल गरि वैकल्पिक श्रोतहरूको खाजि गरि योजना अघि बढाईएको ।
५	सहयोगी संस्थामा कर्मचारी पदपुर्तिको दौरानमा गाउँपालिकामा असन्तुष्ट समुहबाट परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको	परियोजना, सहयोगी संस्था तथा गाउँपालिकाको पहलमा जिल्ला स्तरबाट समेत समन्वय गरि सो समुहलाई पदपुर्तिको प्रक्रियाको पारदर्शिता सम्बन्धमा सहि बुझाई कायम गरि अवरोध समाधान गरिएको ।
६	समुदायको नियमानुसारको भुक्तानीको समयमा गाउँपालिकामा प्रशासनीक गतिरोध उत्पन्न भएको ।	गाउँपालिकास्तरमा परियोजनाको कार्यपद्धती लगायतका विषयमा पुनः प्रस्ट पारी समाधान गरिएको ।

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण**

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
तुषाराघारी खा.पा.	१	३३१२६१९.६६	२२६४५३५	२२६४५३५	२३१८८४	०	०	२५८
काडाँभ्याम	२	६००३५०७.३४	३६१७३५९	३६१७३५९	४२०२४५.५१	१	७९९२७८	
गोगनपानी	३	३०८८२६३.५२	२११९४९३	२११९४९३	२१६१७८.४५	०	०	१४१
नौमूले खा.पा.	१	८६५३०४९.९७	२६७९४५३	२६७९४५३	८८५२०७	१	४७८७५५६	
भ्याउखोला खा.पा.	८	९२३१३५९.७६	३१९६३९०.१९	५१९६३३१	६४६१३५.३८	१	१२९३३३६	
पानीधारा खा.पा.	६	१२८१७०७६.३४	७९६४३५५	७९६४३५५	८९७९९५.३४	१	१५६६९६४	
जेवला खा.पा.	७	८५६३२५६.४४	४९००६६३	४९००६६३	५९९४२७.९५	१	१०७५२३४	
सिरुधारा खापा	१	४९८९३६१.४५	३०८७८६०.१६	२३०२२८	२९९३६१.६८	०	०	
साउनेधारा खापा	१	४५९१३०१.२०	१२८६०६८.९७	३३६१६५	२७५४७८.०७	०	०	
ठुटेसिमल खापा	१	४१२६३८३.८५	२४९६२४५.०४	१८०८७८	२४७५८३.०२	०	०	
डोव खापा	५	८५८४३८७.८४	६२४५०७५.२३	११५१५१८	५१५०६३.२८	०	०	
<b>सिँचाई योजना</b>								
गुरुङ्खोला सिचाई योजना ।	६	२३३४२०२.१५	१०५०३९०	१०५०३९०	४६६८४०.४३	१	५८३५५०	
सुधारीएको चुल्हो निर्माण ।	३	४२००००.००	४२००००	४२००००	१२००००	०	०	४००
<b>संस्थागत शौचालय</b>								
विल्यु स्कूल स्थापना	५	२४८५८९.००	२४८५८९	२४८५८९	५४१५१	०	०	७४

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	उ.स. अभिमुखिकरण तथा जेसि तालीम	वडा नं.१ देखि ८	१	८	२१	११	१४	२४	२०	२९
२	उ.लाई लेखा व्यवस्थापन	वडा नं.१ देखि ८	३	२	१२	९	०	६	८	१४
४	उ.स.लाईघरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	वडा नं.१ देखि ८	१	८	३५	१५	२०	१९	२६	२८
५	उ.स.लाई पानीसुरक्षा योजना अभिमुखिकरण	वडा नं.१ देखि ८	१	८	२०	५	१०	११	११	२०
६	उ.स. लाई सामुदायिक कार्ययोजना तयारी ताली	वडा नं.१ देखि ८	२	८	४२	२३	२४	२७	२१	२९
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठि	वडा नं.१ देखि ८	१	८	१९	१४	१८	२६	२३	२४
८	लेखा व्यवस्थापन पून ताजकि	वडा नं.१ देखि ८	१	६	१९	९	१५	१३	२०	२१
९	निर्माया अवधिको गोष्ठि	वडा नं.१ देखि ८	१	६	२०	१०	२६	१९	२४	१९
१०	सार्वजनिक लेखा परिक्षण तयारी तालीम	वडा नं.१ देखि ८	१	६	२२	१०	१३	१४	१९	१५
११	योजनाको दिगो पना सम्बन्धि तालीम			२	४	२	९	१९	१८	१८
१२	निर्माण पश्चातको गोष्ठि	वडा न.५	१	१	०	०	१५	८	०	०
१३	पानी सुरक्षा योजना ताली	वडा न.७	१	३	०	०	०	०	८	७
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	छाउ सचेतना कार्यक्रम			११	१११	३५	१५९	७२	२४६	१५६
२	सेनेटरी प्याड निर्माण तालीम									
३	पूर्ण सरसफाई तालीमवार्ड वास सिसिलाई		२	८	१३	१५	३२	३९	४९	८५
४	पूर्ण सरसफाई तालीम		१	५	२२	११	२६	३३	३४	३०



	वालक्लवलाई									
५	विल्यु स्कूल स्थापना तालीम	५	२	१	१	०	२१	१७	२	१
६	महिनावारी तथा पोषण कक्षा संचालन योजना स्तरमा		१	६	३४	४	४०	१	३६	१
	विद्यालय स्तरमा पोषण कक्षा संचालन		१	६	४१	१०	८०	१३	५४	१५
७										
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	आधारभूत अगुवा कृषक तालीम		४	२	०	०	३०	२	२०	६
२	आयआर्जन अगुवा कृषक तालीम		४	१	३	०	७	४	६	३
३	घरबारी व्यवस्थापन तालीम		३	५	४०	२१	२२	१४	१८	१७
४	अलैचि खेती तालीम		१	३	४	०	११	७	०	०
५	च्याउ उत्पादन तालीम		२	२	५	०	२८	२	१३	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालीम	३	१०	१	०	१	१	३	०	६
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	जलउपयोग गुरुयोजना समिक्षा गोष्ठी	गा.पा.	१	१	१	०	३	६	१	१२
२	वडास्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समिक्षा गोष्ठी	वडा नं.१ देखि ८ सम्म	१	८	१८	८	४१	५५	५८	८३
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारीएकु चुल्हो निर्माण तालीम	३	७	१	०	१	१	६	०	२
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	पूर्ण सरसफाई सम्मेलन	गा.पा.	१	१	२	१	३	८	१०	१५
२	उ.स. व्यवस्थापन तालीम	जिल्ला	३	१	३	३	३	४	३	५

## अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : सृजनशिल वचत तथा ऋण कृषि सहकारी संस्था लि नौमूले १ तोली

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	१२	११	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	६	८	

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	३७२	४१६	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	२३५	२७१	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या		२१३	
	जनजाति	संख्या		१७३	
	अन्य	संख्या		३०१	

२.पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	५१८२००।	६३२५००।	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	७९६९७४०।	१०७२२९४३।	
३	जगेडा कोष	रु.	१३८०२८०।	१४४६७४२।	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.		२३६२३६	वार्षिक नाफावाट

५	खुद नाफा	रु.		७३९२५२	२ पटक जोडी ।
६	कुल सम्पति	रु.		१३९३०६९९	सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आव को मात्र)

#### क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		२५,०००००।	
२	पशुपालन	रु.		४०,०००००।	
३	व्यापार	रु.		३५,०००००।	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		१०,०००००।	
५	अन्य	रु.		२६९२८८९।	
कुल जम्मा		रु.		१३६९२८८९।	

नगद मौज्जात रु .६,०००।.....

वैक मौज्जात रु....११५०।.....

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.		१२००४७९०।	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.		११९९९८५।	
३	अन्य आम्दानी	रु.		८५०६०।	
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.		२६०८९३।	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.		३००००।	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.		१३६९२८८९।	
७	असूली दर	प्रतिशत		९७ %	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.		१२८४२४५।	
८	संचालन खर्च	रु.		१३५९७०।	
९	व्याज खर्च	रु.		५७७२३।	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.		१४६६२८।	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र

ख	कूल खर्च(ढ+९+१०)	रु.		८५९७२१।	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.		४२४५४५।	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत		१४९%	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या		०	
२		सहभागी संख्या		०	
३		सहभागी संख्या		०	

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम
	०	०	०	०

(७) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र.सं	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	३	८	३	४	४	११
२	लेखा समिति	१	२	१	१	१	३
३	कर्मचारीहरू	१	१	१	१	०	२

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : लालीगुराँस दियालो कृषि सहकारी संस्था लि .नौमले गा.पा. ५

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	०	०	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	०	०	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या	०	०	
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	९५	१०२	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	६१	८६	

ग. जातियताको आधारमा

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	दलित	संख्या	५४	६१	
	जनजाति	संख्या	९२	१२७	
	अन्य	संख्या	०	०	

२.पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	५२३००।	५५५००।	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	२८२०००।	४६१६२०।	
३	जगेडा कोष	रु.		१५२९३।	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	३३०००।	३६६७९।	

६	कुल सम्पति	रु.	३६७३००।	७०६०९२।	सन्तुलन परीक्षणवाट
---	------------	-----	---------	---------	--------------------

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		५,३०,०००।	
२	पशुपालन	रु.		१,२०,०००।	
३	व्यापार	रु.		१२१३६०।	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		०	
५	अन्य	रु.		०	
कुल जम्मा		रु.		६,६३३,६०।	

नगद मौज्जात रु ..४२,७३२।.....

वैक मौज्जात रु.....

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	४२११००।	५१२५२०।	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	३१५००।	७२८२९।	
३	अन्य आम्दानी	रु.	१२००।	१०२५०।	
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	६१५५४	८०१२।	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	७८९००।	४२०००।	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	५५६०००	६६३३६०।	
७	असूली दर	प्रतिशत	०	८८%	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	६१२३००।	७०६०९२।	
८	संचालन खर्च	रु.	०	१९३००।	
९	व्याज खर्च	रु.	१७९१७।	२७१००।	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	०	०	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.		४६४००।	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	३३०००	३६६७९।	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या	०	०	
२		सहभागी संख्या	०	०	
३		सहभागी संख्या	०	०	

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम
	०	०	०	०

(७) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र.सं	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	३	४	१	६	०	७
२	लेखा समिति	१	२	१	२	०	३
३	कर्मचारीहरू	१	०	०	१	०	

## अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : नवज्योती दियालो सहकारी संस्था कृषि सहकारी संस्था लि नौमले गा.पा. ६

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	०	०	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	५	५	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या	०	०	
क	आमा समूह	संख्या	२	२	
ख	.....	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	१२१	१२१	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	५५	६६	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	९	९	
	जनजाति	संख्या	६६	६६	
	अन्य	संख्या	१०१	११	

२.पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	११४४००	११५६००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	३८७२१८	३८७२१८	
३	जगेडा कोष	रु.	१२१८४४	१२१८४४	वार्षिक रुपमा मात्र



४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	६७५७५	६७५७५	
६	कुल सम्पति	रु.	६९१०३८।	६९२२३७।	सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आ.व को मात्र)

#### क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	१८८६००	१०२६००	
२	पशुपालन	रु.	४२५०००	३२५०००	
३	व्यापार	रु.	२३५०००	२३५०००	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	०	०	
५	अन्य	रु.	०	०	
कुल जम्मा		रु.	६६२६००।।	६६२६००।	

नगद मौज्जात रु ..१९६३७.....

बैंक मौज्जात रु.....८,०००..।.....

#### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	०	०	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	१३२१३७।	१३२१३७।	
३	अन्य आम्दानी	रु.	०	०	
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.	०	०	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	२८६९६	२८६९६	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	६६२६००।	६६२६००।	
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	०	०	
८	संचालन खर्च	रु.	१०,०००	१०,०००	
९	व्याज खर्च	रु.			
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	५४०००	५४०००।	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			

११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख
----	---------------------------	---------	--	--	---------------

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	लेखा तालिम	सहभागी संख्या	२		
२	लेखा व्यवस्थापन	सहभागी संख्या	३		
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	४	५	०	४	५	९
२	लेखा समिति	२	१	०	०	३	३
३	कर्मचारीहरु	०	०	०	०	०	०

## अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

### फेर्यो खानेपानीले “कटुवाल” वस्तिको मुहार..... ।

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको ११ वटा स्थानीय तह मध्य सवै भन्दा सांस्कृतिक प्राकृतिक र बहुजातिय मिश्रणको अनुपम मान्न सकिन्छ, दैलेख जिल्ला देखि ११ कोष टाढा पैदल यात्रा बाट ४ घन्टा जति लाग्ने भौगोलिक विकटताले भरीपूर्ण मानियको यो गाउँपालिकामा तत्कालिन कालिका गा.वि.स. मा २०६४ साल देखि जि.वि.स./ ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना दैलेख ले खानेपानी, सरसफाइ दिगो जीविकोपार्जन कार्यक्रमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको सुरुवात गर्यो। यसरी विभिन्न गा.वि.स. मा काम गरीरहदा मिति २०७४।४।५। का दिन देखि सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गा.पा.मा निहित हुनेगरी डोलिडार,परियोजना र गाउँपालिका विच समझदारी पत्र मा हस्ताक्षर भए पश्चात नौमूले गा.पा. अर्न्तगत वडा नं १ को एकदमै पछाडी परको कटुवाल टोलमा खानेपानी योजना संचालन गर्ने भनेर वडा कार्यालय मा निर्णय भएछ, धन्यवाद दिन चाहन्छन वडाकार्यालयका जनप्रतिनिधि र स्थानको नाम सुन्दा नै स्पष्ट हुनसकिन्छकि कुनैदिन कुनै भनिन्थ्यो। उक्त वस्ती जसलाई कटुवाल टोल भनेर चिनिन्छ। यो योजनाले समेट्ने घरधुरी भनेको ४३ हो। जसमध्ये ३८ घ.घु दलित र ५ घ.घु जनजाति मगरहरू वस्ने गर्दछन। नौमूले गा.पा./ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना को आर्थिक सहयोग र एभरेष्ट क्लब दैलेख को सहजिकरण साथै वडाकार्यालयको प्रत्येक्ष निगरानी र समन्वय मा उपभोक्ता समिति गठन प्रकृया देखि योजनाको विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अगाडी बड्ने क्रममा धेरै समस्याहरू आइ परे योजना चलाउन गाह्रै पर्ला भन्ने मानिसको पनि कमि थिएन वास्तविक आँखाले हेर्दा त्यो समस्या स्वभाविक पनि लाग्थ्यो किन भन्दा अधिकांस त्यहाँका मानिसको रोजिरोटि टार्ने काम वाहिरि मुलुक भारत थियो र पुरुष भारत गएर कमायर घरमा पैसा पठाएर घरखर्च जेन तेन पुराउथे, र इच्छा सक्ति, आवश्यकता महसुस भएपछी गर्न नसकिने केहिरहेनछ, खानेपानी तथा सरसफाइ योजना संचालन गर्नु भन्दा पहिला नजिकै को ल्याएर फकन्थे सरसफाइ को कुरो गर्यो कि पानीको कुरो वोट खुर्सानी देखिन्थे।



सहयोगी हातहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ योजना संचालन हुने राज्य सत्ताको कामदार वर्गहरू “संचारको वाहक” जस्ताई कटुवाले



परमपरागत कुवा पधेरो बाट २,३ घन्टा पालो कुरेर एक गाग्री पानी आइहाल्थ्यो जीविको पार्जन को वारे कुरा गर्दा घरआँगन मा ३४ वटा

हाल आएर आएर उनिहरु खुसि व्यक्त गर्न नै सक्दैनन् किन भन्दा धेरै खुसि भए पछि खुसि व्यक्त गर्न नसकिने रहेछ, भर्नेछन् उक्त तुसराघारी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाकी कोषाध्यक्ष हरी देवी मिजार । ४३ घरधुरीमा १९ वटा धारा छन्, प्रत्येक घर आँगनीमा भाडा सुकाउने चाङ्ग छ, भाडा धुनको र हात धुनको लागी जुठेलो को व्यवस्था छ, र उक्त स्थान मा सावुन पनि राखिएको छ, घरवरपर सफा र चिटीक २ वटा फोहोर फाल्ने खाडल छन्, जुन कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागी हो, चर्पी पनि सफा र स्वथकर देखिन्छ, खेर गएको पानी पनि सदुपयोग भएको देखिन्छ, घरवारी व्यवस्थापन तालिम को उपलब्धि मान्न सकिन्छ, मौसमि र वेमौसमी तरकारी र मसला दार तरकारी उत्पादन गरी उपभोगका साथै सामान्य विकि वितरण समेत गरी जीविको पार्जन मा समेत टेवा पुगेको देखिन्छ, परियोजना र सहयोगी सस्था को निरन्तर अनुगमन र सहजीकरण त रहेको नै थियो साथै वडा कार्यालय र गाउँपालिका वाट पनि उतिकै सहयोग रहेको



वताउछन् यस तुसराघारी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाका सचिव लाल बहादुर थापा मगर गा.पा.को कार्यालय र उपभोक्ता विच भएको सम्झौता पश्चात करीव ७ महिना लगाएर सबैको पायक पर्ने स्थानमा रहेको धारा मा पानी खिसिरहदा गाउँपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, गा.ज.ब्य.प.दैलेखका जलश्रोत सल्लाकार र जिल्ला समन्वय समिति का प्रमुख लगायत सरोकारवाला को सयूक्त अनुगमन को क्रममा आमभेलाको आयोजना कार्यक्रम मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री प्रेम थापा ज्यूले अन्तर सम्वाद गर्दा उक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम बहादुर सुनारले भने हाम्रो मेहेनेत र पसिनावाट निर्मित योजना हो हामि यसको दिगोपना राख्नमा अटल छौं र हाम्रो पिछडिएको टोललाई अब स्कूलको आवश्यकता छ किन भन्दा हाम्रो टोल भन्दा स्कूल टाढाँ भयो हाम्रा नानी वावुहरु स्कूल जानवाट वन्चित भए त्यसकारण हजुर हामीलाई एउटा स्कूलको को व्यवस्था गरीदिनु पर्यो भन्ने मागको वारेमा गाँउ कार्यपालिका को बैठक मा छलफल गरि सम्मस्याको समधान गर्ने विस्वास दिईएको छ, र योजनालाई दीगोपना र निरन्तर संचालनको लागी सहयोग गर्ने प्रतिवधता व्यक्त गरेका छन् र यस उपभोक्ता समिति को खाता मा मर्मत सम्भार कोष पनि ५०,०००० रहेको पनि जानकारी गराए र भविश्यमा योजना नियमित संचालन गरि सुरक्षित पानी खुवाउने मा उ.स. प्रतिवद्ध रहेको छ ।

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरुको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागी यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका, नागरिक दैनिक	२०७५।०९।१०	मान बहादुरको अलैचि मोह, नागरिक दैनिक
	पत्रपत्रिका, नागरिक दैनिक	२०७५।०२।२०	च्याउ खेतिमा आकर्षण, नागरिक दैनिक
	पत्रपत्रिका, नागरिक दैनिक	२०७५।१०।०४	सहारा बन्दै सहकारी, नागरिक दैनिक
	पत्रपत्रिका, नागरिक दैनिक	२०७४।१२।१४	गाउँमा समृद्धि खोज्दै भोजविर, नागरिक दैनिक
	पत्रपत्रिका, नागरिक दैनिक	२०७५।०९।१५	दिगो योजना बनाउँदै उपभोक्ता, नागरिक दैनिक
२	टेलिभिजन	२०७४।१२।१३	नौमुलेमा अलैचि खेति, हिमालयन टेलिभिजन
३	सामाजिक सञ्जाल	विभिन्न मितिमा	Rvwmp Naumule RM Dailekh (Facebook Account)
४	प्रदर्शनी	२०७५।११।०७	दैलेख महोत्सव, सरसफाई प्रदर्शनी

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरुको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	कृष्णकुमारी श्रेष्ठ	एभरेष्ट क्लव दैलेख	फिल्ड संयोजक	१२
२	योगेन्द्रविक्रम शाह	एभरेष्ट क्लव दैलेख	फिल्ड संयोजक	१२
३	कर्ण बहादुर खत्री	एभरेष्ट क्लव दैलेख	फिल्ड संयोजक	५.५
४	समिर थापा	एभरेष्ट क्लव दैलेख	सव इन्जिनियर	१२
५	सुर्य बहादुर शाही	एभरेष्ट क्लव दैलेख	जिविको पार्जन प्रवर्द्धक	१२
६	धिरेन्द्र बोगटि	एभरेष्ट क्लव दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	१२
७	इश्वरी योगि	एभरेष्ट क्लव दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	१२
८	यामराज बुढा	एभरेष्ट क्लव दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१२
९	हेमाकुमारी थापा	एभरेष्ट क्लव दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	५.५
१०	पदम शाही	एभरेष्ट क्लव दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	५.५
११	टिका सिंह	एभरेष्ट क्लव दैलेख	का.स.	५.५