

गौमुल गाउँपालिका  
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना. तेस्रो

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को  
वार्षिक  
प्रगति प्रतिवेदन



गौमुल गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
घटमुना बाजुरा



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
गौमुल गाउँपालिका सहयोग  
इकाई

## विषय सूची

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....                                               | 2  |
| क. आर्थिक प्रगति सारांश.....                                                              | 2  |
| ख. भौतिक प्रगति सारांश .....                                                              | 3  |
| नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....                                               | 4  |
| नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....                            | 6  |
| नतिजा ४: क्षमता विकास.....                                                                | 7  |
| १. पृष्ठभूमि.....                                                                         | 7  |
| २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....                                                               | 8  |
| ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....                                                              | 14 |
| ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....                                                 | 16 |
| ५. नीति तर्जुमा.....                                                                      | 18 |
| ६. सहकार्य.....                                                                           | 19 |
| ७. आइपरेका समस्याहरु .....                                                                | 20 |
| अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....                                       | 21 |
| अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....                                     | 23 |
| अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....                   | 25 |
| अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था ..... | 25 |
| अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....                         | 27 |
| अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....                                                                | 29 |
| अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....                                                             | 30 |

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थानीय तहको नाम:       | गौमुल गाउँपालिका                                                                           |
| परियोजनाको नाम:         | ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण                                            |
| प्रतिवेदनको<br>समयावधि: | १ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020) |

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

|                                                                                                                                 |                          |       |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| परियोजनाको लागि यस<br>आ.व. को कुल बजेट तथा<br>खर्चको अवस्था (रु.<br>हजारमा) (दातृ निकाय,<br>नेपाल सरकार तथा<br>स्थानीय तह समेत) | शीर्षक                   | बजेट  | निकासा | खर्च  | खर्च % |
|                                                                                                                                 | पूँजीगत:                 | ३८०५३ | २९३८३  | २९५३९ | ७८%    |
|                                                                                                                                 | कार्यक्रम / चालु:        | ९८७४  | ९८७४   | ८५९६  | ८६%    |
|                                                                                                                                 | जम्मा:                   | ४७९२७ | ३९२५७  | ३८०४७ | ७९%    |
| स्रोतगत रुपमा आर्थिक<br>वर्षको बजेट तथा खर्चको<br>अवस्था (रु. हजारमा)                                                           | लगानीको स्रोत            | बजेट  | निकासा | खर्च  | खर्च % |
|                                                                                                                                 | स्थानीय तह               | ८०८४  | ५६०७   | ५६०७  | ७०%    |
|                                                                                                                                 | नेपाल सरकार              | ४२४३  | ४२४३   | ३७३०  | ८८%    |
|                                                                                                                                 | दातृ निकाय<br>(GoF / EU) | ३५६०० | २९४०७  | २८७९० | ८९%    |
|                                                                                                                                 | जम्मा (WRDF):            | ४७९२७ | ३९२५७  | ३८०४७ | ७९%    |
|                                                                                                                                 | उपभोक्ताको<br>(Cash)     | २३८   | २३८    | २३८   | १००%   |
|                                                                                                                                 | उपभोक्ताको<br>(Kind)     | ६८८९  | ६८८९   | ६८८९  | १००%   |
|                                                                                                                                 | जम्मा<br>(उपभोक्ता):     | ७१२६  | ७१२६   | ७१२६  | १००%   |
|                                                                                                                                 | कुल जम्मा:               | ५५०५४ | ४६३८३  | ४५९७३ | ८२%    |

## ख. भौतिक प्रगति सारांश

| नतिजा क्षेत्र                                  | आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>आ.व.२०७६/०७७ मा ४ वटा खानेपानी योजनाहरू QARQ का आधारहरू पुरागरी सम्पन्न भएका छन् । जसबाट १४५ घरधुरीका १०७९ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन् ( २ वटा सिचाई योजना सम्पन्न भएका छन् जसबाट १५० घरधुरीका ९६६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्) भने १ वटा सिचाई योजना नियमित काम भई कार्यन्वयन चरणमा छ ।</li> <li>आ.व.२०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाका ५६० वटा घरधुरीमा सुधारीयको चाङ्ग तथा जुठ्यानको निमार्ण गरी नियमित प्रयोगमा रहेका छन् ।</li> <li>गाउँपालिकाको जल उपयोग गुरु योजना र जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना निमार्णका लागि बडा तथा गाउँपालिका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरी तथ्याङ्क प्रविष्टि गरी प्रतिवेन लेखन प्रकृत्यामा रहेकोछ ।</li> <li>गाउँपालिकाको सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा पोषण सम्मेलन सम्पन्न भई १६ बुदे घोषणा पत्र निमार्ण गरि जरी जारी गरिएको छ ।</li> <li>विभिन्न दिवस लगायत, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, सरसफाइ सप्ताहमा विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गरी सम्पन्न गरीएको छ ।</li> <li>योजनाहरूको दिगोपनाका लागि उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायत सरोकारवाला निकाय संग गोष्ठी सम्पन्न गरीएको छ ।</li> <li>महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका सवालहरू सम्बोधनका लागि धामी भुक्रिहरु लाई तालिम संचालन गरी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरीएको छ ।</li> </ul> |
| <b>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>आ.व.२०७६/०७७ मा १३ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन / पुर्न गठन भई ३१८ घरधुरी आवद्ध भई १९०८ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन् ।</li> <li>आ.व.२०७६/०७७ मा १३ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहलाई ३/३ दिने घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम संचालन गरेको ।</li> <li>आ.व.२०७६/०७७ मा २ वटा सिचाई योजना सम्पन्न भई ३३० रोपनी जग्गामा सिचाई सुविधा उपलब्ध भएको छ साथै १५० घरधुरीका ९६६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्</li> <li>यस गाउँपालिका मा १५ जनालाई (१२ महिला ५ पुरुष) ५ दिने अगुवा कृषक तालीम संचालन गरीएको छ ।</li> <li>६जनालाई (४ महिला २ पुरुष) ५ दिने बहु उद्देश्यीय नर्सरी नाइके तालीम संचालन (जिल्लामा संयुक्त रुपमा संचालन गरेको) ।</li> <li>वेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन गर्न गाउँपालिका कृषि शाखा संगको समन्वयमा ४२ वटा पलास्टीक घर निमार्णमा सहयोग गरी ४२ घरधुरीका ३१५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्</li> <li>१ दिने घरवारी व्यवस्थापन पुर्न ताजगिय तालीम १३ वटा समुहमा संचालन भएको थियो जसमा २८२ महिला र ७५ जना पुरुषको सहभागिता रहेको थियो ।</li> <li>दुईवटा सहकारी संस्थाद्वारा सहकारी सम्बन्धि सहकारी शिक्षा तालिम ६ वटा बचत समुहमा सहकारी शिक्षा तालिम सञ्चालन गरी जना (४३ पुरुष १९७ महिला) कार्यक्रम संचालन गरी सम्पन्न गरीएको</li> </ul>                                     |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</b> | <p>यस आ.वा. मा निर्माण सम्पन्न भएका सबै खानेपानी योजनाहरूको मुहान माथी रिर्चाज पिट निर्माण गरी वृक्षारोपण गरीएको छ ।</p> <p>सहयोगी संस्थाका व्यक्तिहरु र गा.पा.तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुका लागि जिल्ला स्तरीय जोखिम प्रकोप न्यूनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धि अभिमुखीकरण संचालन गरी सम्पन्न गरीयो ।</p> <p>○ आ.व.२०७६/०७७ मा निर्माण भई सम्पन्न भएका योजनाहरूमा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड अनुसार काम सम्पन्न भएको छ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>नतिजा ४ : क्षमता विकास</b>                                   | <p>आ.व.२०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट को १२% रकम रु. ८०८४३४९। विनियोजन गरी १००% खर्च समेत गर्नुका साथै परियोजनाका थप क्रियाकलापमा खर्च हुने गरि रु.५००००० निजि धाराका खानेपानी योजनाहरूमा विनियोजन तथा खर्च गरी परियोजना प्रति अपनत्व देखाएको छ ।</p> <p>आ.व.२०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका खानेपानी र सिँचाई योजनाहरु मा समुदायहरुले कम्तिमा क्रमशः २५% र ३५ %जनश्रमदान र १%/१% नगद लगानी गरेका छन् ।</p> <p>गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट समुदायलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनीक सहयोग समयमा उपलब्ध गर्नको लागि यस आ.व.२०७६/०७७ मा १४ पटक गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निर्णय भएको छ ।</p> <p>उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम ११ पटक ।</p> <p>उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई निर्माण अवधि गोष्ठी संचालन ११ पटक ।</p> <p>उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लेखा व्यवस्थापन पुनः तार्जकिय तालिम ११ पटक ।</p> <p>उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण र अधिकार मुखी अवधारणमा अभिमुखिकरण गोष्ठी ११ पटक ।</p> |

## नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

| क्षेत्र                                            | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>लक्ष | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>उपलब्धि | Phase III को<br>हालसम्मको<br>उपलब्धि |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>संरचनाहरु (Schemes):</b>                        |                            |                               |                                      |
| खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)              | 4                          | 4                             | 4                                    |
| खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)                     | 2                          | 2                             |                                      |
| खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*) | 1079                       | 1079                          | 1079                                 |
| खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)        |                            | 483                           |                                      |
| संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)                       | 224                        | 224                           | 224                                  |
| संस्थागत शौचालय (IPO)                              | 581                        | 581                           |                                      |
| <b>सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरु:</b>              |                            |                               |                                      |
| हातधुने स्थान (घर संख्या)                          | 400                        | 400                           | 808                                  |
| चांग (घर संख्या)                                   | 560                        | 560                           | 1008                                 |

|                                                                                                           |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| अन्य (घर संख्या)                                                                                          | 470 | 470 | 833  |
| <b>अन्य सूचकांकहरू:</b>                                                                                   |     |     |      |
| घरभेट                                                                                                     |     |     |      |
| प्रथम पटक                                                                                                 | 550 | 605 | 1048 |
| दोस्रो पटक                                                                                                | 325 | 336 | 668  |
| तेस्रो पटक                                                                                                | 10  | 17  | 32   |
| चौथो पटक                                                                                                  | 64  | 75  | 276  |
| पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा                                                                   | 1   | 0   | 0    |
| खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या                                                     | 198 | 200 | 566  |
| School WASH (3 – Star model)                                                                              |     |     |      |
| १ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या                                                                           | 13  | 15  | 16   |
| २ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या                                                                           | 7   | 5   | 5    |
| ३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या                                                                           | 3   | 2   | 2    |
| <b>तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>                                                                       |     |     |      |
| खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू             | 18  | 23  | 60   |
| खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू | 19  | 27  | 60   |

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

| क्षेत्र                                          | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>लक्ष | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>उपलब्धि | Phase III को<br>हालसम्मको<br>उपलब्धि |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)              | 2                          | 2                             | 2                                    |
| सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)                     | 1                          | 1                             |                                      |
| सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*) | 966                        | 966                           | 966                                  |
| सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)        | 474                        | 474                           |                                      |
| बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)           | 3                          | 3                             | 3                                    |
| बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)                  |                            | 0                             |                                      |
| बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC)     | 1345                       | 1345                          | 1345                                 |

|                                                                                                        |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| र IPC*)                                                                                                |      |      |      |
| बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)                                                           |      | 0    |      |
| जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)                                                               | 42   | 42   | 53   |
| जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)                                                                      |      | 0    |      |
| <b>आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):</b>                                                                  |      |      |      |
| घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)                                                                    | 10   | 10   | 47   |
| घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)                                                              | 13   | 13   | 29   |
| घरवारी तयार गरेका घर संख्या                                                                            | 300  | 314  | 1151 |
| घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या                                                                           | 1500 | 1133 | 6350 |
| <b>Advanced Livelihood</b>                                                                             |      |      |      |
| प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या                                             | 9    | 8    | 19   |
| प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या                                    | 28   | 28   | 46   |
| लघुउध्म तथा कृषि व्यवसायको संख्या                                                                      | 2    | 2    | 3    |
| लघुउध्म तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या                                                               | 347  | 347  | 347  |
| <b>गोष्ठी तथा अभियानहरु:</b>                                                                           |      |      |      |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)                    | 6    | 6    | 8    |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)        | 6    | 6    | 9    |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या             | 6    | 6    | 9    |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या | 6    | 6    | 9    |

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

| क्षेत्र                                       | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>लक्ष | आ.व.<br>२०७६/७७ को<br>उपलब्धि | Phase III को<br>हालसम्मको<br>उपलब्धि |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या         | 150                        | 0                             | 300                                  |
| सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या | 825                        | 0                             | 1447                                 |
| सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या      | 2                          | 2                             | 2                                    |

| सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या                                 | 1948 | 1948 | 1948 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु | 2    | 1    | 3    |

## नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम ११ पटक ।
- उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई निर्माण अवधि गोष्ठी संचालन ११ पटक ।
- उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लेखा व्यवस्थापन पुनः तार्जिकिय तालिम ११ पटक ।
- उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण र अधिकार मुखी अवधारणमा अभिमुखिकरण गोष्ठी ११ पटक ।

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रुपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु ( अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला ) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको

जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/२५ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ८१।९० प्रतिशत रकम निकास भै ७९।३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.५,१२,९९७ । रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ६,९६,६६८।७२ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रु.८०,८४,३४९। मध्ये रु.५६,०७९।३८ खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ७९।३८% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका १३ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये ९ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् जस मध्य भने ४ वटा योजनाहरुको निर्माण कार्य नियमित भई आ.व.२०७७/०७८ मा भुक्तानी हुनेछ ।

यस प्रतिवेदनमा गौमुल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

#### २.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरु योजनालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि परियोजना गाउँपालिका व्यवस्थापन समितिको नियमित बैठकमा पनि गुरुयोजनामा भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि योजना निर्माण गरेको कुरालाई छलफल तथा नियमित समिक्षा गरेको छ ।
- जलउपयोग गुरु योजनालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि यस गाउँपालिको सातौँ गाउँसभाबाट जलउपयोग गुरुयोजना

माथि बृहत छलफल तथा समिक्षा गरी गाउसभाबाट यहि मिति २०७७ साल अषाढ महिनाको १० गते पास गरेको छ

## २.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि गाउपालिकाको कृषि शाखाको समन्वयमा परियोजनाका क्रियाकलापहरु समन्वय तथा साभेदारीमा सञ्चालन गर्नुका साथै शाखाले सन्चालन गर्ने सबै क्रियाकलापहरु जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनामातहतमा रहि कार्यक्र गरेको छ ।
- जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि यस गाउपालिकाको सातौँ गाउसभाबाट जलउपयोग गुरुयोजना माथि बृहत छलफल तथा समिक्षा गरी गाउसभाबाट यहि मिति २०७७ साल अषाढ महिनाको १० गते पास गरेको छ ।

## २.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- १. ४ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन ।
- २ वटा सिंचाई योजना सम्पन्न भई ३३० रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई हुने छ ।
- ३ वटा बहुउपयोगी योजना सम्पन्न भएका छन ।
- २ वटा सुधारिएको घट्ट योजना सम्पन्न भइका छन ।
- १०४ वटा घरधुरीमा निजि धारा जडान गरी भाँडा सुकाउने चाँड, फोहर फाल्ने खाडल, जुठे र पानीको ड्रम समेत जडान गरीएको छ ।

## तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

| क्र.सं. | योजनाको प्रकार    | सम्पन्न गर्ने लक्ष |                    | हासिल भएको उपलब्धी |                    | प्रगती प्रतिशत (%) |                    |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|         |                   | योजना संख्या       | लाभान्वित जनसंख्या | योजना संख्या       | लाभान्वित जनसंख्या | योजना संख्या       | लाभान्वित जनसंख्या |
| १       | खानेपानी योजनाहरु | ४                  | १०७९               | ४                  | १०७९               | १००                | १००                |

|   |                              |     |      |    |      |     |      |
|---|------------------------------|-----|------|----|------|-----|------|
| २ | सिँचाई योजनाहरू              | २   | ९६६  | २  | ९६६  | १०० | १००  |
| ३ | संस्थागत चर्पीहरू (संख्या)   | २   | ८०५  | १  | २२४  | ५०  | २७८२ |
| ४ | घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)   | १०  | २४०  | १० | २४०  | १०० | १००  |
| ५ | सुधारिएको चुल्हो             | १५० | ०    | ०  | ०    | ०   | ०    |
| ६ | सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या) | २   | १९४८ | २  | १९४८ | १०० | १००  |

## तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

| क्र.सं. | क्षेत्र        | आयोजनाको नाम                         | आयोजनाको संक्षिप्त विवरण                                                                                      |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | खानेपानी       | गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई योजना       | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| २       | खानेपानी       | आगर खानेपानी तथा सरसफाई योजना        | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ३       | खानेपानी       | माझपाली खानेपानी तथा सरसफाई योजना    | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ४       | खानेपानी       | धौलाघर खानेपानी तथा सरसफाई योजना     | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ५       | सुधारिएको घट्ट | टाडाकोट सुधारिएको घट्ट योजना         | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ६       | सुधारिएको घट्ट | तल्लेखाली गदाडा सुधारिएको घट्ट योजना | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ७       | बहुउपयोगी      | बासैन बहुउपयोगी योजना                | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ८       | बहुउपयोगी      | सिल्का बहुउपयोगी योजना               | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| ९       | बहुउपयोगी      | कटेडा बहुउपयोगी योजना                | योजना सम्पन्न भएको                                                                                            |
| १०      | सिँचाई योजना   | कोटपातल सिँचाई योजना                 | गौमुल गाउँपालिका वडा नं.४ योजना सम्पन्न आ.व.२०७५/०७६ मा भइ यो आ.व. २०७६/०७७ मा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको । |

|    |               |                            |                                                                                                                 |
|----|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११ | सिचाइ योजना   | घट्टेखोला सिचाइ योजना      | गौमुल गाउँपालिका वडा नं. ४ योजना सम्पन्न आ.व. २०७५/०७६ मा भइ यो आ.व. २०७६/०७७ मा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको । |
| १२ | चर्पी निर्माण | फुलपाटा मावि चर्पी निर्माण | गौमुल गाउँपालिका वडा नं. ४ योजना सम्पन्न आ.व. २०७५/०७६ मा भइ यो आ.व. २०७६/०७७ मा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको । |

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

### तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

| क्र.सं. | लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण         | भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | सुधारिएको चुलो वितरण हुन नसक्नु                     | पुर्जीगत कार्यक्रमहरु पहिलो वा दोस्रो चौमासिकमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने । र बाह्य सामग्री खरिदका लागि जिल्ला भित्रका उपलब्ध भएका सप्लायरलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । |
| २       | कितीचौर मा वि चर्पी निर्माण पुरा हुन नसक्नु         | पुर्जीगत कार्यक्रमहरु पहिलो वा दोस्रो चौमासिकमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने । र बाह्य सामग्री खरिदका लागि जिल्ला भित्रका उपलब्ध भएका सप्लायरलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । |
| ३       | गाउँपालिका सतरका तालिम गोष्ठीहरु सम्पन्न हुन नसक्नु | पहिलो वा दोस्रो चौमासिकमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने । थोरै संख्याका आधारमा भए पनि सामाजिक दुरी कायम तथा जुम मीटिगका माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने                         |

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ◆ उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम ११ पटक ।
- ◆ उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई निर्माण अवधि गोष्ठी संचालन ११ पटक ।
- ◆ उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लेखा व्यवस्थापन पुनः तार्जिकिय तालिम ११ पटक ।
- ◆ उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण र अधिकार मुखी अवधारणमा अभिमुखिकरण गोष्ठी ११ पटक ।

## तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

| क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप                                 | दलित महिला  | दलित पुरुष | जनजाती महिला | जनजाती पुरुष | अन्य महिला  | अन्य पुरुष  | जम्मा महिला | जम्मा पुरुष |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम           | ७४९         | ४८४        | ०            | ०            | ११३१        | १५५२        | १८८०        | २०३६        |
| सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु | ३०४         | १०९        | ०            | ०            | ८६१         | ५०६         | ११६५        | ६१५         |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु         | २६३         | १०८        | ०            | ०            | ६७९         | ४८३         | ९४२         | ५९१         |
| स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु | ०           | ४          | ०            | ०            | ०           | १४          | ०           | १४          |
| नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु   | ०           | ५          | ०            | ०            | २           | ३४          | ७           | ३४          |
| गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु                      | १०          | ११         | ०            | ०            | ३५          | ३८          | ४५          | ४९          |
| <b>जम्मा:</b>                                               | <b>१३२६</b> | <b>७२१</b> | <b>०</b>     | <b>०</b>     | <b>२७०८</b> | <b>२६२७</b> | <b>४०३९</b> | <b>३३३९</b> |

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

### २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

#### १. घरबारी:

- १० वटा घरबारी व्यवस्थापन समुह गठन / पुर्न गठन भई २४० घरधुरी आवद्ध भई १८७८ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन्।
- १० वटौ घरबारी व्यवस्थापन समुहलाई ३/३ दिने घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम संचालन गरेको ।
- १६ जनालाई (१० महिला ६ पुरुष) ५ दिने अगुवा कृषक तालीम संचालन ।
- ६ जनालाई (३ महिला २ पुरुष) ५ दिने बहु उद्देश्यीय नर्सरी नाइके तालीम संचालन (जिल्लामा संयुक्त रुपमा संचालन गरेको) ।
- १३ वटा समुहमा १ दिने घरबारी व्यवस्थापन पुर्न ताजगिय तालीम संचालन गरी १४८ जना लाभान्वित भएका छन्
- (४२ जना सहभागी, १०६ महिला सहित)

## २. आयआर्जन:

परियोजनाको आर्थिक सहयोग र गाउँपालिका कृषि शाखा संगको समन्वय तथा सहजिकरणमा गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा वेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन गर्न ४२ वटा प्लास्टिक घर निर्माणमा गाउँपालिकाको बाहिरबाट खरिद गरी ल्याउने तरकारी घटाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

## ३. सहकारी:

- दुईवटा सहकारी संगको साभेदारीमा सहकारी शिक्षा मार्फत शेयर सदस्यहरु वृद्धि गर्नका लागि सहकारी शिक्षा तालिम दिइ ६वटा बचत समुहमा ३२८ जनाले सहकारी शिक्षा तालिम पाएका थिए ।

## ४. लघु उद्यम:

परियोजनाको साभेदारीमा ५० प्रतिशत सहकारी लगानी गर्ने ५० प्रतिशत परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा यस गाउँपालिकाका परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन भएका दुई वटा सहकारी संस्थाहरु संगको साभेदारीमा लघुउद्यम स्थापना गरी १० घरधुरी दलित र ५३ परिवार अन्य लाभान्वित भएका छन् ।

## ५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

### तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

| वडा नं. | अघिल्लो आ.व. सम्म |        |      |       | यस आ.व. मा |        |      |       | परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा |        |      |       |
|---------|-------------------|--------|------|-------|------------|--------|------|-------|-----------------------------------|--------|------|-------|
|         | दलित              | जनजाती | अन्य | जम्मा | दलित       | जनजाती | अन्य | जम्मा | दलित                              | जनजाती | अन्य | जम्मा |
| १       | २७                | ०      | ४६   | ७३    | ०          | ०      | ४७   | ४७    | २७                                | ०      | ९३   | १२०   |
| २       | १६                | ०      | २३७  | २५३   | ०          | ०      | ०    | ०     | १६                                | ०      | २३७  | २५३   |
| ३       | ४                 | ०      | ५७   | ६१    | १६         | ०      | ५३   | ६९    | २०                                | ०      | ११०  | १३०   |
| ४       | ७९                | ०      | ८५   | १६४   | ०          | ०      | ०    | ०     | ७९                                | ०      | ८५   | १६४   |
| ५       | ९                 | ०      | २०६  | २१५   | ०          | ०      | ०    | ०     | ९                                 | ०      | २०६  | २१५   |
| ६       | १५                | ०      | २९   | ४४    | ४९         | ०      | ७५   | १२४   | ६४                                | ०      | १०४  | १६८   |
| जम्मा   | १५०               | ०      | ६६०  | ८१०   | ६५         | ०      | १७५  | २४०   | २१५                               | ००     | ८३५  | १०५०  |

### तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | आयआर्जन क्रियाकलापहरु          | व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति |        |      |       |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------|
|         |                                | दलित                        | जनजाती | अन्य | जम्मा |
| १       | व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती | ७                           | ०      | ४२   | ४९    |
| २       | व्यवसायिक फलफूल खेती           | ४१३                         | ०      | ६७९  | १०९२  |
| ३       | लघुउद्यम व्यवसाय               | ०                           | ०      | ८    | ८     |
| ४       | बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन     | १                           | ०      | १०   | ११    |
| ५       | एग्रोभेट                       | ०                           | ०      | ०    | ०     |
| जम्मा   |                                | ४२१                         | ०      | ७३९  | ११६०  |

## तलिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

| क्र.सं. | सूचकहरू                              | परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम           |                                             |  |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|         |                                      | एकिकृत मानाकोट लेकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | मिलेमतो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड |  |
| १       | सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या | ७                                                         | ५                                           |  |
| क       | सामुदायिक संस्था                     | ५                                                         | १७                                          |  |
| ख       | उपभोक्ता समिति                       | ७                                                         | ५                                           |  |
| ग       | घरवारी व्यवस्थापन समुह               | १                                                         | २                                           |  |
| २       | शेयर धनीहरुको संख्या                 | ५८३                                                       | ५६८                                         |  |
| क       | महिला                                | २८७                                                       | २३७                                         |  |
| ख       | पुरुष                                | २९६                                                       | ३३१                                         |  |
| ३       | कुल सम्पत्ती रु.                     | ९२६५६२५                                                   | १०८९८१३८                                    |  |
| ४       | कुल ऋण लगानी रु                      | ८३५९४८७                                                   | ५५०९१६४                                     |  |
| ५       | असूली दर                             | ९९                                                        | ९७                                          |  |
| ६       | खुद नाफा रु                          | १२१५४९                                                    | २२६२१४                                      |  |
| ७       | मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु         | १०७८०                                                     | ३९९२६                                       |  |
| ८       | जगेडा कोष रु.                        | ४६५२२                                                     | ५१४९०२                                      |  |
| ९       | सञ्चालन आत्मनिर्भरता                 | ८१                                                        | ६८                                          |  |

## ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २४ माघ २०७५ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन

समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

### तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

| क्र.सं. | योजनाको नाम                          | चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या | स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या | गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| १.      | गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई योजना       | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| २.      | आगर खानेपानी तथा सरसफाई योजना        | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ३.      | माझपाली खानेपानी तथा सरसफाई योजना    | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ४.      | धौलाघर खानेपानी तथा सरसफाई योजना     | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ५.      | बसाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना      | ३                                                          | २                           | २                                                   |
| ६.      | दाउरेगाउँ खानेपानी तथा सरसफाई योजना  | ३                                                          | २                           | २                                                   |
| ७.      | टाडाकोट सुधारिएको घट्ट योजना         | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ८.      | तल्लेखाली गदाडा सुधारिएको घट्ट योजना | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ९.      | बासैन बहुउपयोगी योजना                | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| १०.     | सिल्का बहुउपयोगी योजना               | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| ११.     | कटेडा बहुउपयोगी योजना                | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| १२.     | भागोहाल्ना सिचाई योजना               | ३                                                          | ३                           | ३                                                   |
| जम्मा   |                                      | ३६                                                         | ३४                          | ३४                                                  |

दाउरेगाउँ खानेपानी तथा सरसफाई योजना र बसाला खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सम्झौता आ.व २०७६ साल फागुन ६ गते देखि २०७७ साल मंसिर महिनाको ३० गते सम्म भएकोले योजना कार्यन्वयन चरणमा रहेको हुदा पहिलो र दोस्रो अनुगमन गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन कार्यदलबाट अनुगमन २ पटक भएको र अन्तिम अनुगमन योजना सम्पन्न भएपछि हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

### तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

| क्र.सं. | प्रतिवेदन                         | आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या | समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या | समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| १       | मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी) | १२                         | १२                                | ०                                       |
| २       | चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन          | ३                          | ३                                 | ०                                       |
| ३       | वार्षिक प्रतिवेदन                 | १                          | १                                 | ०                                       |
| जम्मा   |                                   | १६                         | १६                                | ०                                       |

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

### तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

| क्र.सं. | अनुगमन मिति   | अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुझावको कार्यान्वयन विवरण                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | ०४।०१।२०२० सन | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SuTRA Software प्रयोगमा ल्याएको</li> <li>● चालु र पुजी तर्फको सबै श्रेस्ताहरू अलग अलग लेजरमा राखेको पाईयो ।</li> <li>● काममा बाकीको कुनै पनि बिल भरपाई रहेको पाइएन ।</li> <li>● चालु खर्च शिर्षक अन्तरगत भौचर नं.५ र १४ मा कार्यलय प्रमुखको र लेखापालको हस्ताक्षर नभएको ।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● चालु खर्च शिर्षक अन्तरगत भौचर नं.५ र १४ मा कार्यलय प्रमुखको र लेखापालको हस्ताक्षर गराई सकेको ।</li> <li>● क्रमागत कोटपातल सिचाई र घट्टेखोला सिचाई योजनामा सम्झौता तथा आवश्यक कागजात राखि सकेको ।</li> </ul> |

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

| बैठक नं. | मिति           | प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १        | २४ श्रावण २०७६ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सहयोगी संस्था, गा.पा र जलस्रोत अधिकृतको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा ।</li> <li>● सहयोगी संस्था, र जलस्रोत अधिकृत संग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।</li> <li>● परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                       |
| २        | २९ श्रावण २०७६ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सहयोगी संस्था, गा.पा र जलस्रोत अधिकृतको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा ।</li> <li>● सहयोगी संस्था, र जलस्रोत अधिकृत संग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>● अन्द्राडी लघु जलविद्युत योजनाको सट्टा बैकल्पिक योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ।</li> <li>● भक्तेश्वर सागुचौर सिचाई योजना सम्बन्धमा ।</li> </ul> |
| ३        | ५ भाद्र २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सिचाई योजना सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४        | ०८ असोज २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सरसफाई उत्प्रेरक छनौट सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानिय स्रोत व्यक्ति परिचालन सम्बन्धमा ।</li> <li>चर्पी निर्माण सम्बन्धमा ।</li> <li>शान्तीटोल खानेपानी योजना सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५                                        | २९ कार्तिक २०७६ | <ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाको पहिलो अनुगमन सम्बन्धमा ।</li> <li>बासैन बहुउपयोगी योजना सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६                                        | १२ मंसिर २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>सहयोगी संस्थाको सब इञ्जिनियरको राजिनामा स्वीकृति तथा कार्यादेश सम्बन्धमा</li> <li>कृषि व्यवसाय तथा लघुउद्यम विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा</li> <li>पलाष्टिक घर निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति संग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>स्याउ ओखर खेती सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।</li> <li>विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा ।</li> </ul> |
| ७                                        | १३ पौष २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>मर्यादित महिनाबारी व्यवस्थापन तालिममा सहभागि छनौट गरी सहभागि पठाउने सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ८                                        | २८ पौष २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>सहयोगी संस्थाले छनौट गरेको कर्मचारीको नियुक्ती सम्बन्धमा ।</li> <li>खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ९                                        | २७ माघ २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>उपभोक्ता समितिद्वारा जलस्रोत प्राविधिक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>खा.पा. तथा सिचाई योजनाको अन्तिम किस्ता सम्बन्धमा</li> <li>सहयोगी संस्थालाई जानकारी गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| १०                                       | २९ फागुन २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>तिनतार मोडेल विद्यालय निर्माणका लागि कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>भ्यान्डीग मसिन खरिद गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११                                       | ५ वैशाख २०७६    | <ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाको काम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>सहयोगी संस्था परिचालन गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२                                       | १७ वैशाख २०७७   | <ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाको दोस्रो अनुगमन तथा सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १३                                       | २२ जेष्ठ २०७७   | <ul style="list-style-type: none"> <li>आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा ।</li> <li>DRR.CCA र सरसफाई शिर्षकको बजेट कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धि कार्यक्रममा खर्च गर्ने सम्बन्धमा ।</li> <li>सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम दिने सम्बन्धमा</li> <li>लघु उद्यम स्थापनामा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                      |
| १४                                       | २२ जेष्ठ २०७७   | <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजनाको वार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>सहयोगी संस्था परिचालन सम्बन्धमा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १                                        | १७ वैशाख २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक बैठक सम्बन्धमा</li> <li>द्वैमासिक बैठक सम्बन्धमा</li> <li>कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २                                        | २९ जेष्ठ २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>योजना सबै गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>अर्को मासिक मिटीगको समावधि निधार्ण गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३                                        | २० अषाढ २०७६    | <ul style="list-style-type: none"> <li>वार्षिक कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४  | २४ श्रावण २०७६  | <ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक बैठक सम्बन्धमा</li> <li>वार्षिक कार्यक्रमको समिक्षा सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                          |
| ५  | १० भाद्र २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक बैठक सम्बन्धमा</li> <li>द्वैमासिक बैठक सम्बन्धमा</li> <li>कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                 |
| ६  | ८ असोज २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिवेदन प्रस्तुती करण सम्बन्ध</li> <li>पहिलो चौमासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                  |
| ७  | २८ कार्तिक २०७६ | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिवेदन प्रस्तुती करण सम्बन्ध</li> <li>तिन तारे मोडल सम्बन्धमा</li> <li>पहिलो अनुगमन तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धमा</li> </ul>                                                       |
| ८  | २१ मंसिर २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिवेदन प्रस्तुती सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                                                                |
| ९  | ३० मंसिर २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिवेदन प्रस्तुती सम्बन्धमा</li> <li>मर्मत संभारकोष सम्बन्धमा</li> <li>द्वैमासिक बैठक सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                            |
| १० | २७ पौष २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>द्वैमासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>आगामी महिनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                               |
| ११ | २४ माघ २०७६     | <ul style="list-style-type: none"> <li>द्वैमासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>आगामी महिनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                               |
| १२ | २५ फागुन २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्लाष्टिक घर निर्माणको अनुगमन गरी नापी किताब तयार गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                            |
| १३ | ११ चैत्र २०७६   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिवेदन प्रस्तुती सम्बन्धमा</li> <li>मर्मत संभारकोष सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                              |
| १४ | १८ वैशाख २०७७   | <ul style="list-style-type: none"> <li>विश्व ब्यापी महामारी कोभिड १९ मा योजनामा काम गर्दा सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा</li> </ul>                                                                                                 |
| १५ | २५ जेष्ठ २०७७   | <ul style="list-style-type: none"> <li>विश्वब्यापी महामारी कोभिड १९ मा योजनामा कामगर्दा सतर्कता अपनाउने बारे</li> <li>अन्तिम किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा</li> </ul>                                                              |
| १६ | २५ असार २०७७    | <ul style="list-style-type: none"> <li>विश्व ब्यापी महामारी कोभिड १९ मा योजनामा काम गर्दासतर्कता अपनाउने बारे</li> <li>अन्तिम किस्ता भुक्तानी</li> <li>वार्षिक समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा</li> </ul> |

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “सहकारी नियमावली २०७५” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “जलस्रोत नियमावली २०७५” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन नियमावली २०७६” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली २०७६” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन

- “योजना मर्मत संभार तथा उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन नियमावली २०७६” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “विपद व्यवस्थापन नियमावली २०७६” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “औद्योगिक व्यवसाय व्यवस्थापन ऐन २०७६” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन
- “खानेपानी सरसफाई रणनीति योजना २०७७” गाउँ परिषदबाट अनुमोदन

## ६. सहकार्य

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

### तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृषाकलापहरूमा सहकार्य

| क्र.सं. | निकायको नाम                                 | कार्यक्रम                                       | सहकार्यको प्रकार                                                                                              | सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)                                                                              |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | गाउँपालिका कृषि शाखा                        | पलाष्टीक टनेल घर निर्माणमा सहकार्य              | परियोजनाले ४२ पलाष्टीक टनेल घर निर्माण सहयोग गरेका अगुवा कृषकका लागी कृषि शाखा द्वारा बिउ विजन उपलब्ध गराएको। | समन्वय सहकार्यका साथै प्राविधिक सहयोग भएको।                                                               |
| २       | गाउँपालिका कृषि शाखा                        | कृषी मेला प्रदर्शनी                             | गा.पा.स्तरीय कृषी मेला प्रदर्शनीमा लाग्ने खर्चमा सहकार्य गरीएको।                                              | १.कृषि शाखा ५००००।<br>२.मानव संसाधन केन्द्र बाजुरा ३५०००।<br>३.ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना ५००००। |
| ३       | गाउँपालिका कृषि शाखा                        | माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन                      | गाउँपालिकाका ६ वटा स्थानमा माटो परिक्षण परिएको शिविरमा सहकार्य तथा समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको        | १.कृषि शाखा ६००००।<br>२. ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सहजिकरण                                      |
| ४       | गाउँपालिका कृषि शाखा                        | स्याउ,ओखर,किवी,सुन्तला तथा कागतीका विरुवा वितरण | गौमुल गापा वडा नं.१मा ओखर वितरण,वडा नं ४ र ६ मा किवी कागती सुन्तला वितरण                                      | १.कृषि शाखा १२,२०००।<br>२.ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना २,५५,०००।                                   |
| ५       | एकिकृत मानाकोट लेकाली बहु. सहकारी संस्था लि | लघु उद्यम स्थापनाका लागि आलु खेती               | गौमुल गाउँपालिका वडा नं.५ आलु खेती निर्माण                                                                    | सहकारी संस्थाले १,२४,८०० र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको १,२४,८००।                                |
| ६       | मिलेमतो बहु. स. संस्था लि                   | मसला उत्पादन तथा सिमी ग्रेडीग                   | गाउँपालिकाको वडा नं.१मा मसला उत्पादन तथा सिमी ग्रेडीग                                                         | १. मिलेमतो बहु उद्येशयीय सहकारी संस्था लि ३,२५,२००।<br>२.ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना ३,२५,२००।    |

## ७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

### तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

| क्र.सं. | समस्याहरू                                                                            | समाधानका प्रयासहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | विश्व व्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण सरकारले गरेको लगडाउनका कारण काम गर्न असहज हुनु | ○ विश्व व्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण सरकारले गरेको लगडाउनका कारण काम गर्न असहज हुनुका कारणले कार्यन्वयनमा रहेका योजनाहरू काम सञ्चालन गर्नमा केहि बाधा अप्ठ्याराहरू आएका पनि गाउँपालिको समन्वयमा योजनाको निर्माण कार्य सामाजिक दुरी कायम गरी साबुन पानीले हात धुने अभ्यासका साथ जनचेतनामुलक फलेस प्रिन्ट तथा पोष्टर टासेर रेडीयोमा विज्ञापन हाली सुचना प्रवाह गरी योजनको निर्माण कार्य नियमित गरी समयमा नै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन । |

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

| योजनाको नाम                         | वडा नं. | योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) | यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) | यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) | यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च | आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने | आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+R M) | यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |         | (GoN+GoF+EU+R M)               | (GoN+GoF+EU+ RM)                  | (GoN+GoF+EU+ RM)         |                              |                                      |                                                |                                                 |
| खानेपानी तथा सरसफाइ योजना           |         |                                |                                   |                          |                              |                                      |                                                |                                                 |
| गाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना      | १       | २८७६८१९.७०                     | १८०३५४५                           | १८०३५४५                  | २६४०८२                       | नजाने                                | ०.००                                           | ४१२                                             |
| आगर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना       | २       | १२८६२२१.५३                     | ८७०६११                            | ८७०६११                   | १४८००४                       | नजाने                                | ०.००                                           | ८६                                              |
| माझपाली खानेपानी तथा सरसफाइ योजना   | ३       | २२३६८८२.३४                     | १३३५८३८                           | १३३५८३८                  | ३४९७७२                       | नजाने                                | ०.००                                           | ४३०                                             |
| धौलाधर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना    |         | १७९८५२०.२६                     | ११८०२८७                           | ११८०२८७                  | २००६४९                       | नजाने                                | ०.००                                           | १५१                                             |
| दाउरेगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना | ६       | ५३७६०५५.८१                     | १९८९०००                           | १९८९०००                  | ३३८१३०                       | जाने                                 | १९८९२८८।७                                      | ३४८                                             |
| बसाला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना     | ६       | १६०६४३३.७२                     | ७२३३७७                            | ७२३३७७                   | १२२९७४                       | जाने                                 | ४६५३८३।९५                                      | १३५                                             |
| जम्मा:                              |         | १५१८०९३३।३६                    | ७९०२६५८                           | ७९०२६५८                  | १४२३६११                      |                                      | ००।००                                          | १५६२                                            |
| सिँचाई / बहुपयोगी योजना             |         |                                |                                   |                          |                              |                                      |                                                |                                                 |
| कोटपातल सिँचाई योजना                | ४       | ७४५२४५५.९३                     | ५०४२०११.००                        | १४८२०११.००               | ५३४०००.००                    | नजाने                                | ००.००                                          | ३५७                                             |
| घट्टेखोला सिँचाई योजना              | ५       | ७९६१२५९.५५                     | ४८४१८५९.००                        | १६६९८१५.००               | ४७५८०६.६                     | नजाने                                | ००.००                                          | ६०९                                             |
| भागोहाला सिँचाई योजना               | ४       | ७५३९३२१.४१                     | ३४९५८५३                           | ३४९५८५३                  | ११०२६७९                      | जाने                                 | १७८१६७१                                        | ४४७                                             |
| कटेडा बहुउपयोगी योजना               | ४       | ३८२२१०४.४८                     | २४१८९२२                           | २४१८९२२                  | ५८०५४१                       | नजाने                                | ००.००                                          | ३७३                                             |
| बासैन बहुउपयोगी योजना               | ४       | २६९०८१२.६२                     | १८२३४०२                           | १८२३४०२                  | ४३७६१६                       | नजाने                                | ००.००                                          | ५५५                                             |

गौमुल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

|                                            |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |
|--------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| सिल्का बहुउपयोगी योजना                     | ६ | ७१३९५०३.२३        | ४२७५९२१           | ४२७५९२१           | १०२६२२१          | नजाने    | ००.००        | ४१७         |
| <b>जम्मा:</b>                              |   | <b>३५८०५४५.७७</b> | <b>२१८९७९६८</b>   | <b>१५१६५९२४</b>   | <b>४१५६८६३</b>   |          | <b>००।००</b> | <b>२७५८</b> |
| <b>संस्थागत शौचालय</b>                     |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |
| किर्तीचौर माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण | ४ | १९९६५४११०         | ७९८६००            | ७९८६००            | ३०३४६८           | जाने     | ७९८६४३       | ५८१         |
| फुलपाटा माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण   | २ | १८०३१९०।७६        | १२९६९१८।९१        | १२९६९१८।९१        | ३२४२२९।७३        | नजाने    | ००.००        | २२४         |
| <b>जम्मा:</b>                              |   | <b>३७९९७४४.८६</b> | <b>२०९५५१८.९१</b> | <b>२०९५५१८.९१</b> | <b>६२७६९७.३६</b> |          | <b>००.००</b> | <b>८०५</b>  |
| <b>सुधारिएको पानीघट्ट</b>                  |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |
| टाडाकोट सुधारिएको घट्ट योजना               | ६ | ७२१४१९।७१         | ४३१४२१।९२         | ४३१४२१।९२         | १०२५८७।८२        | १        | ००.००        | १०९९        |
| तल्लेखाली गदाडा सुधारिएको घट्ट योजना       | ४ | ४९७४१७४.७७        | ३०६६५८०।७७        | ३०६६५८०।७७        | ९१५५३३।८९        | १        | ००.००        | ८४९         |
| <b>जम्मा:</b>                              |   | <b>५६९५५९४।६९</b> | <b>३४९८००२।६९</b> | <b>३४९८००२।६९</b> | <b>१०१८२१।७१</b> | <b>२</b> | <b>००.००</b> | <b>१९४८</b> |
| <b>सुधारिएको चुल्हो</b>                    |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |
|                                            |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |
| <b>जम्मा:</b>                              |   |                   |                   |                   |                  |          |              |             |

## अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

| क्र.सं.                                                                  | सञ्चालित तालिमको नाम                                   | वडा नं.  | तालिमको अवधि | तालिम संख्या | दलित महिला | दलित पुरुष | जनजाती महिला | जनजाती पुरुष | अन्य महिला | अन्य पुरुष |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम</b>                 |                                                        |          |              |              |            |            |              |              |            |            |
| १                                                                        | सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी                      | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | २०         | १८         | ०            | ०            | ४५         | ३८         |
| २                                                                        | निर्माण अवधिको गोष्ठी                                  | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | २८         | २०         | ०            | ०            | ४५         | ५८         |
| ३                                                                        | लेखा व्यवस्थापन पुर्न: ताजगी तालिम                     | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | १९         | १९         | ०            | ०            | ४७         | ५२         |
| ४                                                                        | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम             | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | २९         | २५         | ०            | ०            | ४०         | ५७         |
| ५                                                                        | घरबारी व्यवस्थापन तालिम                                | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | ६६         | १          | ०            | ०            | १२९        | ४२         |
| ६                                                                        | मर्मत संभार व्यवस्थापन तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन | १ देखि ६ | १ दिन        | ११           | १९         | २१         | ०            | ०            | ३७         | ४६         |
| ७                                                                        | निर्माण पूर्वको गोष्ठी                                 | १ देखि ६ | १ दिने       | ११           | २९         | २२         | ०            | ०            | ३८         | ३२         |
| ८                                                                        | सार्वजनिक सुनुवाई                                      | १ देखि ६ | १ दिन        | २२           | ३०७        | ३००        | ०            | ०            | २५४        | ५३०        |
| ९                                                                        | धारा आमा समुहको तालिम                                  | १ देखि ६ | १ दिने       | ११           | ६३         | ०          | ०            | ०            | ३४०        | ०          |
| १०                                                                       | उपभोक्ता समिति लेखा व्यवस्थापन तालिम                   | १ देखि ६ | १ दिने       | ११           | २६         | २४         | ०            | ०            | ४३         | ५८         |
| ११                                                                       | उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गोष्ठी                       | १ देखि ६ | १ दिने       | ११           | २६         | २३         | ०            | ०            | ४४         | ५६३        |
| १२                                                                       | पानी सुरक्षा योजना तालिम                               | १ देखि ६ | ३ दिने       | ४            | १७         | ११         | ०            | ०            | ६९         | ७६         |
|                                                                          | <b>जम्मा :</b>                                         |          |              | १३६          | ६४९        | ४८४        | ०            | ०            | ११३१       | १५५२       |
| <b>सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु</b> |                                                        |          |              |              |            |            |              |              |            |            |
| १                                                                        | विश्व हात धुने दिवस                                    | २,४      | १ दिने       | २            | १२         | ५          | ०            | ०            | ५१         | २९         |
| २                                                                        | महिनावारी स्वच्छता दिवस                                | १ देखि ६ | १ दिने       | ६            | ३६         | १०         | ०            | ०            | ९२         | ४८         |
| ३                                                                        | राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह                                | १ देखि ६ | ७ दिने       | २            | १४७        | ३७         | ०            | ०            | १७३        | १८०        |
| ४                                                                        | विश्व शौचालय दिवस                                      | २,४      | १ दिने       | २            | १५         | ०          | ०            | ०            | ४३         | ४४         |

**गौमुल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)**

|   |                                      |     |        |    |     |     |   |   |     |     |
|---|--------------------------------------|-----|--------|----|-----|-----|---|---|-----|-----|
| ५ | विश्व पानी दिवस                      | २,४ | १ दिने | १  | २८  | ३२  | ० | ० | १११ | १०२ |
| ६ | सहकारी दिवस                          | ६   | १ दिने | २  | १९  | २१  | ० | ० | ५०  | ८४  |
| ७ | अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस              | ६   | १ दिने | २  | ५५  | ३   | ० | ० | ७३  | ९   |
| ८ | १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान | ६   | १६ दिन | ६  | २८  | १   | ० | ० | २६८ | १०  |
|   | जम्मा :                              |     |        | २३ | ३४० | १०९ | ० | ० | ८६१ | ५०६ |

**जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू**

|    |                                          |          |        |    |     |     |   |   |     |     |
|----|------------------------------------------|----------|--------|----|-----|-----|---|---|-----|-----|
| १  | अगुवा कृषकहरुलाई घरबारी व्यवस्थापन तालिम | ६        | ५ दिने | १  | ३   | ०   | ० | ० | ९   | ३   |
| २  | घरबारी व्यवस्थापन तालिम                  | १ देखि ६ | ३ दिने | १० | ६१  | १   | ० | ० | १२९ | ४२  |
| ३  | बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम    | ६        | ५ दिने | १  | ०   | ०   | ० | ० | २   | ४   |
| ४  | बेमौषमी तरकारी खेती तालिम                | ६        | ३ दिने | २  | ०   | ०   | ० | ० | १६  | २०  |
| ५  | सहकारी शिक्षा तालिम                      | १ देखि ५ | ६ दिने | १२ | ५   | ०   | ० | ० | १३५ | १७६ |
| ६  | घरबारी व्यवस्थापन पुर्ण ताजगिय तालिम     | १ देखि ६ | १ दिने | १३ | ७९  | ११  | ० | ० | २०३ | ६४  |
| ७  | प्लाष्टिक घर निर्माण                     | १ देखि ६ | पटक    | ४२ | ४२  | ०   | ० | ० | १२४ | १४९ |
| ८  | स्थानिय स्रोत व्यक्ति परिचालन            | १ देखि ६ | १ वर्ष | २  | ०   | ०   | ० | ० | ०   | २   |
| ९  | फलफुलका विरुवा वितरण                     | १ देखि ६ | १ पटक  | १  | १७  | ५   | ० | ० | २०  | ८   |
| १० | कृषि मेला प्रदर्शनी                      | ६        | १ पटक  | १  | ९०  | ८०  | ० | ० | ९५  | ९०  |
| ११ | माटो परिक्षण शिविर                       | ३,४,६    | १ दिन  | ३  | २   | ६   | ० | ० | ५   | ६१  |
| १२ | बजार र उत्पादक विच अन्तर सम्बन्ध तालिम   | ६        | १      | १  | १   | १   | ० | ० | १४  | ११  |
| १३ | आय आर्जन तालिम                           | ६        | ३      | २  | ३   | ३   | ० | ० | ३७  | ७   |
| १४ | लघु उद्यम विकासशिलता तालिम               | ६        | ३      | १  | १   | १   | ० | ० | १४  | ११  |
|    | जम्मा :                                  |          |        | ९० | २६३ | १०८ | ० | ० | ६७९ | ४८३ |

**स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू**

|   |                                      |   |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| १ | ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम | ३ | १२ दिने | १ | ० | ४ | ० | ० | ० | १४ |
|   | जम्मा :                              |   |         | १ | ० | ४ | ० | ० | ० | १४ |

**जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

गौमुल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू |                                                                                                                                                  |   |        |   |    |     |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|----|-----|---|---|-----|-----|
| १                                                  | निर्णय तहमा महिला विषयक गोष्ठी                                                                                                                   | ६ | ३ दिने | १ | ५  | ०   | ० | ० | २६  | ०   |
| २                                                  | जिल्ला स्तरीय DRR,CCA WSP तालिम<br>सरोकारवाला निकाय पुर्ण सरसफाई रणनीति<br>योजना प्रिन्ट तालिम बाट (कोभिड १९ का<br>लागि सामग्री सहयोग कार्यक्रम) |   | १      | १ | १० | ८७  | ० | ० | ७५  | २०६ |
| ३                                                  | उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम                                                                                                                  | ६ | ३ दिन  | १ | ५  | ९   | ० | ० | ८   | १४  |
| ४                                                  | जिल्ला अर्द्ध स्तरीय समिक्षा गोष्ठी                                                                                                              |   | १ दिन  | १ | ०  | ५   | ० | ० | २   | ३४  |
| ५                                                  | जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोप जाखिम<br>न्युनिकरण र पानी सुरक्षा योजना तालिम                                                                         | ६ | २ दिन  | १ | ०  | ५   | ० | ० | २   | ३४  |
| जम्मा :                                            |                                                                                                                                                  |   |        | ५ | २० | १०६ | ० | ० | ११३ | २८८ |

## अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था

| अनुसूची २.२: गत वर्ष<br>२०७५/०७६ सम्मको पेशकी<br>/ वेरजु बाँकीको अवस्था | अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६<br>सम्मको पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था | अनुसूची २.२: गत वर्ष<br>२०७५/०७६ सम्मको<br>पेशकी / वेरजु बाँकीको<br>अवस्था | अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६<br>सम्मको पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४२५२६९४।८९                                                              | ४२५२६९४।८९                                                           | ४२५२६९४।८९                                                                 | गत आ.व.२०७४/२०७५मा वेरजु रहेको रकमको यस आ.व.मा वेरजु फर्च्यौट गर्नका लागि कागजातहरु तयारी भईरहेको अवस्था छ । |

## अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था

| आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरजु रकम | यस वर्ष थप भएको पेशकी | यस वर्ष थप भएको समेत | कैफीयत |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|

गौमुल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

|                                                                               |        |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--|
| मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु | रकम रु | ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु |  |
|                                                                               |        |                                                  |  |

## अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

### १. उत्पादन भए बिक्री गर्न समस्या छैन

गौमुल गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको आर्थिक सहयोगमा र गिफ्ट नेपाल



तथा कृषि शाखा गौमुलको प्राविधिक सहजिकरणमा जिविकोपार्जन अन्तरगत गौमुल गाउँपालिका वडा नं ६ दडिपाटा टोलमा जिविकोपार्जन अन्तरगत यस बस्तीको प्रगतिसिल घरवारी कृषक समुहमा घरवारी ब्यावस्थापन तालिम पाई यस समुहका १८ जना कृषक लाभाम्वित भएका छन् हाल तेसै



टोल अर्न्तगत पर्ने भक्ते वगरमा १० जनाले प्लास्टिक घर निर्माण गरी यस सिजनमा तरकारीमा टमाटर, काँका, जुकेनी, बन्दा, प्याज, आलु, भेडेखुर्सानी आदि लगाएका थिए जसमा प्लाष्टिक घरभित्र जुकेनी फर्सि, काँका टमाटर भेडेखुर्सानी लगाइएको थियो र अरु खुल्ला मा लगाइएको थियो हाल उनिहरुको बिक्रीका लागी घट्मुना मार्तडी बजार रहेको छ हाल यस टोलको आम्दानी तरकारी र फलफुल गरी प्रति घर १० हजार देखि ३० हजार सम्म यस टोलका कृषकले ।




यस दडिपाटाका बिस्नु रोकाया भन्नु हुन्छ पहिले अन्न बाली मा गहु, जौ, धान र कोदो लगाउने गरेका थियौं यसबाट बर्षेनि मिहिनेतमात्र खेर जाने हुन्थो र यस टोलका सबै कृषक निरास र दैनिक उपभोग्यवस्तु तेल साबुन साहुबाट उधारो माग्ने गरेको बताउनु हुन्छ प्रकाश रोकाया ।

हाल यस दडिपाटामा ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना को आर्थिक सहयोग गिफ्ट नेपाल र कृषि शाखा गौमुल प्राविधिक सहजिकरणमा यस भक्तेवगरमा प्लाष्टिक घर निर्माणमा ५० प्रतिसत जलस्रोत र ५० प्रतिसत कृषकको लगानिमा बनेका टनेलमा विभिन्न तरकारी लगाएका थिए । हाल भक्तेवगरमा तरकारी बिक्रीका लागी समस्या छैन तरकारी किन्नका लागी त्यही वारीमा नै आउछन् ।



## २. सुधारिएको घट्टले समुदायमा ल्याएको खुशी

गौमुल गाउँपालिका वडा नं. ६ टाडाकोटमा सुधारिएको पानी घट्टले समुदायमा खुशी ल्याउनुक साथै समयको बचत र आम्दानीको स्रोत समेत बनेको छ । विगतका वर्षहरूमा समुदायलाई घट्ट जानका लागि धेरै समय खेर फाल्नु पर्ने र २ घण्टाको उकालो हिडनु पर्थ्यो । टाडाकोट बाट घट्टमुना बजारमा घट्ट पिस्न जादा आउदा दिनभरीको समय लाग्ने घट्ट संचालक गंग बहादुर रोकाया बताउनुहुन्छ । गौमुल गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना घट्टमुना बाजुराको आर्थिक सहयोग र गिपट नेपालको सहजीकरणमा मिति २०७६साल मंसिर १८ गते सम्झौता भएर २०७७ जेष्ठ महिनामा सम्पन्न भएको थियो । योजना सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्ता समितिले रु २५२४९६.९० गाउँपालिकाले रु १०२५८७.२५ नेपाल सरकारको रु ५२६९३४६ फिन्ल्याण्ड सरकार र युरोपेलि युनियनको रु २७६२२०६४ जम्मा कुल लागत रु ६८३९९८.८२ मा टाडाको सुधारिएको घट्ट योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो।



घट्ट निर्माणा पछि समयको बचतका साथै महिलाहरूलाई उकालि ओरालि गर्ने दिनहरूको अन्त्य भएर आनन्दका दिनहरू आएका टाडाकोट निवासी बिस्ना वि.क. बताउनुहुन्छ । विगत ३ महिना देखि घट्ट संचालनमा छ र मासिक ६ क्विन्टल पिठो आम्दानीमा रहेको २ जनाको रोजगारी निरन्तर रुपमा भएको घट्ट संचालक गंग बहादुर रोकायाले हास्यै भन्नु भयो । अब लगत्तै घट्टको खाता सहकारीमा खोलेर आम्दानीको ४० प्रतिशत मासिक रुपमा बचत गरेर मर्मत संभार कोष खडा गरेर आगामी दिनमा आत्मनिर्भर भएर काम गर्ने योजनाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर रोकाया भन्नु हुन्छ ।



## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

गौमुल गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा सहजिकरणमा निर्माण सम्पन्न योजना तथा प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा सुचना शिक्षा र सञ्चारका लागि निर्माण गरेका होडींग बोर्ड तथा पारदर्शि बोर्डहरूमा परियोजना सहयोग गर्ने निकाय तथा स्थानिय निकायहरूको अनिवार्य रुपमा लोगो राख्नुका साथै जनचेतनामुलक नारा अनिवार्य राखेको छ । साथै परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा बनेका योजनाहरूमा अनिवार्य रुपमा समुदायलाई शुसुचित गर्नका लागि परियोजनाको निति बमोजिम केन्द्रबाट पठाएका कुराहरु तथा जनचेतनामुलक शन्देशहरु अनिवार्य रुपमा लेखन कार्य पनि भएको छ । उक्त लेखन कार्यले योजना दिगो बनाउनका साथै समाजमा भएको कुसंस्कार र कुरितीहरूको अन्य गर्नका लागि सहयोग पुरयाउने देखिन्छ ।

| क्र.सं. | माध्यम                                               | मिति                                  | प्रसारण गरिएको विषयवस्तु                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | रेडीयो कार्यक्रम बाजुरा एफ एम र रेडीयो पौरखि         | २०७६।८।१ देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म   | <ul style="list-style-type: none"> <li>लैंगिक समानता तथा सामाजिक</li> <li>समावेशिकरण, सुधारिएको चुलो</li> <li>योजना दिगोपना</li> <li>नियमित मर्मत संभार</li> <li>महिनावारी स्वच्छता</li> <li>घरबारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जिगल बजाउने काम</li> </ul> |
| २       | रेडीयो कार्यक्रम बाजुरा एफ एम र रेडीयो पौरखि         | २०७६।१२।२० देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म | कोभिड १९ सम्बन्धि जनचेतनामुलक सन्देश                                                                                                                                                                                                                     |
| ३       | पोष्टर पम्पलेट फले स प्रिन्ट तथा टास गर्ने कार्यक्रम | २०७६।१२।२० देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म | कोभिड १९ सम्बन्धि जनचेतनामुलक सन्देश                                                                                                                                                                                                                     |
| ४       | संरचनामा सन्देश मुलक नाराहरु                         | २०७७।२।१५ देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म  | योजना दिगोपना, पानीको बहुउपयोग, सरसफाई लगायतका विषय वस्तुहरु                                                                                                                                                                                             |





## अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

गौमुल गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा कार्यरत जनशक्ति विवरण

| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम                          | कार्यालय                                                                         | पद                        | जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा) |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| क.      | गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि: |                                                                                  |                           |                                 |
| १       | रण बहादुर वि.क                          | गौमुल गाउँपालिका गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना . बाजुरा          | गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत | १२                              |
| २       | अम्मर बहादुर वि.क                       | ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना बाजुरा (जिल्ला)                              | प्राविधिक सहजकर्ता        | १२                              |
| ३       | धन बहादुर केसी                          | ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना बाजुरा (जिल्ला)                              | जीविकोपार्जन सहजकर्ता     | १२                              |
| ख.      | सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने              |                                                                                  |                           |                                 |
|         |                                         | गौमुल गाउँपालिका गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, गिफ्ट नेपाल (SO) |                           |                                 |
| १       | मीन बहादुर बुढा                         | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | फिल्ड संयोजक              | १२                              |
| २       | गोरख बहादुर अयडी                        | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | फिल्ड संयोजक              | १२                              |
| ३       | डम्मर बहादुर थापा                       | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | सब ईन्जिनियर              | ८                               |
| ४       | जयराज जैशी                              | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | स्वास्थ्य प्रबर्द्धक      | १२                              |
| ५       | दिपक नाथ                                | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | स्वास्थ्य प्रबर्द्धक      | १२                              |
| ६       | धन बहादुर रोकाया                        | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल                                                              | जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक   | १२                              |

गौमुल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

|   |                  |                     |                   |    |
|---|------------------|---------------------|-------------------|----|
|   |                  |                     |                   |    |
| ७ | लोकेन्द्र रोकाया | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल | जलस्रोत प्राविधिक | १२ |
| ८ | केशव राज जैशी    | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल | जलस्रोत प्राविधिक | १२ |
| ९ | चक्र कुँवर       | RVWRMP/ गिफ्ट नेपाल | जलस्रोत प्राविधिक | १२ |