

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
मार्मा गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



मार्मा गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
लटिनाथ दाचुला  
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
दाचुला

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना .....	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास .....	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन .....	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	10
५. नीति तर्जुमा .....	11
६. सहकार्य .....	12
७. आइपरेका समस्याहरु.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	14
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	17
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....	20
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी .....	21
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	22

## तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

**आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश**

स्थानीय तहको नाम:	मामा गाउँपालिका, दार्चुला
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)

**क. आर्थिक प्रगती सारांश**

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	१०,०७७,२५७	१०,१२१,०८१	१०,१२१,०८१	१००%
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	३,९४३,०००	३,९४३,०००	३,८५२,२३८	९८%
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	१४,०२०,२५७	१४,०६४,०८१	१३,९७३,३१९	१००%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
बर्षको बजेट तथा खर्चको	स्थानीय तह	१,४५६,२५७	१,५००,०८१	१,५००,०८१	१०३%
अवस्था	नेपाल सरकार	५,०४३,०००	५,०४३,०००	५,०४३,०००	१००%
(रु हजारमा)	दातृ निकाय (GoF/EU)	७,५२१,०००	७,५२१,०००	७,४२९,२३८	९९%
	जम्मा	१४,०२०,२५७	१४,०६४,०८१	१३,९७३,३१९	१००%

**ख. भौतिक प्रगती सारांश**

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>आ.व.२०७४।०७५ मा २ वटा क्रमागत बहुउपयोगी (खापा तथा आधुनिक सिचाई) योजना र १ वटा नया खा.पा. योजना गरि जम्मा ३ वटा योजना सम्पन्न भई २९८ घरधुरीका २००७ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । जसमध्ये दलित घरधुरी २३ र जनसंख्या १५७ र अन्य २७५ घरधुरीका १८५०जनसंख्या लाभान्वित भएकाछन् ।</li> <li>निर्माणाधिन १ वटा खानेपानी योजनाहरुको ६० प्रतिशत् निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्य मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । निर्माणाधिन १ वटा खानेपानी योजनाहरुबाट जम्मा २१ घरधुरीका १८५ जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य रहेको छ ।</li> <li>मामा गाउँपालिका अन्तर्गत परियोजना कार्यरत वडा नं. १ मा रहेका जम्मा घरधुरी ७३९ मध्ये सबै घरधुरीहरुमा चर्पीको उपलब्धता रहेको र सबै घरधुरीहरुले चर्पीको प्रयोग गरेको देखिएको छ ।</li> <li>खानेपानी योजना संचालित क्षेत्रका ७३९ घरधुरीहरुमा SDA कार्ड मार्फत् सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन र व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरुको स्व:मुल्यांकन कार्य संचालन भईरहेको छ ।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्व:मूल्यांकनको नतिजा अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा कम सूचक पुरा भएका घरधुरी संख्या : ३५६, ५०-७५ प्रतिशत सूचक पुरा भएका : २८२, ७६-९९ प्रतिशत सूचक पूरा भएका : ९५ र सबै सूचक पूरा भई पूर्ण सरसफाई तर्फ उन्मुख घरधुरी संख्या: २५ वटा रहेका छन् ।</li> <li>● नियमित रूपमा योजना र समुदायस्तरमा भएको छलफलबाट महिनावारी भएको अवस्थामा चर्पीको प्रयोग गर्ने ९९% र धाराको प्रयोग गर्ने घरधुरी ७६% रहेको देखिएको छ ।</li> <li>● योजना संचालित क्षेत्रका घरधुरीहरू मध्ये चाँग : ६९४, फोहर व्यवस्थापन खाल्डो : ५००, गोठ र मल व्यवस्थापन : २६८, सावुनपानीले हातधुने व्यवस्था : ४९८ र जूट्यान : ४६९ घरधुरीहरूमा निर्माण भई प्रयोग भएको छ ।</li> <li>● कार्यरत वडा नं. १ (साविकको गूल्जर गाविस) मा रहेका ११ वटा विद्यालयहरूमा चर्पी र खानेपानीको सुविधा उपलब्ध रहेको र १ वटा माध्यमिक विद्यालय र २ वटा आधारभुत प्राविमा लैंगिकमैत्री चर्पीको सुविधा उपलब्ध रहेको छ जसबाट १०९६ जना (५५६छात्रा र ५४०छात्र) लाभान्वित भएका छन् ।</li> </ul>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● १ वटा खर्केनी बहुउपयोगी योजना निर्माण (खानेपानी योजना र आधुनिक सिचाई तथा ३ वटा आधुनिक घट्टले यस योजना क्षेत्रलाई घरवारी व्यवस्थापनमा तथा दैनिक जीवनयापनमा ठूलो टेवा पुगेको ।</li> <li>● खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरू निर्माण क्षेत्रमा ९ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहहरू गठन गरि उक्त समुहहरूमा ३ दिने आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा १ दिने पुर्नताजगी तालिम संचालन गरिएको ।</li> <li>● ९ वटा समुहहरूमा जम्मा २७६ जना (महिला : २५३, पुरुष : २३) सदस्यहरू रहेको र उक्त २७६ घरधुरीका १६५६ जनसंख्या समेटिएको छ ।</li> <li>● बहुउद्देश्य नर्सरी तालिमबाट २ जना ( पू : २ ) लाभान्वित भएको ।</li> <li>● दुर्गेश्वरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरिएको ।</li> </ul>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ३०० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएको जसबाट १५०० जनसंख्या लाभान्वित भएको ।</li> <li>● १२ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण भएको जसबाट ५०० जनसंख्या लाभान्वित भएको ।</li> <li>● योजनाहरूमा श्रोत सुधार र संरक्षण कार्यहरू संचालन भएको । हालसम्म २ वटा श्रोत सुधार कार्य सम्पन्न भएको ।</li> <li>● निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन योजनाहरूमा पानी पुर्नर्भरण खाल्डाहरू निर्माण</li> <li>● निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरूमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण र पानी परिक्षण गरिएको ।</li> </ul>

नतिजा ४ : क्षमता विकास	<ul style="list-style-type: none"><li>● खानेपानी योजनाहरुमा संचालन भएका चरणवद्ध तालिम/अनुशिक्षण मा सहभागी संख्या : ३८६ (दलित महिला :१६, दलित पुरुष :१६ अन्य महिला:२२५, अन्य पुरुष :१२१)</li><li>● सरसफाइ, स्वच्छता तथा जनचेतना सम्बन्धि तालिम : २२६२ (म:१५१४, पू:७४८)</li><li>● गापा तथा वडा स्तरीय जनचेतना मूलक तालिम तथा गोष्ठी :२३६१(म:१५८३, पू:७७८)</li><li>● जीविकोपार्जन तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम : २९१ (म:२६०, पू:३१)</li><li>● स्थानीय श्रोतव्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता : ४ (म :० पू : ४)</li></ul>
------------------------	--

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण २४ गतेमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै १०० प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको कुनै रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु ९०,७६२,१०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये सबै रकम खर्च भई भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०३% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ०४ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ०३ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ०१ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा मार्मा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
१. मारमा गाउँपालिका अन्तरगत समायोजन भएका साविकका सितोला,गूल्जर, तपोवन र लटिनाथको गा.वि.स.स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना पहिले नै निर्माण भइसकेको छ ।	प्राविधिक कारणवश जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण कार्य चैत्र र बैशाख महिनामा रोकिन गएकोले यस गाउँपालिकामा जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन/निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।
२. साविकका शेरी र लटिनाथ गाविस हाल मारमा गापाका ६, २ र ३ नं. वडाको जलउपयोग गुरुयोजना तयारीको चरणमा रहेको, सबै वडाहरुको वडास्तरीय योजना तर्जुमा सम्पन्न भएको ।	हाल २, ३ र ६ नं. वडाको वडास्तरीय योजना तर्जुमा तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना तयार भै सकेको ।
३. मारमा गाउँपालिकाका १,४,५ नं. वडा र हाल गुरुयोजना तयारीको चरणमा रहेका २,३ र ६ नं. सितै सबै वडा अर्थात मारमा गापाको पालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन/निर्माण तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने लक्ष्य रहेको ।	भदौ मसान्तभित्र मारमा गाउँपालिकाको जलउपयोग गुरुयोजना र जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना तयार भै सक्ने लक्ष्य रहेको ।

### २.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- २ वटा क्रमागत बहुउपयोगी (खापा तथा आधुनिक सिचाई) योजना र १ वटा नया खा.पा. योजना सम्पन्न भएको ।
- १ वटा खानेपानी योजनाहरुको ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
- ३०० वटा आधुनिक चुल्हो (रकेट चुल्हो) जडान भएको ।
- १२ वटा सुधारिएको पानी घट्ट जडान भएको ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	१	३४८	१	३४८	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०				
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	२	५६६	२	५६६	१००%	१००%

४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) नया समुहहरूलाई तालिम	६	१०८०	३	५६४	५०%	४७%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	३००	१५००	३००	१५००	१००%	१००%
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१२	१५००	१२	१५००	१००%	१००%
७	बहुउपयोगी योजनाहरू	२	१६५९	२	१६५९	१००%	१००%
८	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) समुहहरूलाई पुर्नताजगी तालिम	६	१८०	६	१८२	१००%	१००%

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सबै योजनहरू लक्ष्य बमोजिम सम्पन्न भएतापनि सुधारिएको चुलो निर्माण गर्न ज्यादै समस्या परेका गापाको ४ र ५ नं. वडामा अन्य कार्यक्रमबाट निशुल्क मेटल चूल्हो वितरण हुदा कार्यक्रमलाई समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ।	० गाउँपालिकाले आगामी दिनमा एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गराउनुपर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरूको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति अन्तरगत कुल २६ वटा विभिन्न तालिम/अनुशिक्षणहरू संचालन भई सो चरणबद्ध तालिममा ३८६ जना सहभागी भएका छन् ।
२. सरसफाइ स्वच्छता तथा जनचेतनामुलक तालिम, अभियानहरूमा २२६२ जना सहभागी भई समुदायस्तरमा सरसफाइ र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार भएको छ ।
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित तालिमहरूमा २९१ जना सहभागी भै जिविकोपार्जन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ ।
४. प्राविधिक तालिमहरू जस्तै: ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम र बहुउदेशिय नर्सरी तालिम १७ जनाले प्राप्त गरि योजना दिगो मर्मत संभार व्यवस्थापन, घरबारी व्यवस्थापनमा प्रचार प्रसारका साथै प्रत्यक्षरूपमा सहयोग भइरहेको छ ।
५. नवीकरणीय उर्जा,जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका लागि ३०७ घरधुरीलाई आधुनिक चुल्हो तथा पानी घट्ट सम्बन्धि तालिम दिइएको छ ।



६. गाउँपालिका र जिल्लास्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम/अभिमुखिकरणहरुमा जम्मा २३६६ जना सहभागी भएका छन् । तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	२४	१६	०	०	२२५	१२१	२४९	१३७
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१६६	७०	०	०	१३४८	६७८	१५१४	७४८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	२८	६	०	०	२३२	२५	२६०	३१
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	०	४	०	४
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	१	१६	१	१६
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	४५	६	०	०	२००	५६	२४५	६२
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१९२	८९	०	०	१३९४	६९१	१५८६	७८०
<b>जम्मा</b>	<b>४५५</b>	<b>१८७</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३४००</b>	<b>१५९१</b>	<b>३८५५</b>	<b>१७७८</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : मार्मा १ मा चालु आ.व. सम्ममा जम्मा १४ वटा घरबारी समुह गठन भै गापाबाट ११ र परियोजनाबाट ५ वटा गरि १६ वटा पोलीहाउस स्थापन भएका छन् जसबाट तिनिहरुले आयआर्जन गरिरहेका छन् ।

२. आयआर्जन : मार्मा १ मा ७२ घरधुरीले व्यवसायिक रुपमा तरकारी र ५३ घरधुरीले फलफूल उत्पादन गर्ने गरेको ।

३. सहकारी : मार्मा १ मा दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई परियोजनाको तालिम पश्चात राम्रो काम गरि रहेकोछ ।

४. लघु उद्यम : यस गापामा २० वटा लघुउद्यम (सिलाइ कटाइ, आदि ) संचालनमा रहेको छन् ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : परियोजनाबाट हालसम्म १२ (३ जना चालु आवमा) ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र २ जना बहुउद्देश्य नर्सरी उत्पादक रहेका छन् । यस गापामा १ वटा एग्रोभेट संचालनमा रहेकोछ ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
मार्मा १	४	०	१५४	१५८	१८	०	२६०	२७८	२२	०	४१४	४३६
जम्मा	४	०	१५४	१५८	१८	०	२६०	२७८	२२	०	४१४	४३६

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	७	०	६५	७२
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	८	०	४५	५३
३	लघुउद्यम व्यवसाय	३	०	१७	२०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	३	३
५	एग्रोभेट	०	०	१	१
६	पोलीहाउस स्थापना	२	०	९	११
<b>जम्मा</b>		<b>२०</b>	<b>०</b>	<b>१४०</b>	<b>१६०</b>

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	.....	.....	.....
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरुको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति ..... मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत गरिएको संख्या	अनुगमन संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	भंगाडी बहुउपयोगी योजना	१	१	१	१	१
२	खर्केनी बहुउपयोगी योजना	१	१	१	१	१

३	सिपलरी काकडीगौडा खापा योजना	३	३	३
४	छिलछिले जाजरखोला खापा योजना	२	२	२
५	दुर्गेश्वरी मावि शौचालय	२	२	२
६	भवानी निमावि शौचालय	२	२	१
७	सुधारिएको पानी घट्ट योजना	२	१	१
८	सुधारिएको चुल्हो योजना	२	१	१
	<b>जम्मा</b>	<b>१५</b>	<b>१३</b>	<b>१२</b>

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन ( फाँटबारी)	१२	१२	१२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	३
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	१
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुभावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुभावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुभाव	सुभावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।०९।३०	<ul style="list-style-type: none"> <li>आम्दानी खर्च खाता (SuTRA) कम्प्युटर सफ्टवेयर नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त पहिलो किस्ताको आम्दानी भौचर तयार गर्नुपर्ने ।</li> <li>बैंक नगदी खातामा आम्दानी खर्च अद्यावधि गर्नुपर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>हाल सम्म त्यो सफ्टवेयरमा खातापाता नराखिएको ।</li> <li>गा.पा.ले बैंक नगदी किताव तयार गरि सोहि अनुसार आम्दानी खर्च हिसाव राखेको छ ।</li> </ul>

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५ श्रावण २७ मा प्रकाशित गरिएको छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

वैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।०१	● गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन, वार्षिक कार्यक्रम वारे छलफल, वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन, सहयोगी संस्था SWS दाचुला संग सम्झौता गर्ने ।
२	२०७४।०६।२४	● मासिक प्रगती समिक्षा, सहयोगी संस्थाको नतिजमुखी कार्ययोजना अनुमोदन, निर्माणाधिन योजनाहरूको म्यादथप, नया योजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने ।
३	२०७४।०९।०५	● मासिक प्रगती समिक्षा, LRP लाई गापाबाट राख्ने , योजनाहरूको म्याद थप गर्ने, जुडे लघु जलविद्युत योजनाको पुर्ननिर्माण मा सहयोग PSU लाई अनुरोध गर्ने, जलउपयोग गुरयोजना तयारीको लागि सहयोगी संस्था CRDS-Nepal सित सम्झौता गर्ने ।
४	२०७४।१०।२६	● मासिक प्रगती समिक्षा, LRP लाई गापाबाट करार नियुक्ति दिने , जलउपयोग गुरयोजना तयारीको लागि सहयोगी संस्था CRDS-Nepal सितको सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।
५	२०७४।११।२१	● मासिक प्रगती समिक्षा, योजनाको कार्यन्वयन चरणको सम्झौता गर्ने, उ.स. व्यवस्थापन तालिमको अपुग बजेट अनुगमन तथा मूल्यांकन शिर्षकबाट व्यहोर्ने
६	२०७४।१२।११	● मासिक प्रगती समिक्षा, सम्झौता भएका योजनाहरूको अनुमोदन गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम संसोधन गरि थप बजेट र गापा अधिकृत छनौट गरिदिनको लागि PSU लाई अनुरोध गर्ने ।
७	२०७५।०१।२८	● मासिक प्रगती समिक्षा, आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा ।
८	२०७५।०२।१०	● मासिक प्रगती समिक्षा, मार्मा गाउँपालिकाको जलउपयोग गुरयोजनालाई सुचारु गर्न सहयोगी संस्था CRDS-Nepal संग संसोधित सम्झौता गर्ने तथा सोको बजेट व्यवस्था गापा जलश्रोत विकास कोषबाट गर्ने, ।
९	२०७५।०२।२९	● मासिक प्रगती समिक्षा, मार्मा गापामा नया आ.व.का लागि नया सहयोगी संस्था छनौट गर्ने सोको नेतृत्व PSU लाई दिने, सहयोगी संस्था छनौटका लागि गापा प्रतिनिधि छनौट गर्ने, सहयोगी संस्था छनौटको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने ।
१०	२०७५।०३।१८	● मासिक प्रगती समिक्षा, योजनाहरूमा दोस्रो र तेस्रो अनुगमन, क्रमागत योजनाहरूका लागि ३ महिनाको लागि गापाबाट कार्यरत जलश्रोत प्राविधिकलाई करार नियुक्ति दिने, आगामी आ.व. २०७५।०७ को वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि गाउँसभा बाट पारित गराउने , गाउँ सभाबाट विभिन्न ४ वटा नीति तथा रणनीति तयार गर्न सुझाव दिने ।

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलश्रोतसित सम्बन्धिय योजनाहरूको संचालन तथा मर्मत सम्भार O&M Policy/Regulation तयार गर्न
२. गापाको जलउपयोग गुरयोजना (WUMP), जिबिकोपार्जन गुरयोजना(LIP), लगानी रणनीति (Investment Plan) तयार गर्न
३. निर्णयमा महिला गोष्ठीबाट तयार गरिएको लैगिंक उत्तरदायी योजना अनुमोदन गर्ने ।
४. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको लागि गापा स्तरीय नीति तयार गर्ने ।

## ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (हाल गा.पा. कृषि शाखा)	वहुउद्देश्य नर्सरी तालिम (जिल्ला स्तरमा)	तालिममा सहजीकरण सहयोग तथा हल उपलब्ध	रु. २०,०००।०० बराबरको
२.	गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन समुह तालिम	तालिममा सहजीकरण सहयोग	रु. ५,०००।०० बराबरको
३.	मारमा गापा	विभिन्न वडाहरुमा पुर्ण सरसफाइ तथा पोषण कार्यक्रम	संयुक्त रुपमा कार्यक्रम संचालन	रु. १,००,०००।००
४.	सुआहारा	विभिन्न दिवश संचालन	संयुक्तरुपमा कार्यक्रम संचालन	रु. २०,०००।००

## ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	गूजरमा चुल्हो जडान गर्न कठीनाइ भएको	○ वडा नं. १ कार्यालयसित सहकार्य गरि उक्त समस्या समाधान गरिएको ।
२.	मासिक रुपमा खर्चको फाटवारी भिडान गरि परियोजना सहयोग इकाइमा पठाउनु गाह्रो ।	○ गापाबाट आगामी दिनमा विशेष पहल गर्ने र लेखापालहरुलाई परियोजनाबाट तालिम दिनुपर्ने ।
३.	योजनाको वजार सामग्री समयमा ढुवानी नभएको, योजनाको सामग्री ढुवानी भएपछि यासा संकलन समयले योजना २ महिना ढिलो हुन गएको ।	○ योजनाहरुको समयमै कोटेशन प्रक्रिया थालिएतापनि सप्लायर्सहरुबाट ३ वटा आवेदन नपरेको कारण दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्नु परेको । ○ योजना क्षेत्रका केहि व्यक्तिहरुलाई सम्झाई बुझाई योजनालाई सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सफल
४.	योजनाहरु भौतिक रुपमा सम्पन्न भैसक्दा पनि बजेट अभावका कारण अन्तिम भूक्तान गर्न नसकिएको ।	○ योजनाहरु समयमा विस्तृत सर्वेक्षण गरि गापाको स्वीकृत बजेट सिलिग तथा गापाको प्रतिबद्धता बमोजिम योजनाहरु लाई कार्यान्वयन चरणको सम्झौता गर्ने ।

मा संचालित योजनाहरूको विवरण

	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(रु)						
<b>योजना</b>								
गा.पा.	१	२,०२५,९९४	५७८,०००	५७८,०००		१	१,४४७,९९४	१८५
व.पा.	१	४,७४६,३४८	१,६७१,०००	१,३६३,८४१	३०७,१५९	०	२,७६८,१८९	३४८
योगी	१	७,८३२,७५३	३,४००,९१२	१,४३०,९४७	४६९,९६५	०	३,९६१,८७६	१,२६५
जना	१	११,८६५,९०३	७,३०३,४४७	३,८३७,४५१	४६५,९९६	०	०	१,०५४
त	१	९०२,९६४	८१९,२७४	५०८,८९१	८३,६९०		०	३३८
गागत	१	८५८,३५५	८४९,२६९	५०५,९१५	९,०८५		०	२२८
योजना	१	६९९,५०४	२३५,९१४	२३५,९१४	६४,०८६		३९९,५०४	१,५००
नी घट्ट	१	२९५,५०२	११८,४११	११८,४११	५२,७३०		०	१,८५४
घट्ट (	१	२०२,९४४	६३,६१८	६३,६१८	३३,३३३		३३३,९४४	६२५

## अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र. सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम</b>										
१	उपभोक्ता समिति अनुशिक्षण	१	१ दिन	४	३	३	०	०	२४	२१
२	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	१	१ दिन	२	१	२	०	०	९	८
३	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापना	१	१ दिन	२	१	२	०	०	९	८
४	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना	१	१ दिन	२	१	२	०	०	९	८
५	सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम	१	२ दिन	५	१	१	०	०	३१	२६
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१	१ दिन	२	२	१	०	०	१०	८
७	निर्माण अवधिको तालीम	१	१ दिन	३	२	०	०	०	१६	१५
८	सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि गोष्ठी	१	१ दिन	२	२	२	०	०	१०	८
९	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णताजगी	१	१ दिन	१	१	०	०	०	५	५
१०	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	१	१ दिन	१	१	०	०	०	५	५
११	महिला धारा समुह	१	१ दिन	४	७	०	०	०	८७	१
१२	GESI/HRBA अभिमुखिकरण	१	१ दिन	२	२	३	०	०	१०	८
<b>सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु</b>										
१	विद्यालय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	१	१ दिन	१	६३	२६	०	०	४९४	५४४
२	समुदाय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	१	१ दिन	२	४८	०	०	०	४२१	०
३	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह कार्यक्रम संचालन	१	७ दिन	१	३६	४४	०	०	२५१	१३४
४	एच.आइ.भि.एडस जनचेतना अभिमुखिकरण	१	१ दिन	१	१९	०	०	०	१८२	०
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु</b>										
१	परबिसा दरमा घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२२	४
२	पडाथी घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२७	३
३	धामीगाउ पातल घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	४	१	०	०	२५	३
४	खर्क ठाटा घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२६	२
५	शितल घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	१८	०	०	०	१५	०
६	बाली घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	१	०	०	०	२९	२
७	तल्लादह घरबारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	०	०	०	०	३२	४

८	सिपलरी काकडीगौडा घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	४	४	०	०	२२	०
९	छिलछिले घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	०	०	०	०	२८	०
१०	सहकारी व्यवस्थापन तालिम दार्चुला		५ दिन	१	१	१	०	०	६	७
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकता तालिम दुहु	५	१२ दिन	१	०	१	०	०	०	२
२	वहु उद्देश्य नर्सरी तालिम दार्चुला		५ दिन	१	०	०	०	०	०	२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	जलउपयोग गुरुयोजना तयारी तालिम (जिल्ला स्तरमा)		५ दिन	१	०	०	०	०	१	१६
२	जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी अभिमुखिकरण (गापा स्तरमा)	२,३,६	१ दिन	१	०	०	०	०	६	२०
३	जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी अभिमुखिकरण (वडा स्तरमा)	२,३,६	२ दिन	३	२८	१२	०	०	२८	८१
४	जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम (वडा स्तरमा)	३	२ दिन	३	२	१	०	०	१४	६३
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुल्हो अभिमुखिकरण तालिम	१	१ दिन	१०	४५	६	०	०	१९०	५४
२	सुधारिएको पानी घट्ट अभिमुखिकरण तालिम	१	२ दिन	२	०	५	०	०	०	७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी	१	१ दिन	१	०	१	०	०	१२	६
२	गापा स्तरीय पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी गापा	१	२ दिन	१	७	२	०	०	४	३२
३	गापा स्तरीय पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी वडा	१	२ दिन	१	७	२	०	०	४	३२
४	खुल्ला दिसा मुक्त दिवस मनाउने कार्यक्रम	१	१ दिन	१	१०	५	०	०	१५९	७३
५	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	१	१६ दिन	१	१०	८	०	०	१२७	८९
६	निर्णमा महिला कार्यशाला गोष्ठी	१	२ दिन	१	६	०	०	०	३०	०
७	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	१	१ दिन	१	५५	४३	०	०	४१२	३५५
८	शिक्षाक्षेत्रका लागि पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी	१	२ दिन	१	५	६	०	०	१३	९
९	महिला शसक्तिकरण तालिम (गापाबाट संचालित)	१	३ दिन	१	३	०	०	०	५०	०
१०	महिला अगुवा कृषक तालिम (गापाबाट संचालित)	१	३ दिन	१	३	१	०	०	२३	०
११	विश्व पानी दिवस	१	३ दिन	१	०	०	०	०	३८	०
१२	सहकारी दिवस	१	३ दिन	१	५	०	०	०	३०	०
१३	अन्तराष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता गोष्ठी	१	१ दिन	१	७५	२०	०	०	४३०	८०



१४	पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता गोष्ठी	१	२ दिन	१	५	०	०	०	५७	३
१५	उ.स. व्यवस्थापन तालिम गोकुलेश्वर	१	३ दिन	१	१	१	०	०	३	२
१६	योजना दीगोपना कार्यशाला गोष्ठी दार्चुला	१	३ दिन	१	०	०	०	०	१	७
१७	उ.स. व्यवस्थापन तालिम दार्चुला	१	३ दिन	१	१	१	०	०	१	३

### अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : .....कृषि सहकारी संस्था लि .....

#### क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

#### ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			

#### ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

#### २ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु .....

वैक मौज्जात रु.....

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्बन्ध र सर्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

## अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७४।११।३० र २०७४।१२।१९  २०७५।३।१	उ.स.हरूको लागि कोटेशन प्रकाशन भएको दार्चुला सन्देश र मान सरोवर दार्चुला र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशित भएको । गापाहरूबाट सहयोगी संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको दार्चुला सन्देश र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशन भएको ।
२	रेडियो	२०७५।१।५ देखि २०७५।३।३२ सम्म	सारथी एफ.एम. दार्चुलबाट पुर्ण सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि ३ महिना लगातार जिंगल प्रशारण गरेको ।
३	टेलिभिजन	२०७५।४।१९	टिभि. टुडेबाट नौगाड गापाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएको
४	सामाजिक सञ्जाल	२०७४।११।३०, २०७४।१२।१९ र २०७५।३।१	उ.स. कोटेशन, सहयोगी संस्था छनौटको सूचना र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि जानकारी फेसबुक तथा मेसेन्जरमा राखेको
५	प्रदर्शनी	२०७५।१।२५	परियोजनाले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्ता घोषणा कार्यक्रममा फोटो प्रदर्शन गरेको
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू	२०७५।१।२५	दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रममा जलस्रोत, जिविकोपार्जन, पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि फ्ल्याक्स प्रदर्शनी ।
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू	२०७५।१।२९, २०७५।१।२९	नया नेपाल एफ.एम. दार्चुला एफ.एम तथा सारथी एफ.एम. बाट परियोजनाले खापा अनुगमन, तालिम को समाचार प्रशारण गरेको । छाउपडीका वेदना भन्ने सन्देशमुलक देउडा गीत “ महिनावारी स्वच्छता दिवश” को अवसरमा सबै कार्यक्रम संचालित गाउँपालिका र विभिन्न तालिम तथा सेमिनार गोष्ठीमा सुनाइएको ।

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
<b>परियोजनाको तर्फबाट ( अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि</b>				
१	पदमसिंह बिष्ट	RVWRMP/TSU दार्चुला	जलश्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२	हरिभक्त अधिकारी	RVWRMP/TSU दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५ महिना-फागुन २०७४ देखि
३	बुद्धिपल्लव जोशी	RVWRMP/TSU दार्चुला	सि. जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
<b>सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण</b>				
१	वासुदेव जोशी	SWS-दार्चुला	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	प्रतापसिंह ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
३	नन्दी ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	१२ महिना
४	मानसिंह ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक	६ महिना
५	मोहनसिंह बडाल	SWS-दार्चुला	सव-इन्जिनियर	६ महिना