

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
व्यास गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



व्यास गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सुन्शोरा, दाचुला
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
दाचुला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	11
५. नीति तर्जुमा	11
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	14
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	15
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	17
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	20
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	20
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	21

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	व्यास गाउँपालिका, दार्चुला
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	पूँजीगत	८,५७३,५५८	८,९०३,४१८	८,९०३,४१८	१०४%
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	कार्यक्रम/चालु:	३,९६६,०००	३,९६६,०००	३,२९३,५६५	८३%
	जम्मा	१२,५३९,५५८	१२,८६९,४१८	१२,१९६,९८३	९७%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१,६४४,५५८	१,९७४,४१८	१,९७४,४१८	१२०%
	नेपाल सरकार	४,३५०,०००	४,३५०,०००	४,३५०,०००	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	६,५४५,०००	६,५४५,०००	५,८७२,५६५	९०%
	जम्मा	१२,५३९,५५८	१२,८६९,४१८	१२,१९६,९८३	९७%

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> आ.व.२०७४।०७५ मा १ वटा क्रमागत खानेपानी योजना र १ वटा बहुउपयोगी (खापा तथा आधुनिक सिचाई) योजना र २ वटा नया खा.पा. योजना गरि जम्मा ४ वटा योजना सम्पन्न भई १६४ घरधुरीका ९९२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । जसमध्ये दलित घरधुरी ३ र जनसंख्या १७ र अन्य १६१ घरधुरीका ९७५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । निर्माणाधिन २ वटा खानेपानी योजनाहरूको ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, उक्त योजनाहरूको निर्माण कार्य मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । निर्माणाधिन २ वटा खानेपानी योजनाहरूबाट जम्मा १५३ घरधुरीका ९९३ जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य रहेको छ । व्यास गाउँपालिका अन्तर्गत परियोजना कार्यरत वडा नं.४ र ५ मा रहेका जम्मा घरधुरी ५२२ मध्ये सबै घरधुरीहरूमा चर्पीको उपलब्धता रहेको र सबै घरधुरीहरूले चर्पीको प्रयोग गरेको देखिएको छ । खानेपानी योजना संचालित क्षेत्रका ५२२ घरधुरीहरूमा SDA कार्ड मार्फत सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन र व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरूको स्व:मुल्यांकन कार्य संचालन भईरहेको छ ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● स्व:मूल्यांकनको नतिजा अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा कम सूचक पुरा भएका घरधुरी संख्या : १०५, ५०-७५ प्रतिशत सूचक पुरा भएका : ३८५, ७६-९९ प्रतिशत सूचक पूरा भएका : २० र सबै सूचक पूरा भई पूर्ण सरसफाई तर्फ उन्मुख घरधुरी संख्या: १२ वटा रहेका छन् । ● नियमित रूपमा योजना र समुदायस्तरमा भएको छलफलबाट महिनावारी भएको अवस्थामा चर्पी र धाराको प्रयोग गर्ने घरधुरी ९३% रहेको देखिएको छ । ● योजना संचालित क्षेत्रका घरधुरीहरू मध्ये चाँग : ४६४, फोहर व्यवस्थापन खाल्डो: ४५५, गोठ र मल व्यवस्थापन : ४१०, सावुनपानीले हातधुने व्यवस्था : ३९५ जूट्यान : ४५० घरधुरीहरूमा निर्माण भई प्रयोग भएको छ । ● कार्यरत वडा नं. ४ र ५ (साविकको धौलाकोट गाविस) मा रहेका ५ वटा विद्यालयहरूमा चर्पी र खानेपानीको सुविधा उपलब्ध रहेको र १ वटा माध्यमिक विद्यालय र १ वटा आधारभुत प्राविमा लैंगिकमैत्री चर्पीको सुविधा उपलब्ध रहेको छ जसबाट ७७७ जना (४२६ छात्रा र ३५१ छात्र) लाभान्वित भएका छन् ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● १ वटा बहुउपयोगी योजना निर्माण (खानेपानी योजना र आधुनिक सिंचाइ) ● खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरू निर्माण क्षेत्रमा १२ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहहरू गठन गरि उक्त समुहहरूमा ३ दिने आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा १ दिने पुर्नताजगी तालिम संचालन गरिएको । ● १२ वटा समुहहरूमा जम्मा ३५१ जना (महिला : २९९, पुरुष:५२) सदस्यहरू रहेको र उक्त ३५१ घरधुरीका २१०६ जनसंख्या समेटिएको छ । ● १ वटा अगुवा कृषक तालिम बाट ३० जना लाभान्वित भएका छन् । ● यस गाउँपालिकामा ६ वटा प्लाष्टिक घर परियोजना र ६ वटा गापाको लगानीमा निर्माण भएका छन् । ● १ वटा बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम २ जना (म : १ पू : १) ● जनभावना वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरिएको ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ३५० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएको । ● ८ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण भएको । ● योजनाहरूमा श्रोत सुधार र संरक्षण कार्यहरू संचालन भएको । हालसम्म ४ वटा श्रोत सुधार कार्य सम्पन्न भएको । ● निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन योजनाहरूमा पानी पुनर्भरण खाल्डाहरू निर्माण ● निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरूमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण र पानी परिक्षण गरिएको ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजनाहरूमा संचालन भएका चरणवद्ध तालिम/अनुशिक्षण मा सहभागी संख्या : ७१९ (दलित महिला:८, दलित पुरुष :४ अन्य महिला:३४२, अन्य पुरुष :३६५)

	<ul style="list-style-type: none">● सरसफाइ, स्वच्छता तथा जनचेतना सम्बन्धि तालिम : १८३९ (म:४२४, पू:४१५)● गापा तथा वडा स्तरीय जनचेतना मूलक तालिम तथा गोष्ठी :१८४५(म:११२१, पू:७१३)● जीविकोपार्जन तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम : ३६० (म:३०२, पू:५८)● स्थानीय श्रोतव्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता : ५ (म :१, पू : ४)
--	--

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण २५ गतेमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ६९५,४३५,१०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. ३२९,८६०,१०० गापाको तर्फबाट बढि खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९७% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २ वटा गत वर्षका क्रमागत खानेपानी योजना, चालु आ.व.मा ४ वटा खानेपानी, ४ वटा संस्थागत शौचालय, १ वटा सुधारिएको चूल्हो तथा आधुनिक पानी घट्ट योजना गरि जम्मा ११ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ०९ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ०२ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा व्यास पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
यो गाउँपालिका परियोजना को कार्यक्रम गाउँपालिका भित्र पर्ने गाउँपालिका हो । यस गापा अर्न्तगत परियोजनाले व्यास ४ र ५ नं. वडा साविक धौलाकोट गाविस, सुन्शेरा गाविसको जलउपयोग गुरुयोजना तयार गरिएको हो । व्यास गापाका साविकका राप्ता, व्यास र हुती गाविस हालको १,२ र ६ नं.वडाको जलउपयोग गुरुयोजना तयार भएको छैन ।	यस व्यास गापाको ४ र ५ वडाको साविकको धौलाकोट गाविस मा चालु आ.व. सम्ममा खानेपानी क्षेत्रको कवरेज ८७ प्रतिशत भैसकेको छ भने आ.व. २०७५/०७६ मा तर्जुमा गरिएको खानेपानी योजनाबाट साविकको धौलाकोट गाविसमा खानेपानीको पहुँच शतप्रतिशत पुगेछ ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- ३ वटा खानेपानी योजनाहरुको निर्माण कार्यसम्पन्न भएको जसमध्ये १ वटा खापायोजना गतवर्षको क्रमागत सम्पन्न भएको ।
- १ वटा बहुपयोगी (खानेपानी तथा आधुनिक सिचाई) १ बहुउपयोगी योजना गत वर्षको क्रमागत योजना सम्पन्न भएको ।
- ३५० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ८ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण सम्पन्न भएको ।
- १२ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भएको (परियोजनाबाट ६ र गापाबाट ६ पोलिहाउस निर्माण) ।
- २ वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माणधीन रहेका तथा तिनिहरुको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	७३५	३	७३५	१०० %	१०० %
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०		
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	४	५८५	३	२०९	७५%	३६%
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) तालिम नया समुहरु	६	१७४	६	१७४	१०० %	१०० %
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	३५०	१७५०	३५०	१७५०	१०० %	१०० %

६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	८	१०००	८	१०००	१०० %	१०० %
७	बहुउपयोगी योजनाहरू	१	२५७	१	२५७	१०० %	१०० %
८	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) तालिम पुर्नताजगी	६	१७७	६	१७७	१०० %	१०० %

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सबै योजनहरू लक्ष्य बमोजिम सम्पन्न भएतापनि सुधारिएको चुलो निर्माण गर्न ज्यादै समस्या परेका गापाको ४ र ५ नं. वडामा अन्य कार्यक्रमबाट निशुल्क मेटल चूल्हो वितरण हुदा कार्यक्रमलाई समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ।	○ गाउँपालिकाले आगामी दिनमा एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गराउनुपर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरूको सूची **अनुसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति अन्तरगत कुल ४४ वटा विभिन्न तालिम/अनुशिक्षणहरू संचालन भई सो चरणबद्ध तालिममा ७१९ जना सहभागी भएका छन् ।
२. सरसफाइ स्वच्छता तथा जनचेतनामुलक तालिम, अभियानहरूमा १८३९ जना सहभागी भई समुदायस्तरमा सरसफाइ र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार भएको छ ।
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित तालिमहरूमा ३८१ जना सहभागी भै जिविकोपार्जन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ ।
४. प्राविधिक तालिमहरू जस्तै: ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम र बहुउदेशिय नर्सरी ,पेलीहाउस निर्माण तालिम १७ जनाले प्राप्त गरि योजना दिगो मर्मत संभार व्यवस्थापन, घरबारी व्यवस्थापनमा प्रचार प्रसारका साथै प्रत्यक्षरूपमा सहयोग भइरहेको छ ।
५. नवीकरणीय उर्जा,जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका लागि ३५८ घरधुरीलाई आधुनिक चुल्हो तथा पानी घट्ट सम्बन्धि तालिम दिइएको छ ।
६. गाउँपालिका र जिल्लास्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम/अभिमुखिकरणहरूमा जम्मा १८७८ जना सहभागी भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	८	४	०	०	३४२	३६५	३५०	३६९
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	७	२	०	०	१४१७	४१३	१४२४	४१५
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१	२	०	०	३२१	५७	३२२	५९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१	४	१	४
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	४	०	०	०	१६८	१८६	१७२	१८६
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१०	०	१	०	११३६	७३१	११४७	७३१
जम्मा	३०	८	१	०	३३८५	१७५६	३४१६	१७६४

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : व्यास गापामा चालु आ.व. सम्ममा जम्मा १५ वटा घरबारी समुह गठन भै गापाबाट ९० र परियोजनाबाट ९वटा गरि ९६ वटा पोलीहाउस स्थापन भएका छन् जसबाट तिनिहरुले आयआर्जन गरिरहेका छन् ।

२. आयआर्जन : व्यास गापामा ३७ घरधुरीले व्यवसायिक रुपमा तरकारी र ४० घरधुरीले फलफुल उत्पादन गर्ने गरेको ।

३. सहकारी : यस गापामा जनभावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई परियोजनाको तालिम पश्चात राम्रो काम गरिरहेको छ ।

४. लघु उद्यम : यस गापामा ३ वटा लघुउद्यम (सिलाई कटाई) संचालनमा रहेको छन् ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : परियोजनाबाट हालसम्ममा ७ (३ जना चालु आवमा) जना ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र २ जना बहुउद्देश्य नर्सरी उत्पादक रहेका छन् ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
व्यास ४	०	०	८८	८८	०	०	६१	६१	०	०	१४९	१४९
व्यास ५	०	०	०	०	४	०	२९५	२९९	४	०	२९५	२९९
जम्मा	०	०	८८	८८	४	०	३५६	३६०	४	०	४४४	४४८

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	३७	३७
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	४०	४०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	३	३
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	२	२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	पोलीहाउस स्थापना	०	०	९६	९६
जम्मा		०	०	१७८	१७८

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		जन भावना वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	७			
२	शेयर धनीहरूको संख्या	४२६			
३	कुल सम्पत्ती रु.	२८,०८,३७४।००			
४	कुल ऋण लगानी रु	२७,२५,४८८।००			
५	असूली दर	९९%			
६	खुद नाफा रु	३८,२२८।००			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०			
८	जगेडा कोष रु.	१,६७,३५९।००			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	११४%			

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने) गापा स्तरीय अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको तर परियोजनाबाट संचालित योजनाहरूमा गापा तथा वडा प्रतिनिधिहरू अनुगमनमा सहभागी भएको ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	धौलीओराड बहुउपयोगी योजना	२	२	२
२	रिठगाड खुडगाड खापा यो.	२	२	२
३	ठुलागडा छुरपानी खापा यो.	३	३	३
४	चुकपानी खापा यो.	३	३	३
५	पत्वाखोला दोस्रो खापा यो.	२	२	२
६	रिठतल्लागाउ खापा यो.	२	२	२
७	दुर्गास्थान मावि शौचालय	२	२	२
८	ब्रह्मस्थान मावि शौचालय	२	२	२
९	ब्रह्मस्थान मन्दिर (डोकट) शौचालय	२	२	२
१०	ब्रह्मस्थान मन्दिर (डोकट) शौचालय	२	२	१
११	सुधारिएको पानी घट्ट योजना	२	१	१
१२	सुधारिएको चुल्हो योजना	२	१	१
	जम्मा			

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न वमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।०९।३०	<ul style="list-style-type: none"> ○ आम्दानी खर्च खाता (SuTRA) कम्प्युटर सफ्टवेयर नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त पहिलो किस्ताको आम्दानी भौचर तयार गर्नुपर्ने । ○ बैंक नगदी खातामा आम्दानी खर्च अद्यावधि गर्नुपर्ने । ○ नेपाल सरकारको कोष समयमा निकाशा लिनुपर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल सम्म त्यो सफ्टवेयरमा खातापाता नराखिएको । ○ गा.पा.ले बैंक नगदी किताब तयार गरि सोहि अनुसार आम्दानी खर्च हिसाव राखेको छ । ○ नेपाल सरकारको कोष १ वटा किस्तामा नै निकाशा लिएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५ श्रावण २८ मा प्रकाशित गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।०४	● वार्षिक कार्यक्रम वारे छलफल, वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन, सहयोगी संस्था CRDS नेपालसित संग सम्झौता गर्ने ।
२	२०७४।०७।२६	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूको सम्झौता गर्ने, बजेट माग गर्ने
३	२०७४।०९।२५	● पहिलो अनुगमन तथा उ.स. संग कार्यान्वयन चरणको सम्झौता सम्बन्धमा, नेपाल सरकारको बजेट माग गर्ने
४	२०७४।१०।२६	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूको सम्झौता सम्बन्धमा, योजनाहरूको किस्ता निकाशा सम्बन्धमा
५	२०७४।११।२८	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूको सम्झौता अनुमोदन, ठुलागाडा छुरपानी खापायो मुल बिवाद समाधान गर्ने, रिक्त स्वास्थ्य प्रवर्द्धक छनौट सम्बन्धमा ।
६	२०७५।१२।१९	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरू संसोधन गरि थप बजेटका लागि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा ।
७	२०७५।०१।११	● मासिक प्रगती समीक्षा, आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा ।
८	२०७५।०१।२८	● मासिक प्रगती समीक्षा, धौलाकोटमा चुल्हो जडान कार्य व्यास ४ र ५ वाहेकका वडा समेत वितरण गर्ने, हाल अत्यावश्यक अपुग बजेट रु.८,००,०००।०० गाउँपालिकाबाट माग गर्ने वारे ।
९	२०७५।०३।१८	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूमा दोस्रो र तेस्रो अनुगमन, क्रमागत योजनाहरूका लागि ३ महिनाको लागि गापाबाट कार्यरत जलस्रोत प्राविधिकलाई करार नियुक्ति दिने, आगामी आ.व. २०७५।०७.६ को वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि गाउसभा बाट पारित गराउने सम्बन्धमा ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलस्रोतसित सम्बन्धिय योजनाहरूको संचालन तथा मर्मत सम्भार O&M Policy/Regulation तयार गर्न
२. गापाको पुर्ण सरफाइ रणनीति तयार गर्ने
३. गापामा एक घर एकवारीको रणनीति तयार गर्ने ।

४. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको लागि गापा स्तरीय नीति तयार गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (हाल गा.पा. कृषि शाखा)	बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम (जिल्ला स्तरमा)	तलिममा सहजीकरण सहयोग तथा हल उपलब्ध	रु. २०,०००।०० बराबरको
२	गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन समुह तालिम, अगुवा कृषक तालिम	तलिममा सहजीकरण सहयोग तथा हल उपलब्ध	रु. ५,०००।०० बराबरको
३	सुआहारा	विभिन्न दिवश संचालन	संयुक्तरूपमा कार्यक्रम संचालन	रु. २०,०००।००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	मुहान विवाद - ठुलागाडा छुरपानी खापा यो.	○ मुहान विवाद समाधानका लागि ५ र ६ नं. वडा अध्यक्षहरूको सहजीकरणबाट समाधान भएको ।
२.	धौलाकोटमा चुल्हो जडान गर्न धेरै कठिनाई भएको	○ आधुनिक चुल्हो ४ र ५ नं. वडा वाहेकका ६ नं. वडामा पनि वितरण गरेर लक्ष्य पूरा गरेको ।
३.	धौलाकोटमा जाने बजार सामग्री भारतको बाटोबाट जान नदिने र नेपालको बाटो अधिक समय र लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको योजनाको लागत वृद्धि भएको	○ वडा कार्यालयको सिफारिसमा असजिलो सामग्री ढुवानी गरिएको । अन्य सामग्रीहरू नेपालको बाटो भएर ढुवानी गरिएको ।
४.	योजनाको बजार सामग्री समयमा ढुवानी नभएको, योजनाको सामग्री ढुवानी भएपछि यासाँ संकलन समयले योजना २ महिना ढिलो हुन गएको ।	○ योजनाहरूको समयमै कोटेशन प्रक्रिया थालिएतापनि सप्लायर्सहरूबाट ३ वटा आवेदन नपरेको कारण दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्नु परेको । ○ योजना क्षेत्रका केहि व्यक्तिहरूलाई सम्झाई बुझाई योजनालाई सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सफल
५.	मासिक रूपमा खर्चको फाटवारी भिडान गरि परियोजना सहयोग इकाइमा पठाउनु गाह्रो ।	○ गापाबाट आगामी दिनमा विशेष पहल गर्ने र लेखापालहरूलाई परियोजनाबाट तालिम दिनुपर्ने ।

६.	योजनाहरु भौतिक रुपमा सम्पन्न भैसक्दा पनि वजेट अभावका कारण अन्तिम भूक्तान गर्न नसकिएको ।	○ योजनाहरु समयमा विस्तृत सर्वेक्षण गरि गापाको स्वीकृत वजेट सिंगि तथा गापाको प्रतिवद्धता वमोजिम योजनाहरु लाई कार्यन्वयन चरणको सम्भौता गर्ने ।
----	---	--

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(रु)						
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
१. पत्वाखोला दोश्रो खानेपानीय यो.	५	५,१६३,७७९	१,०५०,०००	४९७,०९९	५५२,९०१	१	३,५६०,८७८	४८१
२. रिठातल्ला गाउँ खानेपानी यो.	५	५,३२१,९६५	१,१००,०००	५५८,६००	५४१,४००	१	३,६८०,५६५	५१२
३. चुकपानी खानेपानी योजना	५	२,१६७,७९९	७९७,०००	६४८,६७६	१४८,३२४	०	१,२२२,४७५	२०७
४. ठूलागडा छुरपानी खापा. योजना	५	३,७९१,४५२	१,४०२,०००	१,१४५,२९०	२५६,७१०	०	२,१३२,७४२	३२४
५. धैली ओराड बहुउपयोगी योजना	५	३,९०९,८३५	२,१७६,६६६	१,९४२,०७६	२३४,५९०	०	०	२५७
६. रिठागाड खुइगाड खापा योजना	५	२,९४६,७५८	६७६,७५२	४९९,९४७	१७६,८०५	०	०	२०४
सिँचाई योजना								
संस्थागत शौचालय								
१. दुगास्थान मा.वि. सं.शौचालय	५	९१२,७४२	४९७,०००	४९७०००		१	४१५,७४२	३७६
२. ब्रह्मस्थान निमावि सं.शौचालय	४	९११,७७३	४९६,०००	४९६०००		१	४१५,७७३	२०९
३. ब्रह्मस्थान मन्दिर (डोकट) सं.शौचाय	४	१५१,५१२	१२२,०००	९२,४८८	२९,५१२	०	०	
४. ब्रह्मस्थान मन्दिर (तिग्रम) सं. शौचालय	५	१५१,५१२	१२१,०००	९०,४८८	३०,५१२	०	०	
सुधारिएको चुल्हो								
१. धौलाकोट सुधारिएको चुल्हो यो.	४,५,६	८२६,०५२	३६५,०००	३२२,०४७	४२,९५३	०	४१८,०९९	१७५०
सुधारिएको पानी घट्ट								
१. धौलाकोट सुधारिएको पानी घट्ट	४,५,६	३२४,३५२	३६५,०००।०	७८,२८९	२१,७११	०	४१८०९९	१०००

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	संचालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्ता समिति अनुशिक्षण	४ र ५	१ दिन	७	१	०	०	०	५४	६४
२	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	५	१ दिन	३	०	०	०	०	२४	२१
३	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापना	५	२ दिन	९	१	०	०	०	३८	३०
४	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना	४ र ५	१ दिन	६	१	१	०	०	४७	४९
५	सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम	४ र ५	२ दिन	१४	२	१	०	०	६६	७९
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	४ र ५	१ दिन	५	०	१	०	०	४३	४८
७	निर्माण अवधिको तालीम	४	१ दिन	१	१	०	०	०	६	९
८	सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि गोष्ठी	४	१ दिन	२	१	०	०	०	१७	१३
९	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णताजगी	४	१ दिन	२	०	०	०	०	१६	१४
१०	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	४	३ दिन	३	१	१	०	०	२५	३१
११	उपभोक्ता समिति अनुशिक्षण	४ र ५	१ दिन	७	१	०	०	०	५४	६४
१२	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	५	१ दिन	३	०	०	०	०	२४	२१
१३	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापना	५	२ दिन	९	१	०	०	०	३८	३०
१४	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना	४ र ५	१ दिन	६	१	१	०	०	४७	४९
१५	सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम	४ र ५	२ दिन	१४	२	१	०	०	६६	७९
१६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	४ र ५	१ दिन	५	०	१	०	०	४३	४८
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	विद्यालय स्तरमा सरसफाई कक्षा संचालन	४ र ५	१८ दिन	१८	०	०	०	०	४५०	३५
२	विद्यालय स्तरमा सरसफाई कक्षा संचालन	४ र ५	६ दिन	६	०	०	०	०	६८०	२७६
३	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह कार्यक्रम संचालन	४ र ५	७ दिन	७	७	२	०	०	२८७	१०२
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	लाली गुरास घरवारी व्यवस्थापन समुह	४	१ दिन	१	०	०	०	०	३१	३
२	शिवशक्ति घरवारी व्यवस्थापन समुह	४	१ दिन	१	०	०	०	०	२६	२
३	चादनी घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	०	०	०	२५	३
४	रिठगडे घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	१	०	०	०	१६	१०
५	दिपज्योती घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	२	०	०	१७	९

६	चन्दाकोट घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	०	०	०	२१	८
७	महादेव घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	०	०	०	३०	०
८	हरिचन घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	३ दिन	३	०	०	०	०	२९	०
९	चुकपानी घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	३ दिन	३	०	०	०	०	१४	१३
१०	जयदुर्गे घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	३ दिन	३	०	०	०	०	२८	०
११	कल्पना घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	३ दिन	३	०	०	०	०	३०	०
१२	रिठा तल्लागाउ घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	३ दिन	३	०	०	०	०	३१	२
१३	अगुवा कृषक तालिम धौलाकोट व्यास	५	४ दिन	१	०	०	०	०	२३	७
१४	सहकारी व्यवस्थापन तालिम दार्चुला									
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकता तालिम दुहू	५	१२ दिन	१	०	०	०	०	०	३
२	वहु उद्देश्य नर्सरी तालिम दार्चुला		५ दिन	१	०	०	०	०	१	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुल्हो अभिमुखिकरण तालिम	५	१ दिन	१०	०४	०	०	०	१६८	१७८
२	सुधारिएको पानी घट्ट अभिमुखिकरण तालिम	५	१ दिन	४	०	०	०	०	०	०८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	विश्व चर्पि दिवस कार्यक्रम	४ र ५	१ दिन	१	०	०	०	०	२९९	२६५
२	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	४ र ५	१६ दिन	१	०	०	०	०	३००	१५०
३	खुल्ला दिसा मुक्त दिवस मनाउने कार्यक्रम	४ र ५	७ दिन	१	८	०	०	०	२५३	१२३
४	विश्व पानी दिवस मनाउने	४ र ५	१ दिन	१	०	०	०	०	६५	१५
५	अन्तराष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवस	४ र ५	१ दिन	१	०	०	०	०	१४५	१४०
६	पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता गोष्ठी	४ र ५	२ दिन	१	१	०	१	०	२८	१४
७	उ.स. महिला पदाधिकारी कार्यशाला गोष्ठी	४ र ५	२ दिन	१	१	०	०	०	३१	६
८	उ.स. व्यवस्थापन तालिम दार्चुला		३ दिन	२	०	०	०	०	११	१३
९	योजना दीगोपना कार्यशाला गोष्ठी दार्चुला		३ दिन	१	०	०	०	०	४	५

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : जनभावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धौलाकोट, व्यास ५

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	०	०	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	२	६	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या	०	१	
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	२७५	२८३	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१३४	१३६	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	०	०	
	जनजाति	संख्या	०	०	
	अन्य	संख्या	४०९	४१९	७ वटा संस्था जोडेर जम्मा ४२६ शेयर सदस्य

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	३,०९,०००।००	३१,६५,०००।००	
२	निक्षेप (बचत)	रु.	२१,४२,२९३।००	२२,११,८६०।००	
३	जगेडा कोष	रु.	१,६७,३६९।००	१,६७,३५९।००	वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	६१,१८५।००	३८,२२८।००	
६	कुल सम्पति	रु.	२४,६५,२७७।००	२८,०८,३७४।००	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		६६९४९७।००	३७
२	पशुपालन	रु.		११,५८,३५५।००	५६
३	व्यापार	रु.		२,३२,०४५।००	१०
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		२५०००।००	६
५	अन्य	रु.		४,१५,५९१।००	१३
कुल जम्मा		रु.		२६,२५,४८८।००	१२२

नगद मौज्जात रु. ७९,८८६।००

वैक मौज्जात रु.३०००।००

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	१०५७२२४	१६१९३६२	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	१५६६३५	२७३६१९	
३	अन्य आम्दानी	रु.	३००००	३६२६७	
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	०	११०६७	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	२३८२२९१	२७२५४८८	
७	असूली दर	प्रतिशत	१००.००	९९.४२	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	१८६६३५	३०९८८६	
८	संचालन खर्च	रु.	१०९०८२	१४३३६२	
९	व्याज खर्च	रु.	४२३३०	११३५००	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	०	१४७९६	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र

ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.	१५१४१२	२७१६५८	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	३५२२३	३८२२८	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	१२३	११४	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सहकारी व्यवस्थापन तालिम (५ दिने)	सहभागी संख्या	१२	०	महिला ६, पुरुष ६ RVWRMP- Darchula
२	लेखा ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम (६ दिने)	सहभागी संख्या	०	४	पुरुष ४ RVWRMP/PSU Dadeldhura
	जम्मा		१२	४	

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र. सं.	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	७	४	०	०	११	११
२	लेखा समिति	१	२	०	०	३	३
३	कर्मचारीहरू	२	१				

(८) सम्बन्ध र सर्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, दार्चुला आधुनिक चुल्हो र सुधारिएको पानी घट्ट जडान ३५० रकेट चुल्हो जडान भएको र ८ वटा सुधारिएको पानी घट्ट जडान भै प्रयोगमा आएको ।

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	तीमति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रिका	२०७४।१।३० र २०७४।१।२।१९ २०७५।३।१	उ.स.हरूको लागि कोटेशन प्रकाशन भएको दार्चुला सन्देश र मान सरोवर दार्चुला र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशित भएको । गापाहरूबाट सहयोगी संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको दार्चुला सन्देश र पश्चिम टुडे धनगढी प्रकाशित भएको ।
२	रेडियो	२०७५।१।५ देखि २०७५।३।३२ सम्म	नया नेपाल एफ.एम. दार्चुलबाट जिविकोपार्जन तथा कृषि कार्यक्रम प्रसारण प्रत्येक दिन लगातार ३ महिना सम्म परियोजना कार्यरत सबै गापाका कृषक, गापा पदाधिकारी, जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक, फिल्ड संयोजक हरूसित कुराकानी गरेको ।
३	टेलिभिजन	२०७५।४।१९	टिभि. टुडेबाट नौगाड गापाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएको ।
४	सामाजिक सञ्जाल	२०७४।१।३०, २०७४।१। २।१९ र २०७५।३।१	उ.स. कोटेशन, सहयोगी संस्था छनौटको सूचना र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि जानकारी फेसबुक तथा मेसेन्जरमा राखेको
५	प्रदर्शनी	२०७५।१।२५	परियोजनाले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रममा फोटो प्रदर्शन गरेको
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू	२०७५।१।२५	दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रममा जलस्रोत, जिविकोपार्जन, पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि फ्ल्याक्स प्रदर्शनी ।
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू	२०७५।१।२९, २०७५।१।२९	नया नेपाल एफ.एम. दार्चुला एफ.एम तथा सारथी एफ.एम. बाट परियोजनाले खापा अनुगमन, तालिम को समाचार प्रसारण गरेको । छाउपडीका वेदना भन्ने सन्देशमुलक देउडा गीत “ महिनावारी स्वच्छता दिवश” को अवसरमा सबै कार्यक्रम संचालित गाउँपालिका र विभिन्न तालिम तथा सेमिनार गोष्ठीमा सुनाइएको ।

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
परियोजनाको तर्फबाट (अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि				
१	पदमसिंह बिष्ट	RVWRMP/TSU दार्चुला	जलश्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२	हरिभक्त अधिकारी	RVWRMP/TSU दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५ महिना-फागुन २०७४ देखि
३	बुद्धिपल्लव जोशी	RVWRMP/TSU दार्चुला	सि. जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण				
१	हरिशदत्त जोशी	CRDS-Nepal दार्चुला	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	लोकेन्द्रसिंह धामी	CRDS-Nepal दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
३	गोमती बडू	CRDS-Nepal दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	८ महिना
४	राजेश्वरी बडू	CRDS-Nepal दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	३ महिना
५	धनन्जय जोशी	CRDS-Nepal दार्चुला	जीविकोपार्जन प्रवर्धक	४ महिना
६	कृष्ण प्रसाद बडू	CRDS-Nepal दार्चुला	सव-ईन्जिनियर	४ महिना