

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
त्रिवेणी नगरपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



त्रिवेणी नगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
तोली, बाजुरा  
७ नं. प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
मातंडी, बाजुरा

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास.....	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	10
५. नीति तर्जुमा.....	10
६. सहकार्य.....	10
७. आइपरेका समस्याहरू.....	11
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण.....	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण.....	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	15
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	18
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	20
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	21

## तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : नगरपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन
तालिका ११ : नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

### आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	त्रिवेणी नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)


#### क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत	२०,६९९	२०,६९९	१८,०६९	८७%
	कार्यक्रम/चालु:	४,७६३	४,७६३	३,२६३	६८%
	<b>जम्मा</b>	<b>२५,४५४</b>	<b>२५,४५४</b>	<b>२१,३३२</b>	<b>८४%</b>
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	२,०००	२,०००	२,०००	१००%
	नेपाल सरकार	९,६६२	९,६६२	९,६६२	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१३,७९२	१३,७९२	९,६७०	७०%
	<b>जम्मा</b>	<b>२५,४५४</b>	<b>२५,४५४</b>	<b>२१,३३२</b>	<b>८४%</b>

#### ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<p>🎉 यस आ.वा.मा परियोजना अन्तरगत ८ वटा खानेपानी योजना सञ्चालित भई ४१८३ जनसंख्याले QARQ अवस्था सहितको सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेकाछन् ।</p> <p>🎉 परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएका सबै खानेपानी योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण (CCA/DRR) समेत समावेश गरी खानेपानी सुरक्षा योजना लागू भएकाछन् ।</p> <p>🎉 परियोजनाको सहयोगमा नगरपालिकामा सञ्चालित सबै खानेपानी योजनाहरूका उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय रही सुविधास्तर कायम गर्न सक्षम भएकाछन् ।</p> <p>🎉 परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएका खानेपानी योजनाहरूको उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदहरू (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) मा ५०% महिला र समानुपातिक प्रतिशतमा दलित तथा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व रहेकोछ ।</p>

	<p>🏠 नगरपालिकामा निर्माण तथा सम्पन्न भएका योजनाहरू मध्य २३ वटा योजनाहरू सहकारीमा आवध भएका छन् । यस आ.व.मा सम्पन्न भएका ५ वटा योजनाहरू सहकारीमा आवध भएका छन् ।</p>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<p>🏠 सुधारिएको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएका मध्ये १४२४ जनसंख्याले १० वटा समुहमा आवद्ध भई घरवारी स्थापना गरेका छन् ।</p> <p>🏠 यस आ.व.मा घरवारी व्यवस्थापन तथा अगुवा कृषक तालिम पाएका मध्ये ९५% महिला र समानुपातिक रूपमा दलित र जनजाति समुदायको सहभागीता रहेको छ ।</p> <p>🏠 परियोजनाको सहयोगमा स्थापित सहकारीहरूका नेतृत्वदायी पद मध्ये ४५% पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।</p>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<p>🏠 ६७४ घरधुरीमा सुधारीयको मटे चुलो जडान भई हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा कमी आएको छ ।</p> <p>🏠 फिल्ड कर्मचारीहरू लाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा तालिमहरू प्रदान गरिएको छ ।</p> <p>🏠 परियोजनाको लगानीमा निर्माण भएका सबै योजनाहरूमा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड कायम भएको छ ।</p> <p>🏠 यस आ.व. मा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको मुहान माथी रिर्चाज पिट निर्माण तथा मुहान आस पास क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरीएको छ ।</p>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<p>🏠 नगरपालीकाले यस आ.व.मा कुल योजना लागतको कम्तिमा ७% रकम जलस्रोत विकास कोषमा योगदान गरी परियोजनाप्रति अपनत्व प्रदर्शन गरेको छ ।</p> <p>🏠 यस आ.व.मा जलस्रोत विकास कोषको विनियोजित बजेटको ८४% रकम खर्च भएको छ ।</p> <p>🏠 खानेपानी योजनाहरूमा समुदायहरूले २५% जनश्रम तथा १% नगद लगानी समेत गरेकाछन् ।</p> <p>🏠 ७ पटक सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी र ६ पटक निर्माण अवधिको गोष्ठी संचालन गरीएको छ ।</p> <p>🏠 ६ पटक लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम र ७ पटक निर्माण पूर्वको गोष्ठी संचालन गरी सम्पन्न गरीएको छ ।</p> <p>🏠 १० पटक घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण र १० पटक मर्मत संभार व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन गरीएको छ ।</p>

	<p> ८ पटक उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गोष्ठी र १२ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरीएको छ ।</p>
--	---

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०५/०२ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको १०० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको ७०% मात्र खर्च भएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये १०० प्रतिशत खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८४% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

**तर्जुमा गरिएका ८ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ वटै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्।**

यस प्रतिवेदनमा त्रिवेणी नगरपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस नगरपालिका अन्तरगत साविकका तिन वटा गा.वि.सहरको जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण भई सकेको हुदा नगरपालिकाको एकिकृत जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
त्रिवेणी नगरपालिका अन्तरगत समायोजन भएका साविकका तोली, छुतारा र कैलाशमाण्डौको गा.वि.स.स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना पहिले नै निर्माण भइसकेको हुँदा नगरपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन/निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको ।	प्रकृत्यामा नरहेको

### २.२. भौतिक प्रगति

यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

आ.व. २०७४/०७५ मा ८ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएकाछन् ।

आ.व. २०७४/०७५ मा ६७४ घरधुरीमा सुधारीको माटे चुल्हो जडान भएकाछन् ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	७	३९२९	८	४९८३	११४	१३४
२	सिँचाई योजनाहरु	१	४२०	०	०	०	०
१	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१०	१४००	१०	१४२४	१००	१०२
२	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	७००	४३९२	६७४	४९५२	९६	९६

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१		

नगरपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस नगरपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा ७ पटक सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी संचालन गरी सम्पन्न गरीएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा ६ पटक निर्माण अवधिको गोष्ठी सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा ६ पटक लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा १० पटक घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा १० पटक मर्मत संभार व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा ७ पटक निर्माण पूर्वको गोष्ठी सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा १२ पटक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ आ.व. २०७४/०७५ मा ८ पटक उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न भएकोछ ।
- 🗑️ तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	१९०	१४४	०	०	८११	८९९	१००१	१०४३
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	९३	५३	०	०	५०६	२४९	५९९	३०२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	४३	१०	०	०	२०६	२०	२४९	३०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	०	६	०	६
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	४	२	०	०	९	१८	१३	२०
<b>जम्मा</b>	<b>३३०</b>	<b>२०९</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१५३२</b>	<b>११९२</b>	<b>१८६२</b>	<b>१४०१</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस नगरपालिकामा निम्न वमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।



🗨 १० वटा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन / पुर्न गठन भई २७४ घरधुरी आवद्ध भई १४२४ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन् ।

🗨 १० वटौ घरवारी व्यवस्थापन समुहलाई ३/३ दिने घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम संचालन गरेको ।

🗨 ८ जनालाई सहकारी अध्ययन अवलोकन भ्रमणको आयोजना ।

तालिका ५ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	८०	८०	२५	०	१५०	१७५	२५	०	२३०	२५५
४	५९	०	२५१	३१०	०	०	०	०	५९	०	२५१	३१०
५	१७	०	११६	१३३	०	०	०	०	१७	०	११६	१३३
६	०	०	९७	९७	०	०	०	०	०	०	९७	९७
७	१०६	०	१७६	२८२	०	०	०	०	१०६	०	१७६	२८२
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	७५	०	१४७	२२२	१८	०	६१	७९	९३	०	२०८	३०१
जम्मा	२५७	०	८६७	११२४	४३	०	२११	२५४	३००	०	१०७८	१३७८

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	०	०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	०	०
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	.....	०	०	०	०
जम्मा		०	०	०	०

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम: न्यू भिजन बहुउद्देशीय सहकारी लि
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३३
२	शेयर धनीहरुको संख्या	५८५
३	कुल सम्पत्ती रु.	८४,८२,००९
४	कुल ऋण लगानी रु	५५,२८,२८१
५	असूली दर	९८
६	खुद नाफा रु	९८,०६५

७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०
८	जगेडा कोष रु.	८,६२,३७५
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१०९

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

नगरपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस नगरपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	नगरपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	मेलामुल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
२	खालगडा खिन्नै खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
३	मलालगाउ गडिगाउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
४	जातुखानी सुवापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
५	मष्टेश्वरी मा.वि. खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
६	निगाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
७	गोगन्नेडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
८	बडेपातल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
	<b>जम्मा</b>	<b>२४</b>	<b>२४</b>	<b>२४</b>

तालिका ९ : नगरपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	१२	१२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	३
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	१
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४ पौष २८	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SuTRA Software को प्रयोग गर्नु पर्ने</li> <li>• क्रियाकलाप संचालन गर्न पूर्व अनिवार्य रूपमा सो को प्रस्ताव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट स्वीकृत गर्नु पर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• क्रियाकलाप संचालन गर्न पूर्व अनिवार्य रूपमा सो को प्रस्ताव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट स्वीकृत गर्ने गरेको ।</li> </ul>

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण नगरपालिकाको सूचना पाटीमा २०७५ श्रावण महिना भित्र प्रकाशन गरिने छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू

#### ५. नीति तर्जुमा

नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. ५ वर्ष भित्र सबै जनताको घरमा स्वच्छ खानेपानी अनिवार्य पुर्याउने नीति लिईनेछ ।
२. कृषीवालीमा आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउँदै लगिनेछ । माटो परिक्षण गरी माटो सुहाउँदो वाली क्षेत्रहरू तयार पारिनेछन् ।
३. परम्परागत वालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न विउको व्यवस्थामा जोड दिईनेछ भने रैथाने जौ वालीको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिईनेछ ।

#### ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा नगरपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. ( वा बराबर)
१	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	आमा, महिला समुह कालागी जिविकोपार्जन तथा पोषण तालिम संचालन	आर्थिक एवं प्राविधिक सहकार्य	५०००।००

### ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुवाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण**

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
<b>खानेपानी तथा सरसफाई योजना</b>									
१	मेलामुल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	९	१०८३५२३	६१२६८५	६१२६८५	७५७५८	०	०	१०२
२	खालगडा खिन्नै खानेपानी तथा सरसफाई योजना	९	३७८०५१२	२१९२२२७	२१९२२२७	२६४६२०	०	०	३८१
३	मलालगाउ गडिगाउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	९	२१२३०३३	११३२७३९	११३२७३९	१८७४४३	०	०	५१८
४	जातुखानी सुवापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७	५७०६७०९	३५१५७८३	३५१५७८३	३९९४१५	०	०	६०५
५	मण्टेश्वरी मा.वि. खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	१३१३९७०	६९३२४५	६९३२४५	९१९१३	०	०	५८९
६	निगाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	९	२२६४३५०	१२३५२६६	१२३५२६६	१५८४३०	०	०	१९२
७	गोगन्नेडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	२८६६९९४	१८०८०७४	१८०८०७४	१८८९०३	०	०	३३४
८	बडेपातल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	७११८६१६	४२९५००६	४२९५००६	४९८२७४	०	०	१४६२
<b>जम्मा :</b>			<b>२६२५७७०६</b>	<b>१५४८५०२५</b>	<b>१५४८५०२५</b>	<b>१८६४७५६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४१८३</b>
<b>सुधारिएको चुल्हो</b>									
१	कैलाशमाण्डौ सुधारिएको माटोको चुल्हो योजना	३,४ २ ९	१४९०३३८	५८३९९४	५८३९९४	१३५२४४	०	०	४३१२
<b>जम्मा :</b>			<b>२७७४८०४५</b>	<b>१६०६९०१९</b>	<b>१६०६९०१९</b>	<b>२००००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>८४९५</b>

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम</b>										
१	सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी		१ दिन	७	१३	१८	०	०	५४	६३
२	निर्माण अवधिको गोष्ठी		१ दिन	६	२	०	०	०	२६	३०
३	लेखा व्यवस्थापन तालिम		१ दिन	११	१३	१०	०	०	५८	८०
४	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम		१ दिन	१०	१२	११	०	०	४९	७८
५	घरबारी व्यवस्थापन तालिम		१ दिन	१०	६८	३८	०	०	१३०	१३०
६	मर्मत संभार व्यवस्थापन तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन		१ दिन	१०	२८	३०	०	०	८३	११४
७	निर्माण पश्चातको गोष्ठी		१ दिने	६	२	०	०	०	२६	३०
८	सार्वजनिक सुनुवाई		१ दिन	१२	२६	२९	०	०	२३०	२४०
९	निर्माण पूर्वको गोष्ठी		१ दिने	७	५	०	०	०	२९	३६
१०	धारा आमा समुहको तालिम		१ दिने	२	५	०	०	०	५३	१
११	उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गोष्ठी		१ दिने	१०	१३	८	०	०	४९	७६
१२	पानी सुरक्षा योजना तालिम		३ दिने	४	३	०	०	०	२४	२१
<b>सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु</b>										
१	विश्व हात धुने दिवस		१ दिने	३	२५	३१	०	०	१५९	१४०
२	अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस		१ दिने	२	४६	२	०	०	२५३	१७
३	महिनावारी स्वच्छता दिवस		१ दिने	१	१३	१८	०	०	४४	३२
४	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह		७ दिने	१	९	२	०	०	३२	४०
५	विश्व पानी दिवस		१ दिने	२	०	०	०	०	१८	२०

जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३ दिने	१०	४१	२	०	०	२००	११
२	अगुवा कृषकहरु तालिम		५ दिने	१	१	१	०	०	६	२
३	बहुउदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम		५ दिने	१	१	६	०	०	०	०
४	सहकारीलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण		७ दिने	१	०	१	०	०	०	७
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम		१४ दिने	१	०	०	०	०	०	६
नगरपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	महीनाबारी स्वच्छता सम्बन्धि धामीधार्की लाई अनुशिक्षण गोष्ठी		३ दिने	१	०	२	०	०	९	१६
२	पूर्ण सरसफाई तथा पोषण तालिम		२ दिने	१	४	०	०	०	०	२

### अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : न्यू भिजन सहकारी संस्था लि. त्रिवेणी ९

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	२	२३	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	९	९	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या	०	०	
क	विद्यालय	संख्या	१	१	

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	२३५	२५५	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	३०९	३३०	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	१४०	१४३	
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या	४०४	४४२	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	१३,२५,६००	१३,९१,४००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	२८,३३,४४४	३६,८१,९५२	
३	जगेडा कोष	रु.	५००५००	८,६२,३७५	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफाबाट
५	खुद नाफा	रु.		९८०६५	
६	कुल सम्पति	रु.		८४,८२,००९	सन्तुलन परीक्षणबाट



### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		३,६२,००३	
२	पशुपालन	रु.		२४,६५,४२२	
३	व्यापार	रु.		१७,०५,३०६	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		६,७३,९५०	
५	अन्य	रु.		३,२१,६००	
कुल जम्मा		रु.		५५,२८,२८१	

नगद मौज्जात रु १०,०६,३६४

वैक मौज्जात रु १,३८,८६०

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	०	४५,७१,८९९	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	०	६,६९,९२१	
३	अन्य आम्दानी	रु.	०	५,०८,४१४	
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.	०	११,३०२	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	०	४४,०००	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	०	५५,२८,२८१	
७	असूली दर	प्रतिशत	०	९८	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	०	११,७८,३३५	
८	संचालन खर्च	रु.	०	६,८१,५२९	
९	व्याज खर्च	रु.	०	३,०८,९९७	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	०	८९,७५३	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	०	१०,८०,२६९	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	०	९८,०६५	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	०	१०९	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सहकारी शिक्षा तालिम	सहभागी संख्या	०	२५	
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	बांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम
ने.रा. बैंक	४,७७,६००	४,७७,६००	१९,१०४	
नेप्स्कन	१०,००,०००	१,६६,६६६	५९,४०३	८,३३,३३४

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	५	५	१			११
२	लेखा समिति	१	२				३
३	कर्मचारीहरु	१	१				२

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

अनुसूची ४ : नगरपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

## जुकेपानी खानेपानी योजनाले ल्याएको परिवर्तन

अमर बहादुर बि.क.

सि.जलस्रोत प्राविधिक

भक्त्यास् निद्राखुल्यो बिस्तराबाट उठे र बाहिर हेरेको त जुन र छायाका कारण उज्यालो भएको जस्तो लाग्यो ढिला गरी हिडेमा नाउलाको पानी सकिने र पानी नपाउने भएकाले हतपत्त पानीभर्ने भाडा लगेर पानीभर्न गए बाटोमा कोहि पनि महिला नदेखिएकाले पानीचाहि टन्न पाइने भो भन्ने बिचारले खुशिहुदै गए पानी भरे र काममा ढिला हुन्छ भन्ने हिसावले घर फर्किहाले । घरमा आएर यसो घडि हेरेको त रातको २ बजेको रहेछ । गर्मिको सिजन भएकाले धारामा जाने बाटोको छेउछाउमा कुरीको फारमा भालु हुने भएकाले एक छिन साट्टै डर लाग्यो । यो भनाई तोली गा.वि.स. वडा नं. ६ जुकेपानी टोलका ४१ वर्षिय सुपारी साउद को हो । तोली गा.वि.स. वडा नं. ६ को जुकेपानीटोलमा २० घरधुरीको बसोबास रहेको छ ।

खानेपानीको एकदमै अभाव रहेको यो टोलमा पानीको एकमात्रश्रोत गाउबाट २० मिनेट टाढा रहेको हुगें धारा मात्र थियो । श्रावण, भाद्र र असोज महिनाबाहेक अरु ९ महिनामा पानीको एकदमै अभाव रहने उक्त स्थानमा पानीभर्नका लागी प्रत्येक दिन महिला दिदीबहिनीहरू बिच भगडा भइरहन्थ्यो । पानीको पालै पाउन मुशकील हुन्थ्यो । सफा र स्वच्छ पानीको त कुनै हिसाव नै हुदैन्थ्यो । अन्तमा त माटो सहितको पानीजम्मा गरी घरमा थेग्रयाई खानुपर्ने बाध्यता त्यसमा पनि चाहेजति पानी पाहिदैन्थ्यो । पानीकै कारणले २ घरधुरीले त बसाइ सराइ नै गरे तर सबैको त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले बाध्यभएर बस्नु पर्ने अवस्था थियो । यो दुखबाट पार पाउनका लागी गाउबासीहरूले गा.वि.स. देखि जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा निवेदन पेश गरे तर यस गाउको योजना निर्माणका लागी योजनाको पाइपलाइनको लम्बाइएकदमै लामो भएको खोलाक्रसिंड.गर्नुपर्ने भएकाले कुनैपनि निकायले यो योजना निर्माण गर्न सकेन गा.वि.स. संग आर्थिक श्रोत प्रशस्त नभएकाले र सानो टोलका लागीमात्र धेरै रकमखर्चहुने भएकाले यो योजना बन्न सकेन । यस कारण गाउबासीहरू लगायत यस बस्तीका अगुवाहरू एकदमै दुखिभए ।



यसै क्रममा वि.सं. २०६९ साल चैत्र महिनामा गा.वि.स.को जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्नका लागी जिल्ला विकास समिति/ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना बाजुरा र गाउ विकास समिति तोलीबिच सम्झौता भयो यस क्रममा म पनि गा.वि.स. स्तरिय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिको सदस्य थिए भनी जानकारी गराउनु भयो यसै टोलका अगुवा भानबहादुर साउदले । यस परियोजनाले बाजुरा



जिल्लाका अन्य गा.वि.स.मा जलस्रोतको क्षेत्रमाकाम गरेको देखेर हामी चाही एकदमै खुशीभयौं । यो वर्ष भरीमा सम्पूर्ण गा.वि.स. भरीको गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भयो र योजना प्राथमिकीकरण गर्दा यस टोलको योजना ५. नं. मा पर्यो ।

मिति २०७२ साल फागुन.महिनामा यस टोलका लागी जुकेपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सर्वे भई योजनानिर्माणको कार्य सुरु भयो यस कामका लागी गाउका महिला जुटे पुरुष जुटे सबैको सकृय सहभागीतामा २०७४/१/१० मा जम्मा लागत रु १९ लाख ८४ हजार ३ सय १८ रुपैयाको लागतमा योजनाको सम्भौता गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो । पानीको मुहान टाढा भएपनि पानीको बहाव प्रशस्त भएकाले खानेपानी संगै साना सिचाईका लागी स्वायल सिमेन्ट टैकी पनि निर्माण भयो आर.भि.टी.को ओभरफ्लो पानी यसमा जम्मागर्ने र यसबाट तरकारी सिचाईका लागी प्रयोग गर्नेगरी निर्माण कार्य भयो ।



यस भन्दा पहिला हिउदे सिजनमा पिउने पानी नै नपाउने स्थानमा तरकारी खेतीको त कुनै विकल्प नै थिएन । हाल सबैको घरमा तरकारी बारी रहेको र ५ वटा घरपरिवारले बेमौसमि तरकारी खेतिगरी मनग्य आम्दानी गरिरकेका छन् । परियोजनाको नियमानुसार चर्पि निर्माण घरबारी व्यवस्थापन,

सरसफाइका कृयाकलापहरु पनि संचालन भए । हाल यो गाउ पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ । सुधारिएको चुलो निर्माण, गोठेमलव्यवस्थापन, भाडा सुकाउने चाड., फोहर फाल्ने गाडल लगायतकाविभिन्न कृयाकलाप संचालनभइएकदमै स फा र सुन्दर गाउमा परिणत भएको छ ।



खानेपानी योजना निर्माण पश्चात व्यक्तिगत देखि पारिवारिक सरसफाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था तरकारी खानाले सबैको पोषणमा सुधार आउनुको साथै आम्दानीको श्रोतको रुपमा यो योजना परिचित भएको छ ।



योजनालाई दिगोरुपमा संचालन गर्नका लागी हाल सम्म रु. १ लाख १० हजार रकम मर्मत संभार कोष जम्माभएको छ । नियमित रुपमा मर्मत संभार कार्यकर्ता परिचालन भएको जगेडा पाटपुर्जाहरु सुरक्षित रुपमा स्टोरमा व्यवस्थापन गरिएको नियमित पानीशुल्क संकलन लगायतका विभिन्न कामहरु भइरहेको छ ।





यहाका हामी गाउवासीहरुले पानी नै जिवन हो भन्ने मुलमत्रलाई आत्मा सात गरेका छौ र यसको दिगो संचालन र व्यवस्थापनका लागी सवै प्रतिबद्ध छौ । यस्तो पानीको एकदमै दुखभएको टोलमा खानेपानी योजना निर्माण गरी समुदायलाई परिवर्तन गर्नमा अमुल्य सहयोग गर्ने ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लगायत यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सवै सवै लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

नगरपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरुको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो		
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरु		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरुको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
<b>परियोजनाको तर्फबाट ( अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि</b>				
१.	नरवीर ऐडी	RVWRMP/TSU, बाजुरा	नि. जलश्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२.	दिभाकर दुवाल	RVWRMP/TSU, बाजुरा	जिवीकोपार्जन अधिकृत	६ महिना
३.	अमर वि.क.	RVWRMP/TSU, बाजुरा	सि. जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
<b>सहयोगी ब्याक्तिबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण</b>				
१	रण बहादुर वि.क.	त्रिबेणी नगरपालीका/ग्रमीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	जयराज जोशी	त्रिबेणी नगरपालीका/ग्रमीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना
३	किरण रौले	त्रिबेणी नगरपालीका/ग्रमीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना
४	रण बहादुर साउद	त्रिबेणी नगरपालीका/ग्रमीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना
५	राम बहादुर वि.क.	त्रिबेणी नगरपालीका/ग्रमीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना