२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
चौरपाटी गाउंपालिका

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन

चौरपाटी गाउंपालिका
गाउंकार्यपालिकाको कार्यालय
चौरपाटी
प्रदेश नं. ७, नेपाल

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
मंगलसैन , अछाम

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश 2
१. पृष्ठभूमी 4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी 5
२.१. भौतिक प्रगति 5
२.२. क्षमता विकास 6
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम 7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन 8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा 10
५. नीति तर्जुमा 10
६. सहकार्य 10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण 12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण 13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण 15
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु 18
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी 19
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण 20

तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका ९ : अनुगमनमा औँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नामः	चौरपाटी गाउँपालिका				
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधी	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16th July 2017 to 16th July 2018)				
क. आर्थिक प्रगती सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	**शीर्षक**	**बजेट**	**निकासा**	**खर्च**	**खर्च %**
	पूँजीगत	८४४८	८४४८	८४४८	१००
	कार्यक्रम/चालु:	२३२६	२३२६	२१९६	९५
	जम्मा	१०७७४	१०७७४	१०६४४	
श्रोतगत रुपमा आर्थिक बर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	**लगानीको स्रोत**	**बजेट**	**निकासा**	**खर्च**	**खर्च %**
	स्थानीय तह	७५०	७५०	७५०	१००
	नेपाल सरकार	४०२४	४०२४	४०२४	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	६०००	६०००	५८७०	९८
	जम्मा	१०७७४	१०७७४	१०६४४	
ख. भौतिक प्रगती सारांश					
नतिजा क्षेत्र	**आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी**				
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	• यस आब मा ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना सम्पन्न भइ २१९ घरधुरीका १४५२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी को उपभोग गरीरहेका छन । • यसै गरी सरसफाइ तथा स्वच्छता लाइ बढाबा दिनको लागी बिभिन्न सरसफाइ का क्रियाकलाप जस्तो चांग, जुठेल्ना, सुधारीएको चुलो आदी क्रियाकलाप पनि गरिएका छन । अनुसुची मा				
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	• यस आब मा सम्पन्न माथि उल्लेखित घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानी उपयोग गरी सिंचाइको सुबिधा पाएका छन । साथै जिबीकोपार्जन सुधारको लागी बिभीन्न प्रकारका तालीम ,गोष्ठी र सम्मेलन मार्फ्त प्रयास भएका छन ।				
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	• यस आ.ब.मा सम्पन्न भएका ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना साथै आगामी बर्षमा अल्या भइ सम्पन्न हुने प्रत्येक योजनाहरुमा जलवायु परिवर्तन				

GOVERNMENT OF NEPAL EUROPEAN UNION Ministry for Foreign Affairs of Finland

	अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण का लागी केही प्रयास स्वरुप सोत्र संरक्षणका कार्य, पहिरो नियन्त्रणका प्रयास, साना साना पुर्नभरणको लाइ खाल्डा, बृक्षारोपण आदी गरीएको छ ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	• यस आब मा चौरपाटी गा.पामा ४ बटा घरबारी व्यवस्थापन समुहलाइ तालीम दिइएको छ जसबाट ५५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित ९७ घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानीको माध्यामबाट सिंचाइ गरी जिबीकोपार्जनका क्रियाकलाप गरीआएका छन । • योजनालाई सुचारु रुपमा संचालन गर्नको लागी अर्थात योजनाको दिगोपनको लागी योजना को उपभोक्ता समिति गठन लगतै उपभोक्ता समिति लाइ तयारी चरणका बिभिन्न तालीम, योजना कार्यान्वयनको चरणमा गुणस्तर कायम गर्न आबश्यक पर्ने तालीम साथै योजना सम्पन्न भए पछि को अवधिमा पनि बिभिन्न दिगोपन को लागी आबश्यक तालीमको माध्यामबाट जम्मा महिला ८१५ र पुरुस ८४७ गरी कुल जम्मा १६६२ को क्षमता बिकास बिकास भएको छ । • सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन को लागी बडा न १ मा गा.पा को आर्थिक सहयोगमा बिभिन्न चरणमा बिभिन्न महिला समुहहरुलाइ सहभागी गराइ तालीम तथा उनीहरुको क्षमता बिकासमा सहयोग गरीयो । • सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन को लागी गा.पा को सहयोगमा बिभिन्न चरणमा बिभिन्न महिला समुहहरुलाइ सहभागी गराइ तालीम तथा उनीहरुको क्षमता बिकासमा सहयोग गरीयो । • जिवीकोपार्जन विकाससंग सम्बन्धित तालीमबाट जम्मा २३ जना ले बहुउदेशीय नर्सरी , अगुवा नर्सरी तालीम आदी

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा **"न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रुपमा पानीको उपयोगको माध्यमवाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने"** लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरुप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखि नै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ साउन २८ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विष्लेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकासा भै ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रकम सम्पुर्ण खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको चालु तर्फ रु १,२९,८५६. अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये सम्पुर्ण खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १००.% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ७ बटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये ३ बटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ४ बटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी बर्ष समेत निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा चौरपाटी गाउपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. यस आब मा ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना सम्पन्न भइ २१९ घरधुरीका १६६२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित जनसंख्याले स्वच्छ्छ खानेपानी को उपभोग गरीरहेका छन ।

३. यस आब मा चौरपाटी गा.पामा ४ बटा घरबारी व्यवस्थापन समुहलाइ तालीम दिइएको छ जसबाट ५५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित ९७ घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानीको माध्यामबाट सिंचाइ गरी जिबीकोपार्जनका कियाकलाप गरीआएका छन ।

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	१४५२	३	१४५२	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु						
३	संस्थागत चर्पीहरु						
४	घरबारी व्यवस्थापन	४	५५५	४	५५५	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो						
६	सुधारिएको पानी घट्ट						
७	.....						
८	.....						

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षीत उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

१	खानेपानी योजनाको हकमा सप्लायर्सले समयमा नै सामाग्री उपल्बध गराउन नसक्दा योजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु साथै सहयोगी संस्थाका कर्मचारी को फेरबदल हुनु पनि मुख्य कारण रहेको छ ।	यसको लागी आगामी आ.ब मा सप्लायर्सको स्टोर अनुगमन गरी मात्र कार्य गराउने रणनीति लिइएको छ ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसुची १ मा दिइएको छ ।

२.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजनालाई सुचारु रुपमा संचालन गर्नको लागी अर्थात योजनाको दिगोपनको लागी योजना को उपभोक्ता समिति गठन लगतै उपभोक्ता समिति लाइ तयारी चरणका बिभिन्न तालीम, योजना कार्यान्वयनको चरणमा गुणस्तर कायम गर्न आबश्यक पर्ने तालीम साथै योजना सम्पन्न भए पछि को अबधिमा पनि बिभिन्न दिगोपन को लागी आबश्यक तालीमको माध्यामबाट जम्मा महिला ८१५ र ८४७ पुरुस गरी कुल जम्मा १६६२ को क्षमता बिकास बिकास भएको छ ।

२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन को लागी बडा न १ मा गा.पा को आर्थिक सहयोगमा बिभिन्न चरणमा बिभिन्न महिला समुहहरुलाइ सहभागी गराइ तालीम तथा उनीहरुको क्षमता बिकासमा सहयोग गरीयो ।

३. जिवीकोपार्जन विकाससंग सम्बन्धित तालीमबाट जम्मा २३ जना ले बहुउदेशीग नर्सरी , च्याउ उत्पादन तालीम आदी

तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तलिम	१११	१३७	०	०	७०४	७१०	८१५	८४७
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु								
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	६	२			८	७	१४	९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु								

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु								
जम्मा								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ।

२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ।

१. घरबारी

चौरपाटी गाउपालिमा परियोजना संचालित १ बटा बडामा यस अबिधि सम्ममा जम्मा ३२९ घरधुरीका जनसंख्या लाभान्वित भएका छन। जस मध्ये ५७ जना दलित र २७२ जना अन्य समुदायबाट लाभान्वित भएका छन।

२.आयआर्जन

चौरपाटी गाउपालिकामा परियोजना संचालित १ बटा बडामा यस अबिधि सम्ममा बहुउद्देशीय नर्सरी र अगुवा किसान तालीमको माध्यामबाट केही घरधुरीले व्यबसायिक रुपमा जिबीकोपार्जनका कियाकलाप अगाडी बढाएका छन।

३.सहकारी

४. लघु उद्यम आदि

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	५१		१७२	२२३	६		१००	१०६	५७		२७२	३२९
जम्मा												

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

GOVERNMENT OF NEPAL

EUROPEAN UNION

Ministry for Foreign Affairs of Finland

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
६	.....				
जम्मा					

तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		.....	.....	.....	.....
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरुको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ। (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयवाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	कुडिखेत खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	२	२
२	अग्रीखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४
३	खोप्चेपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

४	बिन्द्रावन कालेखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४
५	घट्टेखोला पियल्सल्सा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	२	२
६	कुलिवाध तातोपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	२	२
७	जडापानी बहुउपयोगी खा.पा. योजना	४	२	२
	जम्मा	२८	२०	२०

तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१६	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयवाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा औँल्याइएका सुझाबहरुको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाब	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	बिभिन्न मिती	संचालीत योजनाहरुको सम्झौता अबधिमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने	
२		निर्माण सामाग्री को उचित भण्डारण गर्नु पर्न	उक्त सुझाब मार्फत बिभिन्न योजनामा स्टोर व्यबस्थापन भएको
३		सरसफाइ र स्वन्छबता को अभियानलाइ प्रभाबकारी रुपमा योजना संचालीत स्थानमा बढाउनुपर्ने	अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सुक्षाब अनुसार कार्यदल बनाएको

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरिएको छ ।

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको छ ।

तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७४ साउन	• समक्षदारी पत्रमा हस्ताक्षर
२	२०७४ भदौ	• परियोजनाको समिति गठन • स्वामिन्ब लिने • गाउसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा् • कार्यक्रम बार्षिक योजना अनुसार सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा
३	२०७४ कार्तिक	• योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा • प्रगती समिक्षा
४	२०७५ असार	• सहयोगी संस्था र कर्मचारीहरुलाइ धन्यबाद • बार्षिक प्रगती समीक्षा • जलस्रोत प्राबिधिकको ३ महिनाको करार नियुक्ती

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. आगामी ५ बर्षको अबधिमा गाउपालिका का सबै बडा हरुमा सफा र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरेको छ।

२. पुर्णसरसफाइलाई जोड दिई आबश्यक रणनीति बनाइ अगाडी बढने सोच तयार भएको छ।

३. छाउपठी प्रथा अन्तका लागी प्रत्येक बडाहरुमा उपयुक्त किसिमका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै यसलाइ प्रभाबकारी रुपमा अगाडी बढाउर्ने नीति लिइएको छ ।

४. जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनको लागी प्रत्येक बडामा पकेट क्षेत्र तयार गरी कृषिका कार्यक्रम अगाडी बढाउने योजना रहेको छ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साझेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१				

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुवाट गरिएको थियो ।

तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	खानेपानी योजनाको हकमा सप्लायर्सले समयमा नै सामाग्री उपल्बध गराउन नसक्दा योजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु साथै सहयोगी संस्थाका कर्मचारी को फेरबदल हुनु पनि मुख्य कारण रहेको छ ।	यसको लागी आगामी आ.ब मा सप्लायर्सको स्टोर अनुगमन गरी मात्र कार्य गराउने रणनीति लिइएको छ ।

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
कुडिखेत खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	५,२१८,४४४		१८२२७५७	३१५८४०	१	३०७८०००	
अग्रीखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	१,८३२,९७३	१,१४९,२०३	५२२८२६				४७५
खोप्चेपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	३,९१९,२१९	२,३५२,५३१	१२९०१५८				६१०
बिन्द्रावन कालेखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	४,४७३,४२८	२,९०२,१०९	११२४८८०				३६७
घट्टेखोला पियल्सल्सा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	१,७१४,४०५		८८०५३७	९७४४०	१	७२५००००	
कुलिवाध तातोपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	१	३,६३०,१०७		१४२५५६९	२३२९०९	१	१९६००००	
जडापानी बहुउपयोगी खा.पा. योजना	१	१,४२४,०५४		६१३२७३	१०४१६०	१	६८१०००	
सुधारिएको चल्हो निर्माण	१	२००,०००						

(**स्रोतः scheme card** ***डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको*** **TSU**)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तलिम										
१	योजनाको प्लानिङ स्तरका तालीम	१	१ दिने	६५	५०	६५	०	०	२६१	३२३
२	योजना कार्यान्वयन स्तरका तालीम	१	१ दिने	२३	४३	६३	०	०	२९८	३३१
३	निर्माण प्रशाचतका तालीम	१	३ दिने	९	१८	९	०	०	१४५	५६
				९७	१११	१३७	०	०	७०४	७१०
	जम्मा									
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१.	महिनाबारी व्यबस्थापन सम्बन्धि तालीम	१	३ दिने	४	डाटा					
२.	महिनाबारी र स्वच्वछता सम्बन्धी सम्मेलन		३ दिने	१						
	जम्मा									
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१.	उपभोक्ता सम्बन्धि व्यवस्थापन तालीम		२ दिने	१	४	२			६	५
२	अगुवा किसान तालीम		५ दिने	१	२				१	१
३	बहुउद्धशीय नर्सरी तालीम		५ दिने	१					१	१
	जम्मा			३	६	२			८	७
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१.	व्यवस्थापन सम्बन्धि बैठक र तालीम									
	जम्मा									

अनुसूची ३ : यस आ.व.मा सरसफाइको अबस्था

S.N.	VDC	Number of Total Households in VDC (According to WUMP)	VDC declared ODF ? Yes/No	Number of households having water sealed toilets	Number of Households having pit/temporary toilets	If no, how many households are not using toilet during menstruating	If no, how many households' female are not using water tap during menstruating period ?	Number of HHs having proper hand washing place (available: soap & water) & practicing	Total Household having ICS	Households practicing POU	HHs practicing safe food intake (Nos of HHs)	HHs having good qualtiy changs (Nos of HHs)	HHs having dish washing platform (nos of HHs)	HHs having garbage pit for solid waste disposal (nos of HHs)	HHs having farmyard manure (nos of HHs)
2	Chaurpati-1	984	Yes	962	0	334	350	698	56	116	744	603	542	98	113

अनुसूची ४ : यस आ.व.मा गा.पा मा स्कुल सरसफाइको अबस्था

S.N.	RM	Number of primary school (up to 8 grade)	Number of secondary school (8-12 grade)	Number of Students (Girls)	Number of Student (Boys)	Total Number of Students	Number of school having functional water facilities	Number of school having safe drinking water (practicing POU)	Number of schools having water tap inside the toilet	Number of schools having functional toilet facilities	Schools having sufficient number of toilet (1:50 student) cabin & urinal.	Number of school having gender friendly toilet (seceondary school)	Number of Schools having separate cabins for boys and girls (primary school)	Number of School having MHM facilities
1	Chaurpati-1	9	1	868	782	1650	8	5	5	10	4	1	0	1

GOVERNMENT OF NEPAL

EUROPEAN UNION

Ministry for Foreign Affairs of Finland

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : .....कृषि सहकारी संस्था लि .....

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	बिबरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क.ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्दात रु .....

वैक मौज्दात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	बिबरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= **(1+2)/(1+2+4+5)x100**
क	कूल आम्दानी(**२+3)**	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			

GOVERNMENT OF NEPAL

EUROPEAN UNION

Ministry for Foreign Affairs of Finland

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (**क-ख**)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

वैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	**यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)**			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्वन्ध र सर्म्पक विकासः

निकाय के काम उपलब्धि

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

Agrikhola WSS Chaurpati (sub scheme)

This scheme located in chaurpati RM. Before the subscheme, people were bound to drink water from Naulo, a traditional point source.

The scheme benefits 17 households of the village with a total of 109 people. RVWRMP support constructed the sub scheme investing with community contribution. The Naulo, with less yield not providing drinking water to 17 households. After completed this scheme they get sufficient water from this scheme. Settlement is ½ hour far from this tank

Capacity of tank 20 cum :HH/PP: 17/109

Dry season: 37 l/Day/person

Source improvement

Recharge Pit

GOVERNMENT OF NEPAL

EUROPEAN UNION

Ministry for Foreign Affairs of Finland

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरुको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	फाल्गुन २०७४ बाट	छापा माध्यामको सहयोगमा सरसफाइ सम्बन्धि संदेश प्रकाशीत
२	रेडियो	फाल्गुन २०७४ बाट	बिभिन्न सरसफाइ , व्यबहार परिवर्तन, छाउपडी प्रथा , पोषण सम्बन्धि संदेश मुलक प्रचार प्रसार ँ: रेडियो बाट प्रसारण
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल	बर्षभरी	सामाजिक संजालबाट परियोजनाले गरेका क्रियाकलापको जानाकारी
५	प्रदर्शनी	फाल्गुन २०७४	गाउपालिको सहयोग र परियोजनाको प्राबिधिक सहयोगमा कृषि मेला प्रर्दशनी
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरु		

उपरोक्त भिजिबिलीटी सम्बन्धी सामाग्रीहरुको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुवाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	कर्ण के.सी	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत सल्लाहकार	
२	नरेन्द्र बिष्ट	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	प्राबिधिक सहजकर्ता	
३	फर्शुराम घिमीरे	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत प्राबिधिक	
४	हरि खड्का	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत प्राबिधिक	
५	केशर बि.क.	आस्था नेपाल	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
६	कल्पना राबल	आस्था नेपाल	स्वास्थ्य प्रबर्दक	१२ महिना
७	होमनाथ अधिकारी	आस्था नेपाल	जलस्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
८	सर्जन शाही	आस्था नेपाल	जिबीकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२ महिना
९	लोकेन्द्र राबल	आस्था नेपाल	सब इन्जिनियर	१० महिना

GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
Ministry for Foreign Affairs of Finland