

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण मोहन्याल गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



मोहन्याल गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
खिमडी, कैलाली
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
धनगढी, कैलाली

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी.....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	5
२.२. भौतिक प्रगति.....	5
२.३. क्षमता विकास.....	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	9
५. नीति तर्जुमा.....	11
६. सहकार्य.....	12
७. आइपरेका समस्याहरू.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण.....	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण.....	15
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	17
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	19
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	20
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	21

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मोहन्याल गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	३२,६७७.००	३२,३१९.१३	१९,६४५.३४	६०%
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	११,५९९.००	११,१४७.७२	६,६३३.९७२	५७%
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	४४,२७६.००	४३,४६६.८५	२६,२७९.३१	५९%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३,४२४.००	२,६१४.८५	२,६१४.८५	७६%
	नेपाल सरकार	२०,१८३.००	२०,१८३.००	१५,१२८.८८	७५%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	२०,६६९.००	२०,६६९.००	८,५३५.५७	४१%
	जम्मा	४४,२७६.००	४३,४६६.८५	२६,२७९.३१	५९%

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> यस गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा नया र १ वटा क्रमागत गरी जम्मा ७ वटा खानेपानी योजना मध्ये १ वटा योजना निर्माण सम्पन्न, ६ वटा खानेपानी योजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको । यस गाउँपालिकामा १ वटा सार्वजनिक सौचालय र १ वटा विधालय सौचालय कार्यन्वयन भएकोमा दुवै सौचालय निर्माण सम्पन्न भएको ३ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको वृस्तीत सभै भइ तयारी चरणका सम्पूर्ण तालिम सम्पन्न भएको । सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्धन सम्बन्धी निर्माण अन्तर्गत २ वटा सुधारिएको चुलो जडान तथा चाङ्ग ज्युठयान प्रवर्धन योजना सम्पन्न भएको । यस गाउँपालिकामा २ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण सम्पन्न ।

<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● १६ वटा नया घरबारी व्यवस्थापन समुहहरूलाई ३ दिने घरबारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न । ● १३ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुहहरूलाई १ दिने घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न । ● ५ दिने अगुवा कृषक तालिम सम्पन्न । ● ५ दिने बहुउद्देश्यीय नर्सरी नाइके तालिम सम्पन्न । ● ३ दिने व्यवसायीक खेती तालिम सम्पन्न । ● ३ दिने व्यमौसमी तरकारी खेती तालिम सम्पन्न ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूमा अनिवार्य रिचार्ज पिट निर्माण तथा वृक्षारोपण
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ११ दिने ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तालिम सम्पन्न । ● यस आ.व.का सम्पूर्ण योजनाहरूको चरणबद्ध कार्यपद्धती अनुरूपका सम्पूर्ण तालिमहरू सम्पन्न । ● ७ दिने सुधारियको चुलो निर्माण तालिम सम्पन्न । ● समुदाय, विधालयस्तरमा महिनावरी तथा पुर्ण सरसफाइ सम्बन्धी अभियानहरू संचालन गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ साल भाद्र १ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९८.१७ प्रतिशत निकास भै ५९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.५०,५४,१२४.०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १,२१,३३,४२७ मात्र अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. ८,०९,१४८.०० खर्च नभई आगामी वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ५९.३५% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १३ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ७ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ६ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा मोहन्याल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी	कुनै क्रियाकलाप हुन सकेन

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- १ वटा क्रमागत खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माण सम्पन्न
- २ वटा सुधारिएको घट्ट, २ वटा सुधारिएको चुलो चाङ्ग जुठयान निर्माण योजना सम्पन्न
- २ वटा सस्थागत सौचालय निर्माण योजना सम्पन्न ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	१	३००	१	३००	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु						
३	संस्थागत चर्पीहरु	१	३१५	२	५५०	१००	१७६
४	घरबारी व्यवस्थापन	३५ समुह		१६ समुह		४५.७१	४५.७१
५	सुधारिएको चुल्हो तथा चाङ्ग जुठयान निर्माण	२	३४३८	२	३४३८	१००	१००
६	सुधारिएको पानी घट्ट	८	५५०	२	५०७	२५	९२

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	समुदाय विवादका कारण भालुखोला पुर्वसोला खा.पा. योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको	सम्बन्धीत ठाउका स्थानिय जनप्रतिनीधीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र सम्बन्धित निकाय संग सहकार्य गर्ने
२	जनशक्ती अभावका कारण ३५ वटा समुहलाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वटा समुहहरूलाई मात्र तालिम दिन सकिएको ।	स्थानीय श्रोत व्यक्तिहरु परिचालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन गरी सम्बन्धित निकाय संग सहकार्य गर्ने

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरूको सूची अनुसूची १ मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. यस आ.व.मा तर्जुमा गरिएका सम्पूर्ण योजनाहरूको चरणवद्ध क्रियाकलाप बमोजिमका तालिमहरु सम्पन्न ।
२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभियान अन्तर्गत ३२३४ जना लाभान्वीत
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास अन्तर्गत १६ वटा समुहहरूमा ३ दिने घरवारी व्यवस्थापन, १३ वटा समुहहरूमा १ दिने पर्नताजगी तालिम सम्पन्न ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	९७	१२६	४१४	४१६	३२६	४४०	८३७	९८२
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	२१४	१७४	१४२२	७४७	३९८	२७९	२०३४	१२००
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	११५	२१	१८७	२४	२७५	३७	५७७	८२
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	९	६	३९	१८	२५	१४	७३	३८
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	२	६	१७	४६	१५	६३	३४	११५
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	१	०	६	०	२	०	९
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१	१	७	१०	५	१३	१३	२४
जम्मा	४३८	३३५	२०८६	१२६७	१०४४	८४८	३५६८	२४५०

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी

२. आयआर्जन

३. सहकारी

४. लघु उद्यम आदि

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	२	३०	२	३४	२	३०	२	३४
२	०	०	०	०	५	०	१०	१५	५	०	१०	१५
३	०	०	०	०	०	०	१०	१०	०	०	१०	१०
४	४	५	१५	२४	६	८	१८	३२	१०	१३	३३	५६
५	३	४०	१	४४	३	५०	२	५५	६	९०	३	९९
६	४	०	१०	१४	१०	५	२६	४१	१४	५	३६	५५
७	५	२	१०	१७	१२	२	२७	४१	१७	४	३७	५८
जम्मा	१६	४७	३६	९९	३८	९५	९५	२२८	५४	१४२	१३१	३२७

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	६	२९	२५	६०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	४	५	०	९
५	एग्रोभेट				
जम्मा		१०	३४	२५	६९

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरूको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				

४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने २०७५ भाद्र महिना भित्र)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
	जम्मा				

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१६	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुभाबहरुको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुभाब	सुभाबको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५।२।१३	सब इन्जिनियर र जिविकोपार्जन प्रवर्द्धकको दैनिक भ्रमण भत्ता २०७५ वैशाखको आर्थिक प्रतिवेदनमा पेश भएता पनि चेक जेष्ठमा मात्र काटिएकोले सोही अनुसार प्रतिवेदनमा सच्याउनु पर्ने ।	प्रतिवेदनमा सच्याइएको
२			
३			

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति मा प्रकाशित गरिएको छ । वा वेवसाइटमा राखिएको वा २०७५ भाद्र महिना भित्र गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा प्रकाशन गरिनेछ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७४।५।२५	<ul style="list-style-type: none"> ● गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा ● गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा ● आ.व.२०७४।०७५ को वार्षिक योजना तथा बजेट वारे जानकारी सम्बन्धमा, आ.व.२०७४।०७५ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी र स्विकृती सम्बन्धमा, ● जलस्रोत विकास कोष खाता संचालन गर्ने सम्बन्धमा ● पहिलो किस्ता रकम निकाशा लिने सम्बन्धमा ● गा.वि.स. स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना एकिकरण गरि गाउँपालिकास्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी सम्बन्धमा, ● चालु आ.व.का लागि प्रस्तावित योजनाहरुमा चरणवद्ध क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धमा ● खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता रणनीति तयारी

		<p>सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जीविकोपार्जन सुधार योजना र खानेपानी योजनाहरुको दिगो मर्मतसंभार व्यवस्थापन रणनीति तयारी सम्बन्धमा, ● कर्मचारीहरुको त.भ. भुक्तानी सम्बन्धमा ● गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको नियमित मासिक बैठक सम्बन्धमा ● गाउँपालिका परियोजना फोकल पर्सन तोक्ने सम्बन्धमा ● फिल्ड कार्यालय संचालन सम्बन्धमा ● गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा
२	२०७४।६।२९	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ● पहिलो चौमासिक रकम निकासा तथा क्रियापलाप संचालनको लागि पेशकी सम्बन्धमा
३	२०७४।८।१५	<ul style="list-style-type: none"> ● जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगत आवश्यक पर्ने विउविजन तथा कृषि सामाग्रीहरुको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धमा । ● दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खर्च सम्बन्धमा ।
४	२०७४।९।२८	<ul style="list-style-type: none"> ● आवश्यक जनशक्ति (सहयोगी व्यक्तिहरु) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा । ● दोश्रो चौमासिक रकम निकासा तथा क्रियापलाप संचालनको लागि पेशकी सम्बन्धमा । ● खानेपानी योजनाहरुको निर्माण चरणको सम्भौता सम्बन्धमा । ● निर्माणाधिन खानेपानी योजनाहरुको निर्माण चरणको सम्भौताको म्याद थप सम्बन्धमा । ● पदपूर्ती तथा भर्ना छनौट सम्बन्धि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा ।

		<ul style="list-style-type: none"> ● गाउँपालिकाको साँभेदारी कोष रकम निकाशा सम्बन्धमा ।
५	२०७५।२।२८	<ul style="list-style-type: none"> ● सहयोगी संस्था छनौट सम्बन्धमा । ● आवश्यक जनशक्ति (सहयोगी व्यक्तिहरु) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा । ● गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी सम्बन्धमा । ● आ.व.२०७४।०७५ मा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरुको योजना स्तरिय दोश्रो अनुगमन सम्बन्धमा । ● गाउँपालिका स्तरिय अनुगमन सम्बन्धमा ।
६	२०७५।३।३१	<ul style="list-style-type: none"> ● सहयोगी व्यक्तिहरुको म्याद थप सम्बन्धमा
७		
८		
९		
१०		
११		
१२		

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१.

२.

३.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	समुदाय विवादका कारण भालुखोला पुर्वसोला खा.पा. योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको	जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय संग गाउँपालिकाले समन्वय र सहकार्य गर्ने।

मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	---

	४८४२११८४९	४३४५३९७००	८०६३५०१००	०	०	३००
	५०२३६७६१००	२९९७४७८	२९९७४७८	४८५६४०	१	२०२६१९७००
	३०५२५६२१२३	२४३९४८३१००	२१३०४७०१००	३०९०१३	१	६१३०७९१००
	२६४१५१५१२०	१९८७९९०१००	१५२४७४११००	४६३२४९१००	१	६५३५२५१००
	४७५१२४३१००	२८२१५७०१००	२३७५६२२१००	४४५९४८१००	१	१९२९६७३१००
	३९८६७०७००	३१८५५२२१००	२८१३४३०१००	३७२०९२१००	१	८०११८५१००
	४३९७३०८१११	३५१७५१४१००	३१२७३२४	३९०१९०१००	१	८७९७९४१००
४	६,६८,५९७.९८	५९४६४३.००	३४६११७.००	२४८५२६.००	०	२४४८

सुधारिएको चुलो जडान तथा चाङ्ग जुठ्यान प्रवर्द्धन योजना मोहन्याल	४,५	२४६२३६.०८	२००२१८.००	११५४०७.९४	८४८१०.३४	०	०	९९०
सुधारिएको पानी घट्ट								
जडेपानी सुधारिएको पानी घट्ट	५	९८६४८.३०	६०२४३.००	४५९२२.९९	१४३२०.९४	०	०	१५७
न्यौलाड सुधारिएको पानी घट्ट	५	९८६४८.३०	६०२४३.००	४५९२२.९९	१४३२०.९४	०	०	३५०
संस्थागत शौचालय								
कटौजे बजार सार्वजनिक सौचालय निर्माण	५	४०४६५३।००	३९१७१९।००	१८९३९३।००	२०२३२६।००	०	०	२८५
भूकृटी मा.वि. सौचालय निर्माण योजना	४	६१५८८५।००	५८२३५६।००	३५०१२१।००	२३२२३५।००	०	०	२६५

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	तयारी चरणको तालिम	3,6	1	6	12	12	0	6	36	36
२	कार्यान्वयन चरणको तालिम	3,6	1	4	8	12	0	4	28	28
३	तयारी चरणको तालिम	4	1	11	16	15	12	9	60	95
४	कार्यान्वयन चरणको तालिम	4	1	4	4	4	12	0	16	44
५	तयारी चरणको तालिम	2	1	12	13	0	45	60	12	37
६	कार्यान्वयन चरणको तालिम	2	1	8	12	12	32	48	12	12
७	तयारी चरणको तालिम	5	1	6	26	0	53	91	1	0
८	कार्यान्वयन चरणको तालिम	5	1	4	4	0	36	56	0	0
९	निर्माण पश्चातको तालिम	1	7	3	5	5	59	16	3	1
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू										
	समुदायस्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	2,4	1	18	21	31	83	96	78	89
	विधालय स्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	2,4	1	9	29	24	98	79	85	69
	पोषण थाली प्रदर्शनी समुदायस्तरमा	2,4	1	4	6	5	25	15	36	12
	समुदायस्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	4,5	1	13	17	1	158	22	51	6
	विधालय स्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	4,5	1	7	14	21	252	288	6	2
	पोषण थाली प्रदर्शनी समुदायस्तरमा	4,5	1	8	14	9	112	56	22	4
	समुदायस्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	1,3,6,7	1	10	50	30	554	59	35	33
	विधालय स्तरमा रसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	1,3,6,7	1	7	48	43	92	96	51	44
	पोषण थाली प्रदर्शनी समुदायस्तरमा	1,3,6,7	1	7	15	10	48	36	34	20
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										

	घरबारी व्यवस्थापन तालिम	1,2,5,6	3	16	63	18	87	20	158	21
	घरबारी व्यवस्थापन पुर्नताजगी तालिम	3,4,5,6,7	1	13	55	3	113	5	126	16
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	अगुवा कृषक तालिम	4	5	1	3	3	10	2	4	0
२	बहुउद्देश्यीय नर्सरी तालिम	Chure-3	5	1	0	0	0	4	1	4
३	बेमौषमी तरकारी खेती तालिम	5	3	3	6	0	29	1	20	5
४	सुधारिएको चुलो तालिम	4	5	1	0	1	0	6	0	2
५	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	Chure-3	11	1	0	2	0	5	0	3
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
	जलउपयोग गुरुयोजना पुनराबलोकन		1	3	2	6	17	46	15	63
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
	सुधारिएको चुलो तालिम	4	5	1	0	1	0	6	0	2
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम		3		1	1	7	10	5	13

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम :कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्दात रु

वैक मौज्दात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय	के काम	उपलब्धी

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो		
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	गणेश बहादुर भण्डारी	RVWRMP II	जलस्रोत अधिकृत	२
२	विरेन्द्र चन्द	RVWRMP II	प्राविधिक सहजकर्ता	२
३	धुव हमाल	RVWRMP II	सिनियर जलस्रोत प्राविधिक	४
४	मथुरा रावल	मोहन्याल गा.पा.	फिल्ड संयोजक	१२
५	प्रविण घर्तिमगर	मोहन्याल गा.पा.	फिल्ड संयोजक	१२
६	भवरा क्षेत्राल	मोहन्याल गा.पा.	फिल्ड संयोजक	१२
७	गम्भीर सिंह ठगुन्ना	मोहन्याल गा.पा.	जलस्रोत प्राविधिक	१२
८	बेद प्रसाद जैसी	मोहन्याल गा.पा.	जलस्रोत प्राविधिक	१२
९	बाबुराम चौधरी	मोहन्याल गा.पा.	सरसफाइ प्रवर्धक	१२
१०	प्यारेलाल चौधरी	मोहन्याल गा.पा.	सरसफाइ प्रवर्धक	१२
११	जानकी चौधरी	मोहन्याल गा.पा.	सरसफाइ प्रवर्धक	१२